

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

| 項次   | 領域     | 推動計畫／措施                          | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                 | 113年執行成果                                                                                             | 本期計畫累計進度(%)                                                        | 113年經費執行情形(千元) |      |       | 備註 |
|------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|----|
|      |        |                                  |        |                                                                |                                                                                                      |                                                                    | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌  |    |
| 關鍵領域 |        |                                  |        |                                                                |                                                                                                      |                                                                    |                |      |       |    |
| 1    | 維生基礎設施 | 1-1-1<br>高雄市水利建造物檢查／高雄市水利建造物檢查次數 | 水利局    | 請本委託案應依據「水利建造物檢查及安全評估辦法」及「水利建造物檢查及安全評估技術規範」執行。                 | 本案計畫辦理本市水利建造物定期及不定期檢查工作，藉以發覺防洪缺口防患未然，及水利建造物潛在危險之判別等級，俾利作為未來本市區域排水管理維護分期編列預算執行改善之參考依據程度。              | 115年目標值：每年檢查4次以上<br><br>113年實際值：4次                                 | 3,500          |      | 3,500 |    |
| 2    | 維生基礎設施 | 1-2-1<br>弱電共同管道建置計畫              | 工務局    | 高雄市基於公共利益及政策性需求，於全市道路內規劃維生管道，集中收納、管理，並提供管線種類、圖資，深度、長度，以確實掌控管線。 | 以因應環境氣候變遷調適予以適當措施，將多個基礎設施系統集中在同一管道內，可以顯著減少建設和維護成本，並提高長期運營的經濟效益。在面對氣候變遷的挑戰時，降低建設成本有助於促進更多應對氣候變遷的基礎設施。 | 114年目標值：114年度寬頻管道委託維修管理服務計畫執行中<br><br>113年實際值：已完成113年度高雄市寬頻管道斷點連結工 | 7,000          | 0    | 7,000 |    |

| 項次 | 領域           | 推動計畫／措施                                                                | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                               | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                     | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |      |            | 備註 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|------------|----|
|    |              |                                                                        |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌       |    |
|    |              |                                                                        |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | 程 碳 排 放<br>量 結 案 報<br>告                  |                |      |            |    |
| 3  | 維 生 基<br>礎設施 | 1-2-2<br>112-113年<br>高雄市空氣<br>品質維護綜<br>合管理計畫<br>／維護系統<br>並每月寄信<br>通知業者 | 環保局    | 本計畫係配合高雄市環境維護管理自治條例第15條要求本市列管石化管線業者繳交管線檢測報告，主要屬維運管理管線業者每月自主更新管線圖資及繳交報告之線上平台。 | 自本市103年氣爆事件之後，本府環保局自104年2月起逐步建置石化管線管理系統，將石化管線逐步圖資化。<br>市府另於105年3月14日修正通過「高雄市環境維護管理自治條例第15條」，並於106年5月18日公告「檢測報告應載內容」，規範既有工業管線及天然氣輸氣管線所有人，應每五年對其所有金屬管線辦理管壁厚度腐蝕檢測，並自主管機關公告「檢測報告應載內容」後二年內（108.5.17前）將檢測報告送環保局備查。 | 115年目標值：<br>100%<br><br>113年實際值：<br>100% | 18,042.058     |      | 18,042.058 |    |

| 項次 | 領域  | 推動計畫／措施                                | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                                                               | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |        |       | 備註                   |
|----|-----|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------------------|
|    |     |                                        |        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 總經費            | 中央補助   | 地方自籌  |                      |
|    |     |                                        |        |                                                                                                                                                                                              | 本計畫主要屬維運管理平台，並每月寄信通知提醒管線業者自主更新管線圖資及繳交報告。                                                                                                                                                                                           |                                          |                |        |       |                      |
| 4  | 水資源 | 2-1-1<br>高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案／再生水供水量(萬CMD) | 水利局    | <ul style="list-style-type: none"> <li>促進水資源開發朝多元化發展，使用再生水可減少對環境破壞，附加節能減碳效益，提升水資源利用效率及調度的彈性，減輕大高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷，進而提升南臺灣地區水資源調度之彈性，作為未來水資源不足時的重要輔助水源。</li> <li>提供水量充足且品質穩定之再生水予楠梓</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>本案再生水水源來源，為岡橋污水區晴天污水40,000CMD(包含既有15,000CMD、本案截流25,000CMD)以及溪水截流10,000CMD(包含典寶溪5,000CMD、大遼排水5,000CMD)，合計50,000CMD，經污水系統及再生水系統處理後，目標再生水日產量達35,000CMD，用以挹注楠梓產業園區或支援白埔產業園區用水需求，以提升因</li> </ul> | 115年目標值：<br>3萬CMD<br><br>113年實際值：<br>興建中 | 18,225         | 16,767 | 1,458 | 政國管署／高市橋頭再生水廠興建移轉營運案 |

| 項次 | 領域  | 推動計畫／措施                               | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                          | 113年執行成果                                                                                                                         | 本期計畫累計進度(%)                            | 113年經費執行情形(千元) |           |         | 備註                   |
|----|-----|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|----------------------|
|    |     |                                       |        |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                        | 總經費            | 中央補助      | 地方自籌    |                      |
|    |     |                                       |        | 產業園區科技廠商使用。<br>● 建立國內高效省能、穩定可靠的現代化再生水示範廠。<br>● 帶動國內水科技產業蓬勃發展。                           | 應氣候變遷日益嚴峻之水情。<br>● 本案辦理每日3.5萬CMD之再生水廠等興建及營運，預計114年底完工，115年開始供水3萬CMD、116年開始供水3.5萬CMD，截至113年底，本案整體預定進度59.14%，實際進度70.3%，進度差異11.16%。 |                                        |                |           |         |                      |
| 5  | 水資源 | 2-1-2<br>高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案／再生水供水(萬CMD) | 水利局    | 近年來因氣候變遷，降雨時空分布不均且越趨極端，造成水資源管理艱鉅，為維持民生與工業用水穩定，開發新水源有其必要性，高雄市政府開發再生水作為新水源，通過水處理技術，將生活污水轉 | 本計畫尚在興建期，113年度辦理設計中。                                                                                                             | 115年目標值：<br>興建中<br><br>113年實際值：<br>設計中 | 4,300.2        | 3,956.134 | 344.016 | 內政部國土署／高雄市楠梓再生水廠興建移轉 |

| 項次 | 領域  | 推動計畫／措施                                                                            | 主／協辦機關    | 本期(113-115年)目標                                                  | 113年執行成果                                                                                          | 本期計畫累計進度(%)                        | 113年經費執行情形(千元) |         |        | 備註             |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|--------|----------------|
|    |     |                                                                                    |           |                                                                 |                                                                                                   |                                    | 總經費            | 中央補助    | 地方自籌   |                |
|    |     |                                                                                    |           | 化為再生水，供應給工業用水使用，不僅實現了「一滴水兩次使用」，有效提升水資源利用效率，更可解決產業對水源之需求，避免與民爭水。 |                                                                                                   |                                    |                |         |        | 營運案            |
| 6  | 水資源 | 2-1-3<br>「民間參與高雄市臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫」、「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫」／再生水產量8.3萬噸 | 水利局       | 興建再生水廠，穩定產業用水需求。                                                | 再生水可以供產業用水，降低對工業衝擊與避免民生爭水情形，尤其在旱災期間再生水更是產業保命水，目前鳳山水資源中心於113年5月完成擴廠後，總體再生水產水量可達每天50,200噸，整體營運情形穩定。 | 115年目標值：8.3萬噸／日<br><br>113年實際值：8.3 | 629,341        | 561,143 | 68,198 | 內政部國土管理署／再生水計畫 |
| 7  | 水資源 | 2-2-1<br>推動產業園區限水因應，節水輔導                                                           | 經發局／各產業園區 | 配合經濟部水利署及台水公司於高雄市内產業園區因應或輔導，落實各項                                | 113年度宣導產業園區限水因應，節水輔導計畫共計3次說明如次：                                                                   | 115年目標值：宣導節水訊息及相關輔                 | 0              | 0       | 0      | 節水宣導為經發局       |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施    | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                         | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                             | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註                                      |
|----|----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|------|-----------------------------------------|
|    |    |            |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                                         |
|    |    | 導計畫／節水宣導次數 | 服務中心   | 防旱應變作為及確保節水調度效益，在不影響廠商產能前提下，請各科學園區管理局及產業園區管理局所轄園區廠商導落實各項節水措施，要求科學園區及產業園區管理局確實掌握園區用水大戶節水情形，確保各園區節水率達標，並配合水利署用水申報產業園區年度用水情形，以符合所申報之用水計畫。 | 1.配合「113年南部地區第2次供水情勢檢討會議」宣導轄內各單位、廠商自主節水5%。<br>2.鼓勵大戶用水參加經濟部水利署「113年產業效率用水提升輔導計畫」，該計畫內容將針對受輔導單位之高耗水設備或系統進行節水潛力分析與綠色體質評估，提供改善建議與節水措施，降低水資源消耗之生產成本以及強化節水觀念。<br>3.宣導各單位於113年4月底前完成112年度用水執行情形申報。114年4月底前完成113年度用水執行情形申報。 | 導計畫3次以上<br><br>113年實際值：宣導節水訊息及相關輔導計畫3次以上 |                |      |      | 透過產業園區管理局建立各區聯繫租導相關訊息。各區服務中心合辦，由務中提場，經派 |

| 項次 | 領域  | 推動計畫／措施                      | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                            | 113年執行成果                                                                                                                            | 本期計畫累計進度(%)                            | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註         |
|----|-----|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|------------|
|    |     |                              |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                        | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |            |
|    |     |                              |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                        |                |      |      | 說明等。無使用經費。 |
| 8  | 水資源 | 2-3-1<br>河川志工巡守環境計畫／提升志工人數增加 | 水利局    | 2024年起轉傳氣候變遷資訊予各志工隊積極配合宣導，強化與氣候變遷之關聯性。2025年起編列經費以辦理教育宣導納入氣候變遷主題，強化志工氣候變遷之認識及因應。<br>藉由志願服務的力量、善用民間資源，促使民眾參與本局轄管區域排水、水域周邊等環境巡查、維護、宣導及推展水資源有效利用等目的之水域維護管理業務。 | 現有河川志工對已興闢整治完成之河川與水域，相關的生態美綠化、親水河岸等維護已略具成效，藉由推展志工參與並結合當地社區居民共同努力下，成效卓著，現轄管有後勁溪、前鎮河、幸福川、本和里、鳳山溪、岡山壽峰社區、茄荳大排、後勁溪中華里志工巡守隊共7大隊9分隊約553人。 | 115年目標值：<br>590<br><br>113年實際值：<br>506 | 44.2           |      |      |            |



| 項次 | 領域  | 推動計畫／措施                            | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                       | 113年執行成果                                                        | 本期計畫累計進度(%)                                                                                    | 113年經費執行情形(千元) |         |         | 備註                    |
|----|-----|------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|
|    |     |                                    |        |                                      |                                                                 |                                                                                                | 總經費            | 中央補助    | 地方自籌    |                       |
| 9  | 水資源 | 2-3-2<br>違法水井處置執行計畫／違法水井處置執行       | 水利局    | 以有效減緩地層下陷、精進地下水合理利用及阻止海水入侵為目標。       | 輔導合法200口<br>地下水管制區內工廠查察20家<br>違法水井封填30口                         | 114年目標值：預計辦理輔導合法250口、地下水管制區內工廠查察20家、違法水井封填30口<br><br>113年實際值：輔導合法200口、地下水管制區內工廠查察20家、違法水井封填24口 | 3,742.632      | 3,555.5 | 187.132 | 經濟部水利署地下水管理暨地層陷防治第四計畫 |
| 10 | 水資源 | 2-3-3<br>高雄市水環境巡守隊經營暨溼地維護教育宣導計畫／高雄 | 環保局    | 組織與經營分流域之水環境巡守隊伍，提升隊務專業知識並藉以推廣水環境保護。 | 本市協助水巡守隊組織營運，透過辦理交流會議，增加各隊伍間的經營分享及經驗成長，規劃教育訓練提升水環境巡守隊員之水環境專業知識、 | 115年目標值：30隊<br>113年實際值：33隊                                                                     | 7,242          |         | 7,242   |                       |



| 項次 | 領域  | 推動計畫／措施             | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標           | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                              | 本期計畫累計進度(%)     | 113年經費執行情形(千元) |      |         | 備註 |
|----|-----|---------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|---------|----|
|    |     |                     |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌    |    |
|    |     | 市水環境巡守隊數            |        |                          | 推廣解說能力及深化河川守護任務，並進入校園培養學童對所處環境重視，推廣水污染防治環境並結合氣候變遷主題觀念。完成組織招募水環境巡守隊伍數33隊。<br>1.辦理種子教師與導覽解說訓練2場次。<br>2.辦理水環境巡守組織營運管理(輔導取得基礎／特殊訓練證書達90%以上、成立巡守隊伍達33隊、辦理巡守領袖意見交流會議1場次、教育訓練8場次等)。<br>3.水環境巡守環境巡守推廣(辦理水質監測日系列活動、水環境巡守隊成果發表1場次、每季發行巡守隊電子報等)。 |                 |                |      |         |    |
| 11 | 水資源 | 2-3-4<br>高雄市轄區內即時水質 | 環保局    | 長期監測愛河即時水質數據及維護保養校正水質監站／ | 高雄市轄區內包含愛河、後勁溪及鳳山溪流域13站即時水質監                                                                                                                                                                                                          | 115年目標值：<br>72% | 5,483.8        |      | 5,483.8 |    |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                               | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                  | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 本期計畫累計進度(%)     | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|----|
|    |    |                                       |        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    | 監測系統維護計畫<br>高雄市水質感測器合辦應用計畫／辦理環境即時水質監測 |        | 長期監測數據分析了解各河段在不同空間及不同時間各項水質變化，可即時掌握及經由長期觀察分析其變化趨勢作為水質改善策略研擬之參考。 | 測站，另環境部合辦於污染熱區或環境稽查測站8站之操作校正及維護工作。收集整合上述轄區13站各流域監測站數據，透過網站提供市民即時愛河水質資訊，並透過監看河川水質狀況、分析及彙整水質監測資料，提供研判本市各流域水質現況與研擬策略方案之參考。另長期監測主要污染熱區或稽查重點之排水，為了解該區水質狀況是否有異常情形及是否有週期性的異常排放潛在趨勢，經數據分析後，縮小時間與空間的範圍，再進而藉由結合稽查人員現場進行稽查管制手段，杜絕事業污染環境水體的行為。 | 113年實際值：<br>78% |                |      |      |    |

| 項次 | 領域  | 推動計畫／措施                                                  | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                              | 113年執行成果                                                                                                                                       | 本期計畫累計進度(%)                             | 113年經費執行情形(千元) |      |           | 備註 |
|----|-----|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|----|
|    |     |                                                          |        |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌      |    |
|    |     |                                                          |        |                                                                             | 1.提供網頁即時開放愛河3站即時水質監測數值資料，促進公民參與及資料加值應用，發揮資料最大效益。<br>2.藉由污染熱區即時監測之長期數據分析後進行早鳥專案稽查，共發現4場違反水污染防治法進行裁處。<br>3.辦理水質感測設備解說訓練及實作2場次。<br>4.有效監測紀錄值達78%。 |                                         |                |      |           |    |
| 12 | 水資源 | 2-3-5<br>112年度高雄市飲用水暨水源水質綜合管理計畫<br>113年度高雄市飲用水源綜合管理計畫／辦理 | 環保局    | 1.收集飲用水水源水質保護區內開發、土地買賣、租賃等查詢案件。<br>2.執行飲用水水源水質保護區或飲用水污染、陳情案件相關之水源水質及水質抽驗工作。 | 辦理安全飲用水宣導活動<br>工作說明：邀請專家學者針對「安全飲用水、水源供應許可管理辦法、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」及「DIY簡易淨水系統實作」並結合氣候變                                                        | 115年目標值：<br>8場次<br><br>113年實際值：<br>13場次 | 5,187.608      |      | 5,187.608 |    |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施   | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                                                                                      | 113年執行成果                                                                                                                    | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|----|
|    |    |           |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    | 安全飲用水宣導活動 |        | 3.辦理「安全飲用水」之宣導活動。<br>4.邀請專家赴供飲用之非自來水場(簡易自來水場)現場勘查，就該設備、周圍環境狀況等提出建議方案，俾讓簡水管理單位有所依循，進而促進飲用水安全。<br>5.高雄市加水站水源供應許可管理辦法審查核發水源供應許可證。<br>6.飲用水水源水質保護區內屬污染源水質行為之暨有設施或場所資料業進行稽巡查管制作業。<br>7.機關自來水管網採樣水質後，協助檢測與分析：硝酸鹽氮、硫酸鹽、氯鹽。 | 遷(SDG6)議題，對高雄市加水站水源供應業者、高雄市醫療院所、長照機構、護理之家、交通場站、圖書館、社教機構、政府機關、簡易自來水管理單位及學校為對象，進行法規說明會或配合本府相關大型活動，對於參加活動民眾以小遊戲的形式進行宣導安全飲用水項目。 |             |                |      |      |    |

| 項次 | 領域    | 推動計畫／措施                                                            | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                             | 113年執行成果                                                                                                                              | 本期計畫累計進度(%)                       | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|
|    |       |                                                                    |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
| 13 | 海岸及海洋 | 3-1-1<br>高雄市二級海岸防護計畫／保護國土                                          | 水利局    | 海岸侵蝕防制區，包含沿岸沙灘、沙丘及鄰近岸段之海域範圍，並透過區內土砂利用相關管制事項，避免海岸侵蝕災害加劇或擴大，另針對受沿岸人工構造物攔滯漂砂，而據侵蝕之海岸段則透過沙源補償辦理沙灘復育。                           | 本案與高雄港務分公司於113年4月10日協調高雄市旗津區近海砂源補償，並預計於114年2月至115年12月間，拋放約20萬立方公尺底泥至二港口北防波堤以北至1號離岸堤間為沙源補償岸段。                                          | 115年目標值：爭取經費中<br><br>113年實際值：進行規劃 | 0              | 0    | 0    |    |
| 14 | 海岸及海洋 | 3-2-1<br>辦理海洋污染防治演練工作及緊急應變計畫／<br>1.1場海洋污染應變實地演練。<br>2.1場海洋污染應變兵棋推演 | 海洋局    | 因應氣候變遷導致海難事件，造成海洋污染，本府海洋局邀集高雄市相關單位及事業單位(如臺灣股份有限公司高雄港務分公司、中油股份有限公司大林煉油廠、前鎮油泊中心、前鎮儲運所、永安天然氣廠)，辦理海洋污染應變演練及兵棋推演以利災害發生時能第一時間應變。 | 因應氣候變遷導致海難事件發生，造成海洋污染，本府海洋局邀集高雄市相關單位及事業單位等相關單位(如臺灣股份有限公司高雄港務分公司、中油股份有限公司大林煉油廠、前鎮油泊中心、前鎮儲運所、永安天然氣廠)，辦理海洋油污染應變演練及兵棋推演以利災害發生時能第一時間應變。113 | 115年目標值：2<br><br>113年實際值：2        | 115            |      | 115  |    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                                                                        | 主／協辦機關  | 本期(113-115年)目標                                            | 113年執行成果                                                         | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |                |                | 備註                                 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
|    |      |                                                                                |         |                                                           |                                                                  |                                          | 總經費            | 中央補助           | 地方自籌           |                                    |
|    |      |                                                                                |         |                                                           | 年辦理實兵演練及兵棋推演各1場次。                                                |                                          |                |                |                |                                    |
| 15 | 土地利用 | 4-1-1<br>高雄市國土計畫(高雄市國土計畫及劃設本市國土功能分區分類圖)／本市轄管海域及陸域範圍之國土功能分區劃設完成比例&國土功能分區劃設及審議作業 | 都發局／地政局 | 依據本市空間資源特性及城鄉發展需求，進行本市轄管陸域及海域之國土功能分區劃設，以引導城鄉適性發展。         | 劃設約54萬公頃之國土保育地區、27萬公頃之海洋資源地區、5萬公頃之農業發展地區、5萬公頃之城鄉發展地區。            | 115年目標值：<br>100%<br><br>113年實際值：<br>100% | 0 (以前年度編列經費辦理) | 0 (以前年度編列經費辦理) | 0 (以前年度編列經費辦理) | 內政部／內政部補助直轄市、縣(市)國土計畫規劃、國土功能分區劃設作業 |
| 16 | 土地利用 | 4-1-2<br>國土及都市計畫審議業務／本市國土計畫、非都市土地開發許可、都                                        | 都發局     | 1.依據國土計畫法第1條「為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整 | 1.113年本市國土計畫審議會召開2次小組、1次大會審議本市國土功能分區圖草案。<br>2.113年本市非都市土地使用分區及使用 | 115年目標值：<br>25次<br><br>113年實際值：<br>46次   | 1,299          | 143            | 1,156          | 內政部／30公頃以下非都市土地                    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施             | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                                                                   | 113年執行成果                                                                           | 本期計畫累計進度(%)    | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註                  |
|----|------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|---------------------|
|    |      |                     |        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                     |
|    |      | 市計畫變更案件審議會議召開次數     |        | 合管理機制」之立法精神，進行本市國土計畫擬訂或變更之審議。<br>2.依據區域計畫法第1條「為促進土地及天然資源之保育利用，人口及產業活動之合理分布，以加速並健全經濟發展，改善生活環境，增進公共福利。」之立法精神，進行本市非都市土地開發許可案件審議。<br>3.依據都市計畫法第1條「改善居民生活環境，並促進市、鎮、鄉街有計畫之均衡發展」之立法精神，進行本市都市計畫擬訂或變更之審議。 | 地變更專責審議小組共召開8次小組、2次大會審議本市非都市土地開發許可案件。<br>3.113年本市都市計畫委員會共召開27次小組、6次大會審議本市都市計畫變更案件。 |                |                |      |      | 開發案件審議及作業(區域計畫案件審議) |
| 17 | 土地利用 | 4-2-1<br>辦理本市都市計畫通盤 | 都發局    | 以都市計畫通盤檢討方式，配合政策執行與地區發展狀                                                                                                                                                                         | 配合捷運小港林園延伸線RL4、RL5場站，辦理場站周邊地                                                       | 115年目標值：變更為河川用 |                |      |      |                     |



| 項次 | 領域       | 推動計畫／措施                                          | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                             | 113年執行成果                                                                                                                                                    | 本期計畫累計進度(%)                                                                  | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|
|    |          |                                                  |        |                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                              | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |          | 檢討／通盤檢討案數                                        |        | 況，檢討適宜變更之土地，並納入滯洪、防洪、增加綠化空間概念，配合劃設公園或公園兼供滯洪池使用之地，並透過公園規劃設計，以達到防災、減災目的。     | 區通盤檢討，劃設需要的住宅區、道路及公園(兼供滯洪池使用)之公共設施用地，113年已完成本市都委會審議，刻在內政部都委會審議中。                                                                                            | 地、滯洪池用地或公設用地兼供滯洪池使用等分區之通檢案<br><br>113年實際值：1                                  |                |      |      |    |
| 18 | 土地<br>利用 | 4-2-2<br>檢討高雄市都市設計審議原則／辦理都市設計審議，建築基地之人行步道應設置透水鋪面 | 都發局    | 透過人行步道設置透水鋪面之計畫，能讓雨水就地入滲至地下，大幅減少地表逕流的產生量與流速，並降低鋪面及其鄰近區域的溫度，以因應高溫及強降雨造成之衝擊。 | 為推動此項計畫，於113年度辦理都市設計審查法令之修法作業，並於同年11月14日函頒修正「高雄市政府都市設計審查規範」，明訂都市設計審議申請案之建築基地，人行步道應設置透水鋪面，其設置標準應符合「內政部水環境低衝擊開發設施操作手冊」所定之設計標準。<br>本市受理之都市設計審議申請案件，由業務單位依據「高雄市 | 113年目標值：辦理都市設計審查法令之修法作業，明訂人行步道應設置透水鋪面<br><br>113年實際值：已於113年11月14日函頒修正「高雄市政府都 |                |      |      |    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                                      | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標             | 113年執行成果                                                                                                                                                                  | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|------|----|
|    |      |                                              |        |                            |                                                                                                                                                                           |                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |      |                                              |        |                            | 政府都市設計審查規範」第7點規定，檢核人行步道應設置透水鋪面，將相關水環境低衝擊開發技術概念引入本市都市設計審議申請案件，利用透水鋪面等設施模擬自然入滲、蒸發、過濾等水文功能，藉此有效降低建築開發行為對原有水文循環及整體環境所造成的衝擊，例如減少地表逕流量、延緩洪峰時間、補充地下水、改善微氣候，進一步提升城市面對極端氣候事件的調適能力。 | 市設計審查規範」                                 |                |      |      |    |
| 19 | 土地利用 | 4-3-1<br>納入規範新設平面式路外公共停車場應設10%以上透水鋪面(修正4-1條) | 交通局    | 111年即完成訂定「高雄市公共停車場管理自治條例」。 | 111年即完成訂定「高雄市公共停車場管理自治條例」，規範本市申請新設可停放50輛以上小型汽車或面積達1,500m <sup>2</sup> 以上之平面式路外公共                                                                                          | 115年目標值：<br>100%<br><br>113年實際值：<br>100% | 0              | 0    | 0    |    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                     | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                      | 113年執行成果                                                                                                      | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |      |         | 備註 |
|----|------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|---------|----|
|    |      |                             |        |                                                                     |                                                                                                               |                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌    |    |
|    |      |                             |        |                                                                     | 停車場，應設10%面積透水鋪面。                                                                                              |                                          |                |      |         |    |
| 20 | 土地利用 | 4-4-1<br>排水興建工程／保護人口        | 水利局    | 上、中、下游防洪、減災、禦潮工程整體改善，強化抗洪能力；強化防災預警與應變能量，有效管理災害風險；同時考量環境改善，提供民眾親水空間。 | 113年完成林園區港仔埔排水(長生橋)上游左岸護岸改善工程、鳥松區本館路雨水下水道改建工程、113年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案...等案件。改善居民生活品質，減少民眾生命財產損失，保護人口約5,000人。 | 115年目標值：<br>5000<br><br>113年實際值：<br>5000 | 120,000        |      | 120,000 |    |
| 21 | 土地利用 | 4-4-2<br>推動區域排水改善計畫／區域排水治理率 | 水利局    | 以都會區之水系為重點投入，提升都市防洪能力，提高整治率。                                        | 113年辦理燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)、梓官區潭子底抽水站工程...等區域排水改善工程。區域排水治理率約達24%。                                                | 115年目標值：22<br><br>113年實際值：24             | 0              | 0    | 0       |    |
| 22 | 土地利用 | 4-4-3<br>高屏溪流域疏濬作業／疏濬量      | 水利局    | 高屏溪本流坡降平緩，河性屬沖積平原河道，每年汛期均有上游山區沖刷下來的大量土砂淤積，導致整體通洪                    | 本案各在高美大橋及斜張橋辦理疏濬作業，疏濬量100萬立方公尺。                                                                               | 115年目標值：50萬立方公尺                          |                |      | 90,000  |    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                  | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                              | 113年執行成果                                                                                               | 本期計畫累計進度(%)                             | 113年經費執行情形(千元) |         |        | 備註                               |
|----|------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|--------|----------------------------------|
|    |      |                          |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                         | 總經費            | 中央補助    | 地方自籌   |                                  |
|    |      |                          |        | 斷面減少，水位抬高，增加周邊地區淹水風險。持續性的淤積如不適時加以疏濬使深槽導引向河心發展，將可能導致凹岸側沖刷加劇，進而影響路堤護岸安全。                                                                                      |                                                                                                        | 113年實際值：50萬立方公尺                         |                |         |        |                                  |
| 23 | 土地利用 | 4-4-4<br>高雄市鹽埕區北斗抽水站／抽水量 | 水利局    | 由於鹽埕區內雨水下水道完成整體規劃之年代至今近40年，又近年氣候變遷導致短延時強降雨頻率增加，依原規劃保護標準建置之系統排洪能力勢必不足，故於105年梅姬颱風、107年0823、0828豪雨以及109年0522豪雨等均造成區內嚴重積淹水災情，其中以七賢二路、五福四路以及富野路等地區尤為嚴重。依據「高雄市-七賢 | 主要工程項目：<br>1.抽水站站體1處<br>2.地下油槽1座<br>3.豎軸沉水式抽水機組3部<br>4.迴轉式耙汙機2組<br>5.渠道清理泵設備1組<br>6.防洪閘門1座<br>7.機電工程1式 | 115年目標值：<br>6CMS<br><br>113年實際值：抽水站新建完成 | 205,918        | 160,616 | 45,302 | 內政部國土管理署水道工程署／高雄鹽埕區北斗抽水站周邊排水改善工程 |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                                                                                                      | 113年執行成果 | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|------|------|----|
|    |    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                     |          |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |         |        | <p>抽水站健檢成果報告(109年5月)」及「高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下水道系統檢討規劃」檢討，本案所屬七賢雨水下水道幹線系統出口雖設有七賢截流抽水站加強逕流排水，然而現有抽水量與設施配置無法有效排除上游坡地與平地產生之洪峰流量，研判為近年淹水事因之一。</p> <p>茲因上述緣由，七賢幹線系統相關功能提升改善工作具急迫性並應儘速辦理，特針對鹽埕區七賢抽水站集水範圍內現有雨水下水道檢討，並規劃提出「高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程」，</p> |          |             |                |      |      |    |

| 項次 | 領域       | 推動計畫／措施                        | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                          | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                          | 本期計畫累計進度(%)                               | 113年經費執行情形(千元) |         |      | 備註     |
|----|----------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|------|--------|
|    |          |                                |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 總經費            | 中央補助    | 地方自籌 |        |
|    |          |                                |        | 以協助解決周邊排水積淹問題。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                |         |      |        |
| 24 | 土地利<br>用 | 4-4-5<br>建置抽水站工程(潭子底抽水站工程)／抽水量 | 水利局    | 計畫於潭子底排水匯入典寶溪處設置抽水站，內容包含站體1座、調節池1座、4組3CMS抽水機與1組備用機，共計可提供15CMS(含備用)抽排能力。 | 北梓官中崙、梓信、梓義、梓和、梓平等一帶主要靠潭子底排水匯入典寶溪，近年來因極端氣候影響，颱風豪雨來臨時，潭子底排水受到典寶溪水位高漲的影響，造成內水無法順利排出，水位壅高導致週遭社區道路有局部積淹水情形，為改善此一問題，經濟部水利署攜手高雄市政府共同投入1.72億元治水經費，規劃新建潭子底抽水站，抽水機組每秒可抽12噸的水量，有效降低潭子底水位，預計改善整體北梓官淹水面積約81公頃，將大幅減緩梓官中崙、梓信、梓義、梓和、梓平等社區周遭淹水問題。 | 115年目標值：<br>6cms<br><br>113年實際值：<br>12cms | 172,000        | 172,000 |      | 經濟部水利署 |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                           | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                           | 113年執行成果                                                                                        | 本期計畫累計進度(%)                                    | 113年經費執行情形(千元) |         |        | 備註          |
|----|------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------|
|    |      |                                   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                | 總經費            | 中央補助    | 地方自籌   |             |
| 25 | 土地利用 | 4-4-6<br>大社區中里排水溫鼓埤滯洪池治理工程／滯洪量    | 水利局    | 逐年提升本市滯洪量，打造海綿城市。促進土地利用合理配置，提升國土韌性。                      | 預計於中里排水中上游設置溫鼓埤滯洪池一座，面積約3公頃，滯洪量約11.7萬噸。<br>113年4月15日滯洪池都市計畫個案變更作業已公告發布實施。滯洪池工程設計已於113年7月核定。     | 115年目標值：爭取經費中<br><br>113年實際值：施工                | 805.189        | 805.189 |        | 經濟部水利署前基礎建設 |
| 26 | 土地利用 | 4-4-7<br>筆秀排水整治(1期、2期)／改善淹水面積     | 水利局    | 不降低河道防護標準之前題下，透過「都會空間」的規劃機制，分擔地表逕流，降低暴雨洪峰流量。             | 1.113年完成護岸整治共450m，完成率約45%<br>2.改善筆秀里、橋頭里、德松里、中崎里及海成社區、滾水社區內土地淹水問題，保障人民生命財產安全。<br>3.約可減少淹水面積30公頃 | 115年目標值：15公頃，合計37公頃<br><br>113年實際值：10公頃，合計10公頃 | 184,825        | 184,825 |        | 經濟部水利署前計畫   |
| 27 | 土地利用 | 4-4-8<br>高雄市所轄重點區域道路及原縣道側溝委外清疏及調查 | 環保局    | 針對本市所轄重點區域內(共12區)以及原高雄縣道(共8條縣道)執行側溝清疏工作，長度各至少達47,000公尺與4 | 113年度高雄市所轄重點區域道路執行本市所轄重點區域內(包含楠梓、左營、鼓山、鹽埕、前金、新興、三民、苓雅、                                          | 115年目標值：170000公尺                               | 16,146         |         | 16,146 |             |



| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                                      | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                    | 113年執行成果                                                                                                                                                                           | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |      |         | 備註 |
|----|------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|---------|----|
|    |      |                                              |        |                                   |                                                                                                                                                                                    |                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌    |    |
|    |      | (於114年度將2個計畫合併成114年度高雄市道路側溝清疏計畫)／清疏長度        |        | 1,000公尺，以因應強降雨可能造成的積淹水情形。         | 前鎮、小港、旗津、鳳山、岡山、大社、旗山等，共15區)側溝清疏長度達48,480公尺。113年度高雄市原縣道側溝委外清疏及調查計畫執行本市縣道(181、182、183、183甲、183乙、186、186甲、188線，共8條縣道)道路側溝清疏長度達41,415公尺。清除側溝內泥沙、石塊、垃圾等廢棄物，維持排水溝渠暢通，以因應強降雨可能造成的溝渠積淹水情形。 | 113年實際值：<br>89895公尺                      |                |      |         |    |
| 28 | 土地利用 | 4-5-1 中小排水及道路側溝(聯通管)工程／1.中小排水清疏長度 2.道路側溝改善長度 | 水利局    | 中小排水渠道清疏及道路側溝(包含聯通渠道、涵管、暗溝)新建與復建。 | 1.中小排水清疏：<br>中小排主要淤積原因受制於地形、地質條件不同，於渠道轉彎、易崩塌、橋樑落墩、水工構造物處容易形成淤積瓶頸段，需加強疏浚、清除雜草，以免阻礙排水，                                                                                               | 115年目標值：<br>中小排水清疏：100 km<br><br>道路側溝興建改 | 254,579        |      | 254,579 |    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                                 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                  | 113年執行成果                                                                                                                                                                                         | 本期計畫累計進度(%)                                                              | 113年經費執行情形(千元) |      |        | 備註 |
|----|------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----|
|    |      |                                         |        |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|    |      |                                         |        |                                 | 113年度實施成果如下：<br>中小排水清疏：(全局)<br>目標值：100公里<br>實際值：148公里<br>2.道路側溝興建改善：<br>面對全球氣候變遷衝擊，本市轄內道路側溝既有排水功能無法滿足現有降雨標準，需進行興建改善，增加排水效能，提升保護標準，113年度實施成果如下：<br>道路側溝興建改善：(市一+市二)<br>目標值：4,000公尺<br>實際值：4,000公尺 | 善：4000m<br><br>113年實際值：<br>中小排水清疏：(全局)：148公里<br>道路側溝興建改善：(市一+市二)：4,000公尺 |                |      |        |    |
| 29 | 土地利用 | 4-5-2<br>雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫／1.雨水下水道檢討規劃面積 | 水利局    | 盤點都市計畫地區雨水下水道建置情形及興建、改善雨水下水道系統。 | 1.雨水下水道規劃檢討：<br>盤點本市雨水下水道建置情形，進行基本資料調查與更新(含相關水文資料、地形測量及調查)，運用                                                                                                                                    | 115年目標值：<br>雨水下水道規劃檢討：(全局)：1,500公頃                                       | 65,207         |      | 65,207 |    |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施       | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本期計畫累計進度(%)                                                                                           | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|
|    |    |               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    | 2.雨水下水道興建改善長度 |        |                | <p>電腦模式或其他分析方法，檢討現況雨水下水道排水功能，依現況排水系統模擬分析成果，進行排水問題癥結研析，最終規劃擬訂排水系統改善計畫，113年度實施成果如下：</p> <p>雨水下水道規劃檢討：(全局)</p> <p>目標值：1,500公頃<br/>實際值：1,586公頃</p> <p>2.雨水下水道興建改善：</p> <p>本市雨水下水道建置時間早，周邊土地利用狀況與地貌地物隨都市開發而改變，加上近年來全球暖化，氣候變遷導致短延時強降雨事件增加，需興建改善雨水下水道，提升排水防洪保護標準，113年度實施成果如下：</p> | <p>雨水下水道興建改建：(全局)：350公尺</p> <p>113年實際值：</p> <p>雨水下水道規劃檢討：(全局)：1,586公頃</p> <p>雨水下水道興建改建：(全局)：397公尺</p> |                |      |      |    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                   | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                       | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                       | 本期計畫累計進度(%)            | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註                   |
|----|------|---------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------|------|----------------------|
|    |      |                           |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                        | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                      |
|    |      |                           |        |                                      | 雨水下水道興建改建：(全局)<br>目標值：350公尺<br>實際值：397公尺                                                                                                                                                                       |                        |                |      |      |                      |
| 30 | 土地利用 | 4-6-1<br>推動高雄厝計畫／高雄厝建照申請量 | 工務局    | 採用高雄厝設計手法（景觀陽台）之案件，室內溫度是可降溫並減少空調的使用。 | 1.推動高雄厝計畫：提升全體居民對環境的自覺，以及創造更高的自我價值，鼓動市民對生活場域的認同感驅使下，積極推動各項創新政策，期望由「高雄厝」計畫，結合永續環境概念與在地人文特色，發展出最貼近高雄的在地建築特色與城市景觀風貌<br>2.補助私有建物裝設智慧感知設備，藉由涵蓋公共區域用電、用水、雨水貯集滯洪設施、淹水感測系統及電車充電基礎設備佈設，獲得數據協助市民規劃節能措施，以創造高雄成為淨零永續的智慧城市。 | 高雄厝建照截至114年3月底申請5,075戶 | 0              | 0    | 0    | 本案申請執照時，承辦單位計畫進行統計資料 |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                              | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                             | 113年執行成果                                                                                                                                         | 本期計畫累計進度(%)                                 | 113年經費執行情形(千元) |        |         | 備註                 |
|----|------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------------|
|    |      |                                      |        |                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                             | 總經費            | 中央補助   | 地方自籌    |                    |
| 31 | 土地利用 | 4-6-2<br>公園設計導入高雄公園景觀設計美學／公園改造或開闢案件數 | 工務局    | 依地方需求發掘高雄市各行政區在地公園，老舊公園改造及打造共融特色公園，營造友善環境，減量化的輕設計，減少硬鋪面比例，融入自然元素，擴大植栽綠化面積，增強綠色減碳及調節微氣候，並優化整體空間及提供多樣化的遊憩體驗。 | 113年執行11處<br>朝向全齡無障礙、安全及多元探索的公園設計，並廣納在地需求及各方團體需求意見，導入在地意象，融入自然生態、景觀環境、在地文化、創意與使用需求等多元面向，提供市民休閒遊憩的空間，並視環境設置無障礙通路，建構出友善、適地適性、永續經營的公園，提升城市公共開放空間品質。 | 114年目標值：12<br><br>113年實際值：11                | 200,000        | 16,000 | 184,000 | 內政部國土署／城鎮風貌及地方創生計畫 |
| 32 | 土地利用 | 4-6-3<br>空品淨化區業務計畫／新增綠地面積0.5公頃       | 環保局    | 1.跨局處合作設置空品淨化區<br>2.結合環境教育宣傳與民眾參與                                                                          | 補助及管理空品淨化區及清淨空氣綠牆，確保設置及綠美化成效，藉由植栽綠化淨化功能降低空氣中的污染氣體及懸浮微粒濃度，並增加本市綠化面積，以改善生活空間與品質，提供民眾休憩綠色空間，同                                                       | 115年目標值：新增綠地面積0.5公頃<br><br>113年實際值：0.5019公頃 | 尚未填報           | 尚未填報   | 尚未填報    |                    |

| 項次 | 領域       | 推動計畫／措施                                        | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                               | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 本期計畫累計進度(%)                                                                         | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|
|    |          |                                                |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |          |                                                |        |                                                                                                                              | 時達降低環境溫度、調適都市微氣候。                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                |      |      |    |
| 33 | 土地<br>利用 | 4-6-4<br>都市設計規定綠覆率達75%以上／都市設計審議申請案(綠覆率應達75%以上) | 都發局    | 透過建築基地綠覆率應達75%以上之計畫，基地內種植大範圍遮蔭的喬木，並搭配多層次的灌木、草坪與地被植物覆蓋裸露地表，可直接阻擋日射，降低地面及建物表面溫度，且能有效截留、吸收並延遲雨水，以因應高溫及強降雨造成之衝擊，並提供居民休憩與健康的綠色空間。 | 為推動此項計畫，於113年度辦理都市設計審查法令之修法作業，並於同年11月14日函頒修正「高雄市政府都市設計審查規範」，明訂建築基地綠覆率應達75%以上。<br>本市受理之都市設計審議申請案件，由業務單位依據「高雄市政府都市設計審查規範」第21點規定，檢核綠覆率應達75%以上，透過遮陽與蒸發散作用直接降低環境與表面溫度，減緩熱島效應，提升舒適度。針對強降雨，重點是利用高比例的植被與透水性土壤來強化雨水管理，執行植栽佈設以有效截留、入滲雨水，大幅減少 | 113年目標值：辦理都市設計審查法令之修法作業，明訂綠覆率應達75%以上<br><br>113年實際值：已於113年11月14日函頒修正「高雄市政府都市設計審查規範」 |                |      |      |    |

| 項次 | 領域       | 推動計畫／措施                    | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                                          | 113年執行成果                                                                    | 本期計畫累計進度(%)                        | 113年經費執行情形(千元) |      |       | 備註 |
|----|----------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|-------|----|
|    |          |                            |        |                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                    | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌  |    |
|    |          |                            |        |                                                                                                                                                                         | 地表逕流量與洪峰，降低排水系統負荷與淹水風險，並涵養水源，藉此強化都市面對極端氣候的韌性。                               |                                    |                |      |       |    |
| 34 | 土地<br>利用 | 4-6-5<br>高雄市社區營造實施計畫／社造點面積 | 都發局    | 以多元輔助方案，協助社區改善公共空間環境，鼓勵市民參與社區營造，提升社區活力及引導社區自力植樹綠化，宣導淨零碳排行動，營造在地特色，提升社區自明性，齊力打造宜居社區生活環境，建構綠生活低碳社區永續家園，並透過社區規劃師輔導機制，舉辦社區培力課程，將氣候變遷調適教育及城市綠化應對城市高溫納入課程，引導社區加入淨零減碳行動，齊力朝低碳環 | 補助社區進行環境改造，提供社區休憩空間及多元發展場域，113年共完成20處新增社造點，並持續維護79處既有社造點，合計改善及維護1.7公頃社造點面積。 | 115年目標值：1.6公頃<br><br>113年實際值：1.7公頃 | 8,000          |      | 8,000 |    |



| 項次 | 領域      | 推動計畫／措施                                        | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                               | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                   | 本期計畫累計進度(%)                                                                                              | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註                                      |
|----|---------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                |        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                                         |
|    |         |                                                |        | 境、永續社區發展邁進。                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                |      |      |                                         |
| 35 | 能源供給及產業 | 5-1-1<br>辦理產業多元水源利用、用水計畫比例提高宣導／產業多元用水，用水來源比例分散 | 經發局    | 針對氣候衝擊有可能遭遇之乾旱，增加多元水源利用強化因應各種情況仍能在不排擠民生用水、農業用水，的前提下同時穩定產業用水。 | <p>產業多元水源利用（自來水、伏流水、再生水及抗旱水井），工業使用再生水，由於民生污水再利用，強化高雄市產業用水穩定性。</p> <p>一、科技業：</p> <p>1.日月光：高雄廠製程用水回收率達到將近85%。</p> <p>2.台郡：平均用水回收為83.28%，高於入區承諾每年用水回收80%。</p> <p>3.楠梓園區：終期再生水使用量11萬噸。</p> <p>二、鋼鐵業：中鋼(臨海)：再生水比例未來將提高至57%，目前製程用水回收率達98.5%。</p> | <p>115年目標值：產業增加除自來水以外的用水比例，強化高雄市整體調適的能力，在不影響民生用水前提下持續生產。</p> <p>113年實際值：產業增加自來水以外的用水比例，強化高雄市整體調適的能力。</p> | 0              | 0    | 0    | 為強化水管，多元水策略已入產園的設置與區核制。這項措施透過計畫管制，與經濟部利 |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果 | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註                             |
|----|----|---------|--------|----------------|----------|-------------|----------------|------|------|--------------------------------|
|    |    |         |        |                |          |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                                |
|    |    |         |        |                |          |             |                |      |      | 署共同推動整用水管，時積鼓產提回水用。綜業因無項列案費執行。 |

| 項次 | 領域    | 推動計畫／措施                                                                  | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                     | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 本期計畫累計進度(%)                    | 113年經費執行情形(千元) |      |           | 備註 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|----|
|    |       |                                                                          |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌      |    |
| 36 | 能源及產業 | 5-1-2<br>推動事業廢棄物資源循環整合(113年度易生空氣污染物之事業廢棄物清理計畫書查核暨國土環境巡守教育宣導計畫)／事業廢棄物再利用率 | 環保局    | 為因應資源循環零廢棄，以建立生物質、有機(轉製SRF)、營建資源循環機制為計劃目標，推動各項事業廢棄物資源循環，以達資源循環零廢棄。 | 本計畫係執行盤點轄內事業廢棄物資源量能及流向，確立事業廢棄物再利用之資料，逐年提升再利用之數量，達成事業廢棄物資源循環目標，以達資源循環零廢棄。<br>事業垃圾再利用率因行業不同而廢棄物處理方式有所差異，未來會持續進行輔導業者實施有效垃圾分類系統提高再利用效率，或透過製程優化減少廢棄物產生量，並將廢棄物轉化為新的資源。<br>事業廢棄物再利用率=(申報事業廢棄物再利用量／申報事業廢棄物產生總量)*100%。本市113年度事業廢棄物再利用率為87%。 | 115年目標值：92%<br><br>113年實際值：87% | 16,888.25      |      | 16,888.25 |    |

| 項次 | 領域      | 推動計畫／措施                                  | 主／協辦機關  | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                                                       | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本期計畫累計進度(%)                         | 113年經費執行情形(千元) |           |           | 備註                      |
|----|---------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------|
|    |         |                                          |         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 總經費            | 中央補助      | 地方自籌      |                         |
| 37 | 能源供給及產業 | 5-2-1<br>113年氣候變遷減緩及調適工作推動計畫／辦理調適會議及課程場次 | 環保局／海洋局 | <p>本計畫依據《氣候變遷因應法》第20條及《高雄市淨零城市發展自治條例》第15條辦理，旨在建構高雄市整體氣候變遷調適治理架構，透過跨局處協作、公民參與及調適專家學者建議，訂修本市氣候變遷調適執行方案、研擬風險評估子法內容、推動示範性產業調適作為，以及辦理多場次能力建構課程等，強化市府各機關與相關利害關係人面對氣候風險之調適能力，以及提升政策透明度。</p> | <p>1.氣候變遷調適執行方案之訂修：113年度共辦理6場跨局處研商會議及1場座談會，邀集共計17位專家學者、190餘位本府同仁與公民團體代表參與，針對七大調適領域及能力建構領域進行研議，最終共確立64項具體行動方案，並完成草案彙整。</p> <p>2.氣候風險評估子法研擬：依《高雄市淨零城市發展自治條例》第15條規定，113年度召開1場次專家諮詢會議，導入TCFD架構撰寫原則，並彙整專家建議以完善子法內容，奠定未來政策推動基礎。</p> <p>3.漁業調適示範點之推動：推動虱目魚養殖產業調適作為，辦理2場說明會、1場座</p> | <p>115年目標值：20</p> <p>113年實際值：17</p> | 6,949.599      | 1,994.801 | 4,954.798 | 環境部／113年氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|----|
|    |    |         |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |         |        |                | <p>談會及1場專諮會，並完成彌陀示範區及北高雄沿海地區共計141位利害關係人現地調查與深度訪談，完成產業調適行動文字雲，以及繪製產業調適行動方案清單與路徑，最終彙整為《高雄市政府氣候變遷調適推動指引手冊》，作為後續推動參考依據。</p> <p>4.能力建構推動：為提升各局處與企業單位調適能力，113年共舉辦3場說明會，計邀集6位專家學者、超過90名市府與企業代表出席，聚焦《國家氣候變遷科學報告2024》解析及調適關鍵議題缺口，深化參與者之政策理解與調適行動之認知。</p> <p>5.調適資訊平台建置：完成「高雄市氣</p> |             |                |      |      |    |

| 項次 | 領域      | 推動計畫／措施                           | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                | 113年執行成果                                                                                                                        | 本期計畫累計進度(%)                  | 113年經費執行情形(千元) |       |      | 備註                    |
|----|---------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|------|-----------------------|
|    |         |                                   |        |                                                               |                                                                                                                                 |                              | 總經費            | 中央補助  | 地方自籌 |                       |
|    |         |                                   |        |                                                               | 候變遷調適韌性平台」(114年已更名為：氣候變遷調適推動平台)系統開發，整合即時環境資訊、智慧告警、碳資訊、本市背景資料、氣候風險評估、風險展示圖台與行動方案填報功能，提供本市各機關政策研擬與成果管考之應用工具，並提升資訊透明，以作為調適能力建構之工具。 |                              |                |       |      |                       |
| 38 | 能源供給及產業 | 5-3-1<br>高雄市再生能源推廣宣傳活動／辦理再生能源宣傳場次 | 經發局    | 透過再生能源宣導活動，讓民眾了解各種再生能源發電設備運作方式、申設法規，更利本府推廣再生能源發電設備，提高本市綠電發電量。 | 針對高雄各社區在地組織如社區發展協會與民眾，於113年分別於本市左營區、大樹區、大寮區、旗山區等地區辦理10場次宣導會，相較112年度，除增加宣導場次外(112年辦理5場次)，宣導之地區更為廣泛，更多民眾了解再生能源發電設備                | 113年目標值：10<br><br>113年實際值：10 | 6,340          | 6,340 |      | 經濟部能源署／再生能源發電設備認定查核計畫 |

| 項次 | 領域      | 推動計畫／措施                                         | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標     | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本期計畫累計進度(%)                                                                                                                                   | 113年經費執行情形(千元) |      |       | 備註 |
|----|---------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|----|
|    |         |                                                 |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌  |    |
|    |         |                                                 |        |                    | 優點，其中以太陽光電發電設備為主，以利本市推動太陽光電發電設備。本局屋頂型太陽光電申設量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |      |       |    |
| 39 | 能源供給及產業 | 5-3-2<br>113年高雄市漁電共生專案計畫委託服務案／推動本市漁電共生達250MW申設量 | 海洋局    | 推動本市漁電共生達250MW申設量。 | <p>維運「高雄市漁電共生專案辦公室」，研擬本市漁電推動方針、建立府內溝通協調平台、即時提供民眾、養殖漁民及光電業者更全面、便利及專業的服務與投資諮詢窗口等事務。</p> <p><b>113年目標值：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 發電量=210000(kW)*1,147=240,870,000度</li> <li>● 減碳量=240,870,000*0.494/1000=118,990公噸</li> </ul> <p><b>113年實際值：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 發電量=228292(kW)*1,147=261,850,924度</li> </ul> | <p>115年目標值：250MW；</p> <p>年度發電量：286,750,000度；</p> <p>減碳量141,655公噸</p> <p>113年實際值：228.292MW；</p> <p>年度發電量：261,850,924度；</p> <p>減碳量129,354公噸</p> | 6,000          |      | 6,000 |    |



| 項次 | 領域      | 推動計畫／措施                    | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                             | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                          | 本期計畫累計進度(%)                             | 113年經費執行情形(千元) |      |       | 備註 |
|----|---------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-------|----|
|    |         |                            |        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌  |    |
|    |         |                            |        |                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>減碳量=261,850,924*0.494/1000=129,354公噸</li> <li>*發電量：設置量(kW)*113年高雄太陽光電容量因數(度)</li> <li>*減碳量：發電量*112年度電力排碳係數(CO2公斤/度)/1000</li> <li>*113年高雄太陽光電容量因數(度)：1,147</li> <li>*112年度電力排碳係數(CO2公斤/度)：0.494</li> </ul> |                                         |                |      |       |    |
| 40 | 能源供給及產業 | 5-3-3<br>高雄創能光電計畫／高雄創能光電計畫 | 工務局    | 為加速推動本市太陽光電再生能源建置，本府已於109年10月17日成立高雄市綠電推動專案小組，並擬定「高雄綠能光電 6年1G計畫」自110年至115年要完成1GW〈不含漁電共生〉太陽光電設置備案量；110年預定目標 | 高雄創能光電計畫累計設置容量。                                                                                                                                                                                                                                   | 115年目標值：1250 MW<br><br>113年實際值：1,123 MW | 9,320          |      | 9,320 |    |

| 項次 | 領域         | 推動計畫／措施                                   | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                             | 113年執行成果                                                            | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |        |       | 備註         |
|----|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|-------|------------|
|    |            |                                           |        |                                                                                                                            |                                                                     |                                          | 總經費            | 中央補助   | 地方自籌  |            |
|    |            |                                           |        | 為130MW，經統計結果，110年申請設置備案量為295MW，並提升目標為「6年1.25G計畫」〈含漁電共生〉。                                                                   |                                                                     |                                          |                |        |       |            |
| 41 | 農業生產與生物多樣性 | 6-1-1<br>透過AI減輕農情、勘災、病蟲害等數據精準分析／高雄農來訊使用人數 | 農業局    | 透過AI減輕農情、勘災數據精準分析：農情資訊數位化轉型，建立「高雄農來訊」農產業資訊平台，首重災害預警，協助農民「智慧防災」，經由整合氣象資訊，建立作物種植的空間地理資訊，以及66種作物的防災告警，並提供災害可能影響、防範及復耕建議供農民參考。 | 1.官方LINE好友人數8,000人。<br>2.藉由農來看小學堂知識頻道，深入採訪農業科技業界廠商，推播更多最新農業技術發展予農友。 | 115年目標值：<br>8700<br><br>113年實際值：<br>8000 | 1,605          | 0      | 1,605 |            |
| 42 | 農業生產與生物多樣性 | 6-2-1<br>推動智能防災設施型農業計畫補助／執行面積             | 農業局    | 鑑於全球暖化造成氣候快速變遷，造成農業經營風險提高，爰應加強溫網室設施環境調控及                                                                                   | 輔導150農戶、20種以上作物興設結構加強型溫網室設施，計有11個行政區43.79公頃，包含設施有加                  | 115年目標值：40<br><br>113年實際值：               | 100,369        | 50,230 | 0     | 農業部農糧署／智能防 |

| 項次 | 領域         | 推動計畫／措施             | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                        | 113年執行成果                                                                                                                    | 本期計畫累計進度(%)                     | 113年經費執行情形(千元) |           |        | 備註                     |
|----|------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------|------------------------|
|    |            |                     |        |                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                 | 總經費            | 中央補助      | 地方自籌   |                        |
|    |            |                     |        | 升級智慧科技生產，輔導建置智慧環控、降溫系統、水分及養分管理系統等智能化管理設備，建置現代化省工生產設施，優化生產環境，提供作物適宜生產環境，讓農作物能保溫、防雨、防淹水等，降低病蟲害損失、天然災害，建構防災型設施農業，穩定農業生產。 | 強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室、結構型鋼骨溫網室，設備有溫室環控系統、水養液供應系統、內循環風扇、降溫風扇、光控式電動遮蔭、微霧降溫系統、溫室電動天窗及屋頂電動捲揚等，以提升防災生產效能，生產高品質農產品，進以提升經營效率及穩定市場供需。  | 43.79                           |                |           |        | 災設施型農業計畫               |
| 43 | 農業生產與生物多樣性 | 6-3-1 獎勵輔導造林計畫／造林面積 | 農業局    | 補助林農增加造林面積並輔導林農撫育舊有造林地，增加森林面積並維持良好固碳能力，降低大氣二氧化碳濃度，減緩氣候變遷。                                                             | 獎勵輔導辦法所列之輔導造林對象，得依本辦法規定申請造林，並申請造林獎勵金、免費供應種苗及長期低利貸款，新植造林後須持續列管20年，造林第1年補助120,000元／公頃，第2-6年補助40,000元／公頃，第7-20年補助20,000元／公頃。11 | 115年目標值：82公頃<br>113年實際值：77.57公頃 | 2,878.805      | 2,829.719 | 49.086 | 農業林及自然保育署屏東署／獎勵輔導造林計畫- |

| 項次 | 領域         | 推動計畫／措施                                      | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                          | 113年執行成果                                                                                                                              | 本期計畫累計進度(%)                                         | 113年經費執行情形(千元) |         |       | 備註                       |
|----|------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------------------------|
|    |            |                                              |        |                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 總經費            | 中央補助    | 地方自籌  |                          |
|    |            |                                              |        |                                                         | 3年新植造林+舊有造林面積共77.57公頃約116,355株樹，其中大社區4.46公頃、大樹區0.6公頃、內門區46.2755公頃、六龜區7.1091公頃、田寮區1.16公頃、甲仙區0.49公頃、杉林區13.4591公頃、美濃區2.0452公頃、旗山區1.97公頃。 |                                                     |                |         |       | 農業單位及其機關                 |
| 44 | 農業生產與生物多樣性 | 6-3-2<br>原住民保留地禁伐補償及獎勵造林計畫／禁止竹林砍伐之原住民保留地補償面積 | 原民會    | 為維護國土保安，山坡地之超限利用地、沖蝕溝、陡峻裸露地、崩塌地等生態敏感區域，仍須加強造林，加強厚植森林資源。 | 達成國土保安、涵養水資源、綠化環境、自然生態保育及因應氣候變遷、減輕天然災害之目標，並依據受益者付費、受限者補償之原則，以及配合政府造林、育林之政策、守護原住民傳統智慧，促進原住民族經濟事業之發展。                                   | 114年目標值：<br>6,520公頃<br><br>113年實際值：<br>6,260.5446公頃 | 181,538        | 181,538 |       | 原民會及農業部／原住民保留地禁伐補償獎勵造林計畫 |
| 45 | 農業生產與生物多樣性 | 6-4-1                                        | 農業局    | 透過保護烏山頂泥火山及楠梓仙溪生                                        | 1.烏山頂泥火山地景自然保留區由高雄市                                                                                                                   | 115年目標值：2                                           | 3,964          | 2,832   | 1,132 | 農業部                      |

| 項次 | 領域      | 推動計畫／措施                             | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                           | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註                                                |
|----|---------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|---------------------------------------------------|
|    |         |                                     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                                                   |
|    | 物 多 樣 性 | 配合中央辦理本市保護區及自然地景經營管理計畫／自然保護區域研究調查件數 |        | 態系統，調適高溫衝擊，加強濕地與保護區巡護以維持植被覆蓋，降低熱島效應，並監測執行相關研究調查，維護生物多樣性，此外亦結合社區參與環境教育，確保自然地景永續發展，提升生態韌性。 | 援剿人文協會每日駐點，辦理入園登紀、巡護及環境維護等工作，累計巡護913次，有提升地景維護效能。<br>2.執行楠梓仙溪夜間溪流巡護與垃圾清除，113年度聘僱2位當地巡護員夜間巡護393人次。<br>3.執行楠梓仙溪植物樣區選址、植物資源調查及水質監測，並針對永續利用區段進行哺乳類、鳥類、兩生與爬蟲類四季生態調查，建立在地豐富生態資料庫，為永續利用與資源管理提供科學依據，展現公私協力的創新典範。 | 113年實際值：2   |                |      |      | 業及自然保育屏分及政國公署／113年度高雄市保護區及自然地景經營管理計畫、113年度楠梓仙溪(國家 |

| 項次 | 領域         | 推動計畫／措施                         | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                  | 113年執行成果                                                                                                                                                            | 本期計畫累計進度(%)                | 113年經費執行情形(千元) |        |      | 備註                               |
|----|------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------|----------------------------------|
|    |            |                                 |        |                                 |                                                                                                                                                                     |                            | 總經費            | 中央補助   | 地方自籌 |                                  |
|    |            |                                 |        |                                 |                                                                                                                                                                     |                            |                |        |      | 級)重要濕地保育協議書                      |
| 46 | 農業生產與生物多樣性 | 6-4-2<br>高雄市山坡地水土保持計畫／生態友善設計採用率 | 水利局    | 在工程設計中採用生態友善技術（如透水性護坡、自然工法）的比例。 | 工作內容：依據公共工程生態檢核機制，在工程計畫核定、規劃、設計、施工與維護管理等作業階段，由具有生態背景人員配合辦理各階段之生態檢核及保育作業。<br>指標公式：採用生態友善工程案件數／總核定工程數<br>實施成果：113年度氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫核定2件，2件皆採用生態友善技術工法，實施成果達100%。 | 115年目標值：70%<br>113年實際值：70% | 39,000         | 39,000 |      | 農業農村發展及水土保持署／氣候變遷大規模崩塌及不安定土砂防減計畫 |
| 47 | 農業生產與生物多樣性 | 6-4-3<br>林園人工濕地及半屏湖             | 工務局    | 依據「國家濕地保育綱領」及濕地保育法規定，定期滾        | 辦理林園人工及半屏湖重要濕地生態監測及環境教育推廣。                                                                                                                                          | 115年目標值：583.51公頃           | 750            |        | 750  |                                  |

| 項次 | 領域         | 推動計畫／措施                   | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                          | 113年執行成果                                                                                                                                                     | 本期計畫累計進度(%)                                                                                       | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|
|    |            |                           |        |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                   | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    | 物多樣性       | 濕地生態監測及環境教育推廣計畫／高雄市重要濕地面積 |        | 動檢討濕地保育利用計畫修訂，以維護重要濕地內生物多樣性，促進濕地生態保育及明智利用，強化濕地與社區互動。                    |                                                                                                                                                              | 113年實際值：583.51公頃                                                                                  |                |      |      |    |
| 48 | 農業生產與生物多樣性 | 6-4-4 援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫    | 工務局    | 棲地營造維護與巡護管理、生態監測與重要生物巡守、在地協力與人力育成、計畫成果暨經營管理座談會、保育利用計畫實施計畫與自償性經營管理機制之推動。 | 1.棲地營造維護與巡護管理：強勢物種管理、陸域植栽養護、生物微棲地營造、園區環境與設備管理、參與式棲地工作坊<br>2.生態監測與重要生物巡守：水質監測、鳥類調查與水雉巡守、陸蟹調查與巡守<br>3.在地協力與人力育成：社區宣導參訪、志工增能工作坊<br>4.計畫成果暨經營管理座談會<br>5.重要濕地保育利用 | 115年目標值(預計)：<br>1.棲地與環境管理巡護<br>2.生態監測與重要生物巡守<br>3.民眾參與推動<br>4.計畫成果暨經營管理座談會<br>5.重要濕地保育利用計畫實施計畫之執行 | 450            |      | 450  |    |



| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果 | 本期計畫累計進度(%)                                                                                                | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------|--------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|
|    |    |         |        |                |          |                                                                                                            | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |         |        |                |          | 113年實際值：<br>1.棲地營造維護與巡護管理：強勢物種管理、陸域植栽養護、生物微棲地營造、園區環境與設備管理、參與式棲地工作坊<br>2.生態監測與重要生物巡守：水質監測、鳥類調查與水雉巡守、陸蟹調查與巡守 |                |      |      |    |

| 項次 | 領域       | 推動計畫／措施                              | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果                                                                                             | 本期計畫累計進度(%)                                                         | 113年經費執行情形(千元) |           |           | 備註                     |
|----|----------|--------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|
|    |          |                                      |        |                |                                                                                                      |                                                                     | 總經費            | 中央補助      | 地方自籌      |                        |
|    |          |                                      |        |                |                                                                                                      | 3.在地協力與人力育成：社區宣導參訪、志工增能工作坊<br>4.計畫成果暨經營管理座談會<br>5.重要濕地保育利用計畫實施計畫之執行 |                |           |           |                        |
| 49 | 農業生產與多樣性 | 6-5-1<br>辦理養殖漁業災害保險與管理／辦理養殖漁業災害保險與管理 | 海洋局    | 辦理養殖漁業災害保險與管理。 | 因應全球氣候變遷造成極端氣候，全球各地災害頻傳，為保障養殖產業，本市於106年開始推動養殖漁業天然災害保險，依照致災因子不同，分為「降水型」及「溫度型」兩款保單，提供養殖漁業經營者轉嫁產業損失、分散鉅 | 115年目標值：40<br><br>113年實際值：25                                        | 2,375.037      | 1,254.571 | 1,120.466 | 農業漁署高市水及度養殖<br>／雄降型溫型水 |

| 項次 | 領域         | 推動計畫／措施              | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                              | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                  | 本期計畫累計進度(%)                                | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註              |
|----|------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------|-----------------|
|    |            |                      |        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                            | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                 |
|    |            |                      |        |                                                                                             | 額災損的風險管理選項，作為產業永續經營管理之固定成本。<br>113年目標值：25<br>113年實際值：25                                                                                                                                                   |                                            |                |      |      | 產保險             |
| 50 | 農業生產與生物多樣性 | 6-5-2 農產業保險補助計畫／投保面積 | 農業局／農會 | 因應全球氣候變遷日趨嚴重，使得天然災害發生的頻率及強度增加，農民生產的風險亦隨之增加，配合中央辦理農產業保險補助計畫，藉由保險機制降低天然災害的損失，維持農民穩定收益，分散營農風險。 | 1.農產業保險投保品項經由農業部公告後始得開始投保，其理賠條件視各品項生長條件個別訂定之。農產業保險補助計畫由農業部補助保費50%，高雄市政府農業局加碼補助30%，已開辦實損實賠型（香蕉植株及農業設施、梨）、政府災助連結型（芒果、梨）、收入保障型（香蕉及水稻）、區域收穫型（水稻及芒果）及氣象指數型（蓮霧、木瓜、梨、番石榴、荔枝、棗及養蜂）等保單。<br>2.113年投保件數為8,606件，投保面積為 | 115年目標值：<br>4,280<br><br>113年實際值：<br>4,465 | 92             | 80   | 12   | 農業部農糧署／農業保險補助計畫 |

| 項次 | 領域         | 推動計畫／措施                           | 主／協辦機關             | 本期(113-115年)目標                                                                                                         | 113年執行成果                                                                                               | 本期計畫累計進度(%)                                            | 113年經費執行情形(千元) |         |      | 備註                      |
|----|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-------------------------|
|    |            |                                   |                    |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                        | 總經費            | 中央補助    | 地方自籌 |                         |
|    |            |                                   |                    |                                                                                                                        | 4,465.21公頃，其中水稻收入「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農業部全額補助，理賠採區域認定方式，以區域為基礎，依每公頃收入保障額度與每公頃當年度區域收入之差額，計算理賠金額。   |                                                        |                |         |      |                         |
| 51 | 農業生產與生物多樣性 | 6-5-3<br>「辦理農業天然災害救助」計畫／救助戶數及救助面積 | 農業局／各區公所、糧署、農業試驗場所 | 農業是高度依賴自然天候條件的產業，其經營所承受天然災害風險遠高於其他產業。目前農民所得相對偏低，承擔風險之能力較弱，因此，生產過程中一旦遭受天然災害損失，往往直接影響收入與再生產能力。為紓解此問題，本計畫持續對於遭受天然災害損失之農產品 | 藉由現金救助、與低利貸款等救助措施的實施，減輕農民遭受天然災害損失，安定農民生活，穩定農村社會並加速恢復正常的農業生產，113年度已協助21,818戶農戶，復耕10,157.58公頃重新投入農業生產行列。 | 115年目標值：無法預期<br><br>113年實際值：救助21,818戶數，協助復耕10,157.58公頃 | 763,940        | 763,940 | 0    | 農業部／113年度「辦理農業天然災害救助」計畫 |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                                              | 主／協辦機關             | 本期(113-115年)目標                                                               | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                       | 本期計畫累計進度(%)                                                      | 113年經費執行情形(千元) |       |       | 備註               |
|----|----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------------------|
|    |    |                                                      |                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 總經費            | 中央補助  | 地方自籌  |                  |
|    |    |                                                      |                    | 與生產設施辦理救助。                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                |       |       |                  |
| 52 | 健康 | 7-1-1<br>重要蚊媒傳染病全方位防治工作計畫／1-布氏指數3級以上里別之警戒率<br>2-容器指數 | 衛生局（有與環保、民政等跨局處合作） | 為強化本市登革熱防治效能，本局以布氏指數與容器指數之病媒監測指標，透過長期監測病媒蚊密度變化，作為評估登革熱疫情發生風險及病媒蚊防治介入措施成效之依據。 | 本局針對全市38個行政區內的各里別採巡迴式病媒蚊密度調查進入社區執行孳生源巡檢工作，並依登革熱疫情發生率區分為高流行風險區及次流行風險區，因此，各里社區孳生源調查頻率亦隨其風險程度調整檢查頻率，以監控本市社區病媒蚊密度。113年度總計查核2,979里次，布氏指數3級以上占106里次，警戒率3.56%；另113年度共調查52,339個積水容器，其中陽性容器5,003個，容器指數9.56（對應病媒蚊密度級數3級）。<br>為有效防範登革熱疫情，高雄市政府訂定每週三為全市「防登 | 115年目標值：<br>1-<11%<br>2-<18<br><br>113年實際值：<br>1-3.56%<br>2-9.56 | 6,615          | 4,961 | 1,654 | 衛生局／登革熱病媒傳染病防治計畫 |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                    | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|----|
|    |    |         |        |                |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |         |        |                | 革熱日」，各行政區以分區、分級、分眾原則規劃全區全里社區動員，加強清除積水容器及髒亂點。同時，各行政區亦持續辦理登革熱宣導講座，強化民眾防疫知能，促使居民主動參與容器減量及孳生源清除工作，提升社區防疫量能。<br>當病媒監測結果監測結果顯示布氏指數≥3級、容器指數≥5級，意即社區登革熱流行風險攀升，由民政局於每週三「防登革熱日」動員各行政區社區里鄰長及志工，發動【社區大掃除】，執行容器減量暨孳生源清除工作，落實社區家戶環境自我管理，降低病媒蚊密度，有效防範疫情擴散。 |             |                |      |      |    |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                               | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                          | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                   | 本期計畫累計進度(%)                         | 113年經費執行情形(千元) |      |        | 備註                  |
|----|----|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|--------|---------------------|
|    |    |                                       |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌   |                     |
| 53 | 健康 | 7-1-2<br>登革熱防治宣導／登革熱防治隊監測之誘殺桶陽性率20%以下 | 民政局    | 加強居家環境整潔工作，期讓民眾自動自發清除登革熱孳生源，以降低社區病媒蚊密度。 | 因應近來全球氣候變遷，高溫、強降雨的情形，時常發生，利於病媒蚊孳生，且鄰近東南亞國家登革熱疫情不斷，常有發生境外移入之登革熱案例，本土登革熱亦有發生，113年統計，本市境外移入32例，本土143例。然清除孳生源是預防登革熱的最基本工作，爰本市各區公所擇適宜場合，宣導里民落實「巡、倒、清、刷」防治工作，並提醒巡查家戶內外是否有積水容器，特別是強降雨之後，更要加強居家環境整潔工作，期讓民眾自動自發清除登革熱孳生源，以降低社區病媒蚊密度。 | 113年實際值：本土確診個案累計143病例；境外移入個案累計32病例。 | 102032         | 800  | 101232 | 衛生福利部／113年登革熱緊急防治計畫 |
| 54 | 健康 | 7-1-3<br>消除登革熱病媒蚊孳生                   | 環保局    | 進行誘殺桶病媒蚊密度監測，降低優                        | 113年度針對本市高風險流行區(15區)進行病媒蚊密度監測，                                                                                                                                                                                             | 115年目標值：18%                         | 1,508          |      | 1,508  |                     |



| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                                  | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                                                                             | 113年執行成果                                                                                                                                                                                      | 本期計畫累計進度(%)                                                                              | 113年經費執行情形(千元) |        |      | 備註                         |
|----|----|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|----------------------------|
|    |    |                                          |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | 總經費            | 中央補助   | 地方自籌 |                            |
|    |    | 源／優先注意佔比                                 |        | 先里別及注意里別全年占比。<br>(52週優先里別及注意里別總和)／(監測里別總數*52週)*100%                                                                                                                        | 52週優先里別及注意里別總和505里，全年占比4%。                                                                                                                                                                    | 113年實際值：4%                                                                               |                |        |      |                            |
| 55 | 健康 | 7-2-1<br>智慧緊急醫療管理系統／緊急醫療救護智能平台---救急救難一站通 | 消防局    | 「緊急醫療救護智能平台---救急救難一站通」專案工作計畫，共分為四個年度(110~113年度)建置，內容建立電子化緊急救護管理系統、救護指揮派遣系統、大量傷病患救護管理系統、醫療指導醫師資訊整合系統.....等子系統。完成後，將可有效以電子資訊化智慧功能連結消防端及醫院端之緊急醫療救護工作，相互介接並即時做資訊交換和共享，俾利縮短傷病患送 | 1.救護視訊諮詢系統：結合指導醫師資訊整合系統，提供消防同仁出勤救護案件時，可即時線上向醫師諮詢，並整合於119指揮派遣系統出勤APP內。<br>2.數據分析統計管理系統：結合救護裝備及耗材管理系統，訂定標準化傳輸機制（資料項、資料格式、傳遞方式...），以物聯網概念將傷病患檢測資訊直接傳送至救護紀錄，提升效率與資料之正確性，並可透過系統進行統計分析，對整體救護案件分析，提升 | 113年目標值：完成緊急救護管理系統(含救護紀錄表系統)測試與優化、數據分析統計管理系統、救護視訊諮詢系統<br><br>113年實際值：相關系統建置完成，救護紀錄表全面電子化 | 56,000         | 56,000 |      | 內政消防署緊急醫療救護智能平台救急救難一站通推動計畫 |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                              | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標           | 113年執行成果                                                                          | 本期計畫累計進度(%)                                                                      | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註                             |
|----|----|--------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------|
|    |    |                                      |        |                          |                                                                                   |                                                                                  | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |                                |
|    |    |                                      |        | 醫時間和提升醫療救治效能。            | 資料彙整收集能力，並應用於整體政策規劃上。<br>緊急救護管理系統(含救護紀錄表系統)測試與優化，完成整體16個子系統建置與壓力測試，並依實際使用單位建議進行優化 |                                                                                  |                |      |      |                                |
| 56 | 健康 | 7-2-2<br>「高雄市緊急醫療資訊整合中心」設置計畫／無線電通訊測試 | 衛生局    | 確保本市緊急醫療體系(到院前及到院後)運作順遂。 | 每年進行緊急醫療系統之無線電機組通訊測試達1,500次。                                                      | 1.持續監控高雄市舉辦之大型活動或發生災難傷患送醫等事件。<br>2.每年進行緊急醫療系統之無線電機組通訊測試達1,500次。<br>3.每季定期蒐集及分析本市 | 10,000         | 0    | 0    | 本計畫屬高雄市政府衛生局補助所屬市立旋醫院年度預算實施計畫， |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                                             | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                         | 113年執行成果                                                                                                                                          | 本期計畫累計進度(%)                              | 113年經費執行情形(千元) |      |        | 備註                   |
|----|----|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|--------|----------------------|
|    |    |                                                     |        |                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌   |                      |
|    |    |                                                     |        |                                                                                                        |                                                                                                                                                   | 急重症醫療資源，並以(季)電子報方式呈現成果報告。                |                |      |        | 非中央補助計畫，故中央補助，無地方自籌款 |
| 57 | 健康 | 7-3-1<br>高雄市固定污染源連續自動監測設施系統(CEMS)管理計畫／維持監測數據正確性及可信度 | 環保局    | 1.查核公私場所連續自動監測設施之固定污染源法規符合度，確保連線數據之正確性及可信度。<br>2.協助查核連線資料規範是否符合「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，以確保資料之正確性與完整性。 | 本年度工作項目皆達成預定進度，監測設施功能查核方面，查核結果皆符合法規標準，合格率100%，而BAF發生率以氧氣(43%)較高；標準氣體查核結果僅中油大林P004不合格，其它皆符合法規標準，且80.4%評等屬於A級，誤差小於10%；不透光率校正誤差查核結果皆符合法規標準，且54.5%評等屬 | 115年目標值：<br>尚未填報<br><br>113年實際值：<br>尚未填報 | 12,624         |      | 12,624 |                      |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                        | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |        |        | 備註   |
|----|----|---------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|------|
|    |    |         |        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |             | 總經費            | 中央補助   | 地方自籌   |      |
|    |    |         |        | 3.維護機關固定污染源相關資料庫之功能及通訊環境，確保正常運作。<br>4.其他空氣污染改善行政配合事項。 | 於A級，其中C級為中鋼PS11，因該廠儀器皆屬內嵌式校正衰光器型設備，需安裝外部支架外嵌衰光器，可能造成零點及光圈調整偏差影響檢測結果；二氧化氮轉化率查核方面，共查核11根次，皆符合標準，整體平均轉化率為95.51%；每季監測有效率本年度第一季到第三季皆在95.0%以上，將持續督促工廠維持有效率品質；本年度法規符合度查核55根次，查核缺失皆已給予改善期限；透過公私場所上傳監測數據，比對C-EMS排放量、許可核定量之差異性，本年度尚無差異過大之工廠。 |             |                |        |        |      |
| 58 | 健康 | 7-3-2   | 環保局    | 維護感測器有效資料完整率及數據品質                                     | 維護感測器有效資料完整率及數據品質目                                                                                                                                                                                                                 | 115年目標值：    | 34,650         | 24,300 | 10,350 | 環境部／ |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                                 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                 | 113年執行成果                                                                                                                                      | 本期計畫累計進度(%)                           | 113年經費執行情形(千元) |      |       | 備註                         |
|----|----|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-------|----------------------------|
|    |    |                                         |        |                                                                                |                                                                                                                                               |                                       | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌  |                            |
|    |    | 高雄市精進空品感測器物聯網發展計畫／維護1350點空品感測器          |        | 質目標滿意度90%以上，運用物聯網整合監測數據，掌握空品變化，以提升行政管制作業效能。                                    | 標滿意度90%以上，運用微型感測器結合物聯網監測本市空品。                                                                                                                 | 尚未填報<br><br>113年實際值：<br>尚未填報          |                |      |       | 112年至113年高雄市精進空品感測器物聯網發展計畫 |
| 59 | 健康 | 7-3-3<br>空氣品質監測站操作及功能維護計畫／空氣品質自動監測數據可用率 | 環保局    | 空氣品質監測為推動空氣品質保護及防制空氣污染工作的重要依據。欲有效掌握空氣品質，有賴長期運轉維護監測系統，以獲得高品質的、完整的、代表性的、可靠的監測數據。 | 1.自設空氣品質自動監測站5站、行動監測站(監測車)3站、人工監測站5站操作維護。<br>2.由具備專業技術能力之人員執行監測站及相關系統之維護、校正與維修，確保正常且高效率的運轉。<br>3.收集整合上述監測站數據，透過網站提供市民即時空氣品質資訊，並透過監看空氣品質狀況、整合空 | 115年目標值：91%<br><br>113年實際值：98.4~99.6% | 8,495          |      | 8,495 |                            |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                                       | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                    | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                  | 本期計畫累計進度(%)                                                                               | 113年經費執行情形(千元) |      |           | 備註 |
|----|----|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----|
|    |    |                                               |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌      |    |
|    |    |                                               |        |                                                                                   | 氣品質監測資料，提供研判本市空氣品質現況與研擬管制方案之參考。                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                |      |           |    |
| 60 | 健康 | 7-3-4<br>113年度高雄市公有廢棄物掩埋場操作營運管理巡檢計畫／掩埋場風險等級分類 | 環保局    | 為因應全球氣候變遷衝擊，針對本計畫35座高雄市公有掩埋場，依其各項風險因子進行風險等級分3類(高、中、低)，並根據不同風險等級，安排不同配套措施已達風險控制目的。 | 1.本計畫旨在辦理高雄市35座公有掩埋場每月至現場檢視場內貯存結構物是否損壞、地下水監測井是否損壞、進出場路面是否平整、阻水設施是否破損及場內排水溝是否阻塞等，另協助辦理掩埋場設有污水廠之設備及馬達，辦理後續損壞請購更新工作。<br>2.近年因應氣候變遷導致全台降雨日數過於集中，大量降雨可能對於土層中之含水量上升，當土層中水壓力過大，擋土牆本身排水功能不佳，將可能使側土壓力過大，造成擋土牆傾倒損壞。 | 將各掩埋場依其不同風險因子【與最近斷層距離、是否位於土石流潛勢區、是否位於淹水潛勢區、是否位於地質敏感區(山崩與地滑)、是否為海嘯易淹潛勢區、是否位於土壤液化區】分類，並歸類出其 | 3,956.345      | 0    | 3,956.345 |    |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|----|
|    |    |         |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |         |        |                | <p>3.故本計畫針對各掩埋場依其不同風險項目，並對各場進行加總評分，以分類出各場之風險等級；風險分類評估項目主要為判斷是否為山崩地滑之地質敏感區及土石流潛勢區，此外，也一併加以評估其它風險條件：是否位於淹水潛勢區、是否為海嘯易淹潛勢區、是否位於土壤液化區等。</p> <p>4.各風險項目評分標準如下：</p> <p>(1)與最近斷層距離<math>L \leq 1\text{KM}</math>(3分)、與最近斷層距離<math>1 &lt; L</math></p> <p>5.依據評分結果進行風險等級分類：高風險(總分：7~8分)5座、中風險(總分：4~6分)23座、低風險(總分：1~3分)7座，計畫執行除每月至各座掩埋場巡檢乙次</p> | 風險等級。       |                |      |      |    |



| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施                                 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                     | 113年執行成果                                                                                                               | 本期計畫累計進度(%)                            | 113年經費執行情形(千元) |      |        | 備註         |
|----|----|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------|------------|
|    |    |                                         |        |                                                                    |                                                                                                                        |                                        | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌   |            |
|    |    |                                         |        |                                                                    | 外，另依前述其風險等級於天災(颱風、地震、強降雨)後前後要求巡檢顧問公司加強巡檢作業，並針對有損壞或崩塌之疑慮相關設施，執行結構性安全評估作業，提出相關改善及配套措施。                                   |                                        |                |      |        |            |
| 61 | 健康 | 7-4-1<br>112年度勞動監督檢查計畫／高溫調適預防及處置識能宣導(場) | 勞工局    | 勞工從事戶外作業，為防範環境引起之熱疾病，要求事業單位視天候狀況採取各項熱危害預防措施，本局依年度計畫執行相關輔導、宣導及勞動檢查。 | 113年5月1日至9月30日，本局勞動檢查處針對夏季戶外作業高氣溫熱危害預防檢查，其檢查場次，高達928場，發現違反勞動法令的有70場次，皆已通知改善。113年辦理夏季高氣溫熱危害預防宣導觀摩會2場次，共計有67家事業單位、98人參加。 | 115年目標值：<br>150<br><br>113年實際值：<br>200 | 419.84         | 100  | 319.84 | 勞動部／就業安定基金 |
| 62 | 健康 | 7-5-1<br>低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾                | 社會局    | 針對極端氣候啟動高低溫關懷機制，提供街友關懷庇護措施如食物、避暑                                   | 本局委託民間團體辦理街友服務中心，提供街友短期安置、協助就醫、轉介就業、                                                                                   | 113年實際值：<br>6,307人次                    | 10,483         |      | 10,483 |            |



| 項次   | 領域   | 推動計畫／措施                                                | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                               | 113年執行成果                                                                                                                                                              | 本期計畫累計進度(%)                                              | 113年經費執行情形(千元) |      |           | 備註 |
|------|------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----|
|      |      |                                                        |        |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                          | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌      |    |
|      |      | 專案計畫暨高溫關懷服務／高低溫關懷                                      |        | (寒)用品及避暑(寒)處所。                                                                               | 協助返家及外展服務等多元化服務，針對極端氣候期間加強外展關懷訪視，成果如下：<br>● 高溫關懷(次)<br>1. 關懷訪視1,373<br>2. 發放物資33<br>3. 臨時安置0<br>● 低溫關懷(次)<br>1. 關懷訪視4,934<br>2. 發放物資1,694<br>3. 臨時安置124               |                                                          |                |      |           |    |
| 能力建構 |      |                                                        |        |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                          |                |      |           |    |
| 63   | 能力建構 | 8-1-1<br>112-113年度淨零學院運作計畫<br>113-114年度淨零學院運作計畫／學院受訓人數 | 環保局    | 本計畫係執行淨零學院運作，辦理淨零永續相關證照課程、通識課程、技術課程、實廠參訪、工作坊及線上課程等，為了協助局處、產業面對氣候變遷威脅，未來除減緩外，亦規劃新增部分氣候變遷調適課程。 | 淨零學院113年開設107堂課程，總計3,951人受訓，包含55堂證照班(1,376人次)、45堂通識班(2,379人次)及7堂技術班(196人次)。證照課包含ISO 14064-1(碳盤查)、ISO 14064-2(減量方案)、ISO 14067(碳足跡)、ISO 14068-1(氣候中和)、ISO 14097(氣候變遷融資) | 115年目標值：每年培育3,000位以上之淨零人才<br><br>113年實際值：培育3,172位以上之淨零人才 | 39,913.17      | 0    | 39,913.17 |    |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                        | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|----|
|    |    |         |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |         |        |                | 活動)、ESG永續報告書、ISO 50001 (能源管理)等五類。通識課程包含「淨零趨勢與概念」、「永續碳管理」、「碳費」、「農業廢棄物再利用」、「地方政府在氣候變遷治理中的法制角色與作為」、「淨零公正轉型」、「青年學子淨零能力建構專班」，並因應環境部預告第三批列管溫室氣體排查對象，開辦「第三批列管溫室氣體盤查登錄對象增能訓練班」。技術課程包含自然碳匯開發、金屬製造業減碳、CBAM申報、國內外碳權交易相關課程；辦理石化業之「長春碳捕捉再利用」、「李長榮循環經濟」、電子業「日月光循環經濟、中水回收」、鋼鐵業 |             |                |      |      |    |

| 項次 | 領域   | 推動計畫／措施                                           | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標                                                                                                      | 113年執行成果                                                                                                                                                                                  | 本期計畫累計進度(%)                  | 113年經費執行情形(千元) |      |       | 備註 |
|----|------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------|-------|----|
|    |      |                                                   |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                              | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌  |    |
|    |      |                                                   |        |                                                                                                                     | 「中鋼碳循環經濟、鋼化聯產」、電力業「興達電廠混氫發電」及農業之「高雄農改場生物炭系統」等交流。                                                                                                                                          |                              |                |      |       |    |
| 64 | 能力建構 | 8-2-1<br>112-113年度高雄市氣候變遷調適推動平台建置計畫／氣候變遷調適成果與資訊揭露 | 環保局    | 透過本平台彙集氣候變遷相關重要數據基礎，以直覺化及圖像化資料展示工具，搭配各局處行動方案執行進度與成果，展現行動方案推動績效。另藉由平台資料共有與交換，彙整專家意見並達到資源共享，以利中央與地方、高雄市政府各局處間縱向與橫向整合。 | 1.設計「高雄市氣候變遷調適推動平台」網站版型，可適用於不同瀏覽器，並可隨不同裝置自動調整版面。<br>2.建置首頁、最新消息、認識調適(基礎介面)、調適作法(科學介面)、施政成果(成果介面)、碳排資訊、相關連結等頁面。<br>3.建立高雄市地理背景、歷史災害事件、氣候的過去與未來影響、氣候災害風險與評估方法介紹、基本名詞解釋及法規與政策等資訊內容及風險圖台展示系統。 | 115年目標值：20<br><br>113年實際值：15 | 6,460          |      | 6,460 |    |

| 項次 | 領域 | 推動計畫／措施 | 主／協辦機關 | 本期(113-115年)目標 | 113年執行成果                                                                | 本期計畫累計進度(%) | 113年經費執行情形(千元) |      |      | 備註 |
|----|----|---------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|----|
|    |    |         |        |                |                                                                         |             | 總經費            | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |         |        |                | 4.建立高雄市氣候變遷調適方案填報系統，並提供歷史資料存取、檢視、刪除等回報與成果展現功能。<br>5.完成16項氣候變遷會議成果及資訊揭露。 |             |                |      |      |    |

註1：若直轄市、縣(市)之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。

註2：未列入本期執行方案之措施／計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註3：「113年經費執行情形」，請各別填寫113年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。