

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

| 項次   | 領域     | 推動措施/<br>計畫       | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                     | 113年執行成果                                                  | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |        |        | 備註 |
|------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|----|
|      |        |                   |            |                                                                                                                                    |                                                           |              | 總經費                | 中央補助   | 地方自籌   |    |
| 關鍵領域 |        |                   |            |                                                                                                                                    |                                                           |              |                    |        |        |    |
| 1    | 維生基礎設施 | 桃園市共同管道計畫         | 工務局        | 推動重大工程興建時併同鋪設共同管道、整合管線，減少日後道路挖掘。                                                                                                   | 截至113年12月31日已完成240.896公里。                                 | 33.30%       | 11,766             | -      | 11,766 |    |
| 2    | 維生基礎設施 | 橋梁定期檢測            | 工務局        | 1. 橋梁依據規定每二年辦理一次橋梁定期檢測，113年度應辦理本市編號道路車行橋梁333座及養工處轄管人行橋梁25座定期檢測作業。<br>2. 114年執行定期檢測本市「非編號道路橋梁」616座及人行橋梁153座，提高定期檢測頻率橋梁36座，總計執行805座。 | 113年執行定期檢測本市「編號道路橋梁」333座及人行橋梁25座，提高定期檢測頻率橋梁116座，總計執行474座。 | 33.30%       | 24,800             | -      | 24,800 |    |
| 3    | 水資源    | 埔頂排水水環境改善計畫（瑞興濕地） | 水務局        | 每日可處理10,000噸的生活污水。                                                                                                                 | 完工啟用，每日可處理約10,000噸的生活污水。                                  | 100.00%      | 71,130             | 49,790 | 21,340 |    |
| 4    | 水資源    | 建置雨水下水道           | 水務局        | 每年約3,000公尺，每公尺建設費用約12萬元。                                                                                                           | 截至113年12月31日，本市雨水下水道累積建設長度為448.88公里。                      | 100.00%      | 100,540            | 88,090 | 12,450 |    |

| 項次 | 領域  | 推動措施/<br>計畫                | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113年執行成果                                                                    | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|----|-----|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|    |     |                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
| 5  | 水資源 | 環境污染<br>陳情案件<br>稽查管制<br>計畫 | 環保局        | 1. 民眾陳情案件4小時內<br>到場稽查率達91%，1小<br>時內到場稽查率達72<br>%。<br>2. 民眾陳情案件滿意度達<br>95%。<br>3. 針對高污染性行業進行<br>深度稽查，除找出潛在<br>污染源外，更深入事業<br>核心，建立事業單位正<br>確污染防治觀念，並依<br>法操作排放及持續改<br>善。<br>4. 透過熱區事業單位違法<br>排放行為之稽查管制、<br>告發裁處，維持環境正<br>義，減輕河川水質惡化<br>及生活環境品質衝擊。<br>5. 落實污染源頭改善政<br>策，杜絕不法業者僥倖<br>心態，減少民眾陳情案<br>件發生。 | 1.民眾陳情案件4小時內<br>到場稽查率96.8%、1小時<br>內到場稽查率88.2%。<br>2.民眾滿意度95.8%。             | 100.00%      | 47,930             | 1,862 | 46,068 |    |
| 6  | 水資源 | 河川流域<br>污染整治<br>綜合管理<br>計畫 | 環保局        | 隨時掌握市轄內流域環境<br>背景、水體水質現況及污<br>染概況，針對本市全流域<br>水體水質進行調查，全面<br>掌握全流域水體水質，另                                                                                                                                                                                                                             | 1. 全流域水質監測工作<br>評估檢討，完成112年<br>12月至113年11月水質<br>月報分析12次，以及1<br>12年第四季至113年第 | 100.00%      | 9,350              | -     | 9,350  |    |

| 項次 | 領域 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                  | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                 | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|----|-------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |    |             |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |             |            | 滾動檢討及研擬全流域水質改善管理策略；同時透過水污染管制計畫綜合管理達到河川污染年度考核目標。 | 三季水質季報分析4次。<br>2. 本市全流域水質改善檢討與綜合管理策略研擬。<br>3. 協助水污染管制計畫綜合管理（含環保考核業務、委辦計畫綜合控管），於113年協助取得分組特優。<br>4. 協助辦理本市水污染防治基金之運作及其相關行政事宜，已於113年5月29日及113年12月6日，協助辦理2場次水污基金定期會議。<br>5. 針對本市河川出海口、港口或沿海地區進行牡蠣採樣調查工作，已於113年5月及11月完成上下半年採樣調查作業。<br>6. 水質淨化園區進行操作維護綜合管理作業。 |              |                    |      |      |    |

| 項次 | 領域  | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                   | 113年執行成果                                                                                                                                                                                 | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|----|-----|-------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|    |     |             |            |                                  |                                                                                                                                                                                          |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|    |     |             |            |                                  | 7. 依照年度考核項目、機關環境保護計畫、水污基金執行效益及環境部未來推動重點，協助機關檢視各專案計畫工作內容，並適時提出整合或精進作為，以達成各項要求之目標。                                                                                                         |              |                    |      |        |    |
| 7  | 水資源 | 水環境河川巡守運作計畫 | 環保局        | 統籌及管理本市水環境巡守志工隊業務，並管考各業務執行進度及成果。 | 1. 訂定解散隊伍的相關規定，若年度累積達3個月以上未執行基本巡檢工作，經查核屬實且經環保局發文通知2次仍未改善者，得以函文解除水環境巡守隊資格。<br>2. 桃園市113年初為70隊，惟有3隊因環境變遷或內部決議，致使無法持續運作，由代表人提出退隊申請，經環保局認定後於113年自願解散，故截至113年底共67隊。<br>3. 修訂年度「水環境巡守隊招募簡章」，評估 | 100.00%      | 13,300             | -    | 13,300 |    |

| 項次 | 領域  | 推動措施/<br>計畫    | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                     | 113年執行成果                                                                                                                                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|-----|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |     |                |            |                                                                    |                                                                                                                                                                      |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |     |                |            |                                                                    | 轄內有污染潛勢的地區，並盤點有意願申請的單位。<br>4. 培訓水環境巡守隊職能，如生態導覽及生態調查職能訓練，逐步發展各隊之環境優勢、特點、專長。113年度共辦理9堂專業訓練課程。<br>5. 統計113年度1月到12月，水巡隊執行水質監測1,472次、髒亂點通報409件次，河川水體垃圾攔除作業6197次，達74.79公噸。 |              |                    |      |      |    |
| 8  | 水資源 | 擴大校園空間建置雨水儲留設施 | 教育局        | 輔導各校園建置雨撲滿或雨水儲留設施，進行校區相關使用。                                        | 輔導各校園建置雨撲滿或雨水儲留設施，進行校區相關使用，113年度計4校申請建置。                                                                                                                             | 100.00%      | 450                | -    | 450  |    |
| 9  | 水資源 | 抗旱整備作為         | 經濟發展局      | 健全旱災災害防救體系，有效推動救旱措施、災情勘察以及善後處置、復原等相關事宜，提升本府及所屬各單位對於旱災災害處理之應變能力，加強全 | 1. 經濟發展局於113年2月23日成立旱災災害緊急應變小組，並於113年7月26日起解除。                                                                                                                       | 100.00%      | -                  | -    | -    |    |

| 項次 | 領域  | 推動措施/<br>計畫    | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                        | 113年執行成果                                                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|----|-----|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|    |     |                |            |                                                       |                                                                                      |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|    |     |                |            | 民防旱意識，降低缺水期對環境、經濟及社會面造成之負面衝擊，並減輕災害損失，保障全民生活水準及經濟穩定成長。 | 2. 盤點物資如下：設置水塔788處；備用水源289處；40部消防水車                                                  |              |                    |      |        |    |
| 10 | 水資源 | 成立「旱災災害緊急應變小組」 | 經濟發展局      | 監控石門水庫水位、進出水量、有效蓄水容量等資訊，並回報本市減災整備群組。                  | 1. 每周回報水情資訊及觀測石門水庫集水區降雨情形。<br>2. 為因應水情燈號轉變為黃燈（減壓供水），經濟發展局預先規畫各項抗旱應變作為，並召開兩次準黃燈會議。    | 100.00%      | -                  | -    | -      |    |
| 11 | 水資源 | 備用水井           | 水務局        | 水務局113年預計開鑿6口被用水井，新增總出水量（1,880CMD）                    | 1. 水務局113年度備用水井總計43口（總出水量20,578CMD）。<br>2. 新增水務局開鑿9口備用水井及公所開鑿6口備用水井（總出水量增加5,288CMD）。 | 100.00%      | 50,467             | -    | 50,467 |    |
| 12 | 水資源 | 桃園再生水推動計畫      | 水務局        | 供給4萬噸再生水                                              | 113年度提供桃園煉油廠10,000CMD及南亞錦興廠8,000CMD，超前目標提供產業共計18,000CMD再生水。                          | 45.00%       | -                  | -    | -      |    |

| 項次 | 領域  | 推動措施/<br>計畫                       | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                        | 113年執行成果                                                                                         | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|----|-----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|    |     |                                   |            |                                                                       |                                                                                                  |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
| 13 | 水資源 | 放流水再利用於農灌供灌                       | 水務局        | 透過評估放流水供灌對水質、土壤、農作、食安影響與效益，作為中央部會或地方政府推動政策擬定及實施的重要依據，並提升農業抗旱及水資源調度韌性。 | 依據113年第1、2期作監測成果顯示放流水供灌對於稻作的生長、產量、品質及食用安全皆無影響；另已完成下游擴大示範區域所需工程，規劃114年第1期作正式供水。                   | 50.00%       | 25,500             | 6,061 | 19,439 |    |
| 14 | 水資源 | 桃園市民生及農業緊急抗旱用水調查、規劃、設計及監造作業計畫     | 水務局        | 完成本市復興區、桃園區、大溪區、平鎮區、新屋區、龜山區共計9口備用水井                                   | 已完成                                                                                              | 100.00%      | 54,120             | -     | 54,120 | ●  |
| 15 | 水資源 | 114年度桃園市（第一區/第二區/第三區）渠道疏濬清淤整理防洪工程 | 水務局        | 水務局每年度針對161條市管區域排水均有編列河道整理及環境清潔等計畫，另為加速派工效率及人力調度，依行政區分區3個計畫（開口合約）辦理。  | 執行流程：<br>1. 水務局接獲通報，即派工至現場勘查，施工廠商及監造單位於2小時內確認現場狀況、範圍並回報機關。<br>2. 施工廠商打撈魚群屍體，並視魚群死亡數量於下游設置攔截索（網）。 | 33.30%       | -                  | -     | -      | ●  |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                               | 113年執行成果                                                                               | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |       | 備註 |
|----|----------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|-------|----|
|    |          |                             |            |                                              |                                                                                        |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌  |    |
|    |          |                             |            |                                              | 3. 由本府環保局檢測水質及環境稽查。<br>4. 打撈起魚屍體後，通報本府環管處之各區中隊並告知載運車號及台數，並將魚屍體載運至各區中隊指定可收容場所處理。        |              |                    |      |       |    |
| 16 | 土地<br>利用 | 訂定本市國土計畫四大功能分區圖             | 都市發展局      | 為達到產業淨零發展與農業轉型升級之平衡，以自然碳匯重新盤點空間區位，並指認未來發展地區。 | 「桃園市國土計畫專案通盤檢討」暨「桃園市國土功能分區圖」自113年12月18日起辦理公開展覽30天，並於113年12月24日至114年1月7日於本市13個行政區舉辦公聽會。 | 75.00%       | 6,500              | -    | 6,500 |    |
| 17 | 土地<br>利用 | 提高建物或基地保水與儲水利用率             | 都市發展局      | 提高新建建築用地基地保水或儲水利用率。                          | 已完成                                                                                    | 100.00%      | -                  | -    | -     |    |
| 18 | 土地<br>利用 | 都市更新發展規劃方面，對於取得綠建築標章、整體規劃設計 | 都市發展局      | 每年至少皆有1件都市更新案取得綠建築標章                         | 113年有1件取得侯選綠建築證書（正光公辦都更案）、1件取得綠建築標章（東門段公辦都更案）                                          | 100.00%      | -                  | -    | -     |    |

| 項次 | 領域   | 推動措施/<br>計畫         | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標  | 113年執行成果                                                    | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |        |        | 備註 |
|----|------|---------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|----|
|    |      |                     |            |                 |                                                             |              | 總經費                | 中央補助   | 地方自籌   |    |
|    |      | 有貢獻者，經審議通過，給予更新容積獎勵 |            |                 |                                                             |              |                    |        |        |    |
| 19 | 土地利用 | 中原14A滯洪池工程          | 水務局        | 滯洪體積30,000立方公尺  | 109年6月6日完工                                                  | 100.00%      | -                  | -      | -      |    |
| 20 | 土地利用 | 大湳埤塘生態公園（大湳滯洪池工程）   | 水務局        | 滯洪體積149,000立方公尺 | 已完工啟用，惟延平路箱涵尚未完成（預計114年底），滯洪池尚無法完整操作，目前實際操作約可提供6.6萬立方公尺滯洪量。 | 40.00%       | 43,837             | 30,686 | 13,151 |    |
| 21 | 土地利用 | 員74B滯洪池工程           | 水務局        | 滯洪體積130,700立方公尺 | 施工中，已有臨時滯洪功能，滯洪體積約13萬立方公尺。                                  | 90.00%       | 83,357             | 79,931 | 3,426  |    |
| 22 | 土地利用 | 龍山埤塘生態公園（魚管處滯洪池工程）  | 水務局        | 滯洪體積73,500立方公尺  | 111年12月22日完工                                                | 100.00%      | -                  | -      | -      |    |
| 23 | 土地利用 | 大樹林生態埤塘公園（樹仁        | 水務局        | 滯洪體積118,000立方公尺 | 完工啟用，滯洪體積118,000立方公尺。                                       | 100.00%      | 53,004             | 50,826 | 2,178  |    |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                                | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                       | 113年執行成果                                                                                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |       | 備<br>註 |
|----|----------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|--------|
|    |          |                                            |            |                                                      |                                                                                                                      |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌  |        |
|    |          | 三街滯洪池工程)                                   |            |                                                      |                                                                                                                      |              |                    |       |       |        |
| 24 | 土地利<br>用 | 農地調適<br>與資源空<br>間規劃計<br>畫                  | 農業局        | 掌握農業發展區位及農地<br>利用現況，以利農業或農<br>地利用政策之決策分析參<br>考。      | 完成桃園市農地利用綜合<br>規劃計畫初稿                                                                                                | 33.30%       | 1,800              | 1,800 | -     |        |
| 25 | 土地利<br>用 | 落實農地<br>與工業分<br>區管理，<br>加強農地<br>利用管理<br>計畫 | 農業局        | 落實農地農用，維護農業<br>生產環境，提升農地多功<br>能使用，期達農地資源之<br>永續利用。   | 113年完成本市13區核發<br>農業用地作農業使用證<br>明、農業設施容許使用申<br>請案件、農地變更使用申<br>請、查編與農業經營不可<br>分離之土地、農地申請免<br>徵稅賦優惠案件列管抽查<br>案約16,134件。 | 33.30%       | 812                | 122   | 690   |        |
| 26 | 土地利<br>用 | 守護埤塘<br>計畫                                 | 水務局        | 為加強守護埤塘，導入民<br>間力量，擬成立巡守志工<br>隊伍                     | 已完成招募1支新隊伍<br>（龍潭1隊），目前共計11<br>隊，130位志工。                                                                             | 100.00%      | 4,200              | -     | 4,200 |        |
| 27 | 土地利<br>用 | 桃園河川<br>出海口環<br>境整理之<br>防災減災<br>工作計畫       | 環保局        | 桃園市各主要河川出海口、<br>海岸地區進行定期及<br>緊急清淤作業，並執行海<br>岸防護相關工程。 | 1.桃園市主要河川出海口<br>及海岸地區進行清淤作業<br>共4次<br>2.113年度颱風過境後海<br>岸地區災害應變共5次。                                                   | 100.00%      | 5,800              | -     | 5,800 |        |
| 28 | 土地利<br>用 | 辦理道路<br>側溝清疏<br>計畫                         | 環保局        | 避免因垃圾阻塞側溝而發<br>生積淹水情事，支援天然<br>災害後側溝清理並加速恢            | 113年清疏長度140萬3,17<br>0公尺,污泥量2,024立方公<br>尺。                                                                            | 33.30%       | 9,200              | -     | 9,200 |        |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                                         | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                    | 113年執行成果                                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |         |         | 備註 |
|----|----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|----|
|    |          |                                                     |            |                                                                   |                                                                      |              | 總經費                | 中央補助    | 地方自籌    |    |
|    |          |                                                     |            | 復市容整潔及環境衛生，<br>維護市容環境整潔。                                          |                                                                      |              |                    |         |         |    |
| 29 | 土地利<br>用 | 八德區興<br>豐路排水<br>改善工程<br>（土牛溝<br>截流系<br>統）           | 水務局        | 箱涵長度1122公尺明渠長<br>度538公尺（改善八德周遭<br>淹水）                             | 109年8月31日完工                                                          | 100.00%      | -                  | -       | -       |    |
| 30 | 土地利<br>用 | 針對開發<br>面積達2<br>公頃以上<br>且屬法定<br>開發樣<br>態，進行<br>出流管制 | 水務局        | 為減少土地開發增加的淹<br>水風險，土地開發義務人<br>應自行承擔因開發所增加<br>之逕流量，降低附近地區<br>淹水風險。 | 113年審查共計43件                                                          | 33.30%       | 480                | -       | 480     |    |
| 31 | 土地利<br>用 | 雨水下水<br>道建置及<br>巡查清淤<br>維護                          | 水務局        | 排水暢通，降低災害發生                                                       | 截至113年12月31日，本<br>市雨水下水道累積清淤長<br>度為11萬927公尺，實際<br>清淤量為4,314立方公<br>尺。 | 33.30%       | 77,770             | 77,770  | -       |    |
| 32 | 土地利<br>用 | 舊大湳圳<br>排水改善<br>工程                                  | 水務局        | 護岸2830公尺-（改善八德<br>周遭淹水）                                           | 109年10月30日                                                           | 100.00%      | -                  | -       | -       |    |
| 33 | 土地利<br>用 | 河川全流<br>域治理，                                        | 水務局        | 新建護岸6539公尺                                                        | 目前完成新建護岸4,055<br>公尺                                                  | 62.00%       | 668,560            | 279,160 | 389,400 |    |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                                          | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                          | 113年執行成果                                                                                  | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |         |         | 備註 |
|----|----------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|----|
|    |          |                                                      |            |                                                                                                                         |                                                                                           |              | 總經費                | 中央補助    | 地方自籌    |    |
|    |          | 守護安全<br>家園                                           |            |                                                                                                                         |                                                                                           |              |                    |         |         |    |
| 34 | 土地利<br>用 | 老街溪流<br>域整治計<br>畫                                    | 水務局        | 新建護岸及護岸加高1735<br>公尺                                                                                                     | 目前完成新建護岸及護岸<br>加高864公尺                                                                    | 49.00%       | 154,560            | 110,330 | 44,230  |    |
| 35 | 土地利<br>用 | 大園區華<br>興池公園<br>生態綠化<br>與設施活<br>化景觀營<br>造工程          | 工務局        | 完成桃園市外來種清除作<br>業，辦理教育推廣，保護<br>本土原生珍稀植物生態環<br>境。                                                                         | 1. 外來種清除完畢。<br>2. 已辦理2場教育推廣。<br>3. 經林試所研究員確認<br>珍稀植物生態環境已<br>復育完成。                        | 100.00%      | 93,860             | -       | 93,860  |    |
| 36 | 土地利<br>用 | 新闢及既<br>有公園綠<br>地等整體<br>環境景觀<br>改造暨共<br>融式公園<br>建置計畫 | 工務局        | 進行公園綠地新闢及景觀<br>改造，完成桃園市旗艦遊<br>戲場。                                                                                       | 1. 完成三座旗艦型遊戲<br>場施工並開園啟用<br>（大園華興池埤塘公<br>園、中壢光明公園、<br>龍潭運動公園）。<br>2. 累積綠化面積達745.7<br>9公頃。 | 100.00%      | 174,000            | -       | 174,000 |    |
| 37 | 土地利<br>用 | 「桃園航<br>空城計畫<br>區段徵收<br>工程」<br>（原實現<br>綠色航空<br>城）    | 工務局        | 預計「桃園航空城計畫區<br>段徵收工程分標統包工<br>程」10分標之優先開發區<br>預計可於113至115年期間<br>陸續完成，其中包含綠色<br>基礎設施公園、綠地、廣<br>場等用地14.34公頃，道路<br>景觀6.8公里。 | 113年優先開發區建置綠<br>色基礎設施綠地0.69公<br>頃、道路景觀237公尺。                                              | 10.00%       | 6,287              | -       | 6,287   |    |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                          | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                      | 113年執行成果                                                                              | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |        |        | 備註 |
|----|----------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|----|
|    |          |                                      |            |                                                                                                     |                                                                                       |              | 總經費                | 中央補助   | 地方自籌   |    |
| 38 | 土地利<br>用 | 臺鐵林口<br>線路廊綠<br>美化計畫                 | 都市發<br>展局  | 本工程接續前期臺鐵林口<br>線路廊活化工程第一期至<br>第四期工程，主要工程項<br>目包含改善既有鐵道空<br>間、提升路口安全及設置<br>自行車兼步道、景觀工<br>程、護欄及照明設施等。 | 完成環境綠美化約33,000<br>平方公尺。<br>種植喬木約600株。                                                 | 75%          | 6,273              | 2,995  | 3,278  |    |
| 39 | 土地利<br>用 | 桃園市蘆<br>竹區營盤<br>溪畔綠廊<br>串接（縫<br>合）計畫 | 都市發<br>展局  | 串連桃林鐵路自行車道，<br>提高自行車路網效益、新<br>設約1公里自行車道及開放<br>綠地約3公頃綠地。                                             | 工程執行<br>1. 人車共用自行車道約1<br>公里<br>2. 跨橋串聯左右兩岸<br>3. 開放綠地約3公頃                             | 100.00%      | 54,737             | 24,442 | 30,295 |    |
| 40 | 土地利<br>用 | 環境綠美<br>化及生態<br>造林計畫                 | 農業局        | 每年造林及綠美化面積達0.<br>5公頃。                                                                               | 113年造林及綠美化面積<br>2.6公頃                                                                 | 33.30%       | 15,000             | -      | 15,000 |    |
| 41 | 土地利<br>用 | 無償苗木<br>配撥                           | 農業局        | 每年配發8萬株苗木推廣綠<br>化概念給市民及增加本市<br>綠覆率。                                                                 | 113年苗木配撥8萬8,000<br>株（依民眾需求申請）                                                         | 33.30%       | 2,500              | -      | 2,500  |    |
| 42 | 土地利<br>用 | 桃園濱海<br>綠色廊道<br>造林計畫<br>委託專業<br>服務案  | 環保局        | 1. 盤點桃園海岸線可供造<br>林土地<br>2. 媒合企業於海岸線造林                                                               | 1. 已將桃園海岸線可供<br>造林土地盤點造冊。<br>2. 成功媒合1家企業於2<br>筆土地上執行植樹造<br>林。<br>3. 已於113年5月7日結<br>案。 | 100.00%      | -                  | -      | -      |    |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                             | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                                                 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                    | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |       | 備註 |
|----|----------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|-------|----|
|    |          |                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌  |    |
| 43 | 土地利<br>用 | 113年 度<br>移動式抽<br>水機維護<br>保養及代<br>操作    | 水務局        | 定期及不定期維護桃園市政府水務局自有28台抽水機，已確保災中運作順利。                                                                                                                                                                                                            | 已於114年完成定期維護，並經中央經濟部水利署第二河川分署抽查妥善率100%                                                                                                                                                                                      | 100.00%      | 1,975              | -    | 1,975 | ●  |
| 44 | 土地利<br>用 | 112-113年<br>度水環境<br>生態顧問<br>團委託專<br>業服務 | 水務局        | 1. 檢討修訂水務局工程生態檢核制度。<br>2. 以生態系統觀點進行綜合評估檢討，落實「迴避」、「減輕」、「縮小」及「補償」等友善措施，以保育目標物種及復育河川棲地。<br>3. 配合出席相關公民參與會議，針對生態、環境爭議議題，協助溝通與整合生態意見，並辦理資訊公開。<br>4. 出席會議提供諮詢與審查協助，配合辦理上級單位查核督導作業。<br>5. 協助前瞻基礎建設-水環境建設相關計畫提報，爭取中央計畫補助經費。<br>6. 辦理生態檢核教育訓練及觀摩活動，增進工程 | 1. 研擬水務局工程生態檢核案件篩分機制及優化工程全生命週期生態檢核分類及分工機制。<br>2. 執行生態檢核現場勘查作業共計250次。<br>3. 執行維護管理案件里長訪談，共執行14場；計畫執行期間每月至少更新一次資訊公開平台並定期抽查。<br>4. 協助參與之會議、督導審查及會勘，共計101場次；112年度水利署查核水與環境83分甲等。<br>5. 配合第七批次水環境計畫資料彙整與提案作業（提案達成率100%）；執行113年度應 | 100.00%      | -                  | -    | -     | ●  |

| 項次 | 領域   | 推動措施/<br>計畫                | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                       | 113年執行成果                                                                                                                              | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |      |                            |            |                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |      |                            |            | 相關人員之生態保育觀念。<br>7. 提供影像成果宣導。                                                         | 急工程提案階段現勘、113年度增辦暨114年度應急工程之勘查作業並提出生態保育原則。<br>6. 完成教育訓練2場次及觀摩活動1場次，以實際棲地改善工程案例，提供未來工程規劃設計參考。<br>7. 以南崁溪水環境改善為主題，提供長版與短版影片各1部。         |              |                    |      |      |    |
| 45 | 土地利用 | 113年度桃園市承洪韌性及友善水域規劃暨諮詢技術服務 | 水務局        | 1. 爭取中央計畫補助經費，減輕市府財政負擔。<br>2. 營造桃園市水環境觀光休憩空間。<br>3. 打造桃園市韌性承洪城市。<br>4. 提升桃園市水務專業技術能力 | 1. 強化桃園市韌性承洪及友善水域環境，爭取中央計畫補助經費，減輕市府財政負擔：<br>因應中央機關辦理「縣市管河川及排水整體改善計畫（115~120年）」，本案工作研擬提案因子進行評估本市水務局115~120年分期提案規劃內容，同時參採水藍圖願景納入桃園市水環境觀 | 100.00%      | -                  | -    | -    | ●  |

| 項次 | 領域 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|----|-------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |    |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |             |            |                | <p>光休憩空間計畫，營造友善水域環境，並製定提案計畫重點項目，以利成功爭取中央機關補助機經費，減輕市府財政負擔。</p> <p>2. 評估桃園市韌性承洪強度，提升都市降雨容受指標：<br/>在極端氣候變遷的條件下，強化桃園市韌性承洪強度已成必然，本案分析本市都市計畫區現況雨水下水道可承受之降雨強度，並依都市計畫範圍建立降雨容受力指標值，以供本市辦理雨水下水道改善工程參考。</p> <p>3. 提升桃園市水務專業技術能力：<br/>為提升機關推動桃園市各項水務工作與技能，本案派員陪同機關參與第十屆世界水論壇活動（10thWorld</p> |              |                    |      |      |    |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                              | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                               | 113年執行成果                                                               | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|----|----------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|    |          |                                          |            |                                                                                                                                                              |                                                                        |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|    |          |                                          |            |                                                                                                                                                              | WaterForum;10thWWF))，並於113年9月6日說明現行國際水利技術發展之趨勢與脈絡，進而提升本市同仁執行水務相關工作之技能。 |              |                    |      |        |    |
| 46 | 土地<br>利用 | 114年度<br>桃園市水土<br>保持工程委<br>託設計監造<br>技術服務 | 水務局        | 本市管轄內山坡地近年因氣候變遷快速,常發生預期外災害,為避免年度委託規劃設計之勞務採購因作業時程費時致影響後續工程採購及施工時間,造成無法適時保護民眾生命財產安全之後果,爰以水利、水土保持設施暨景觀工程及中央或地方政府補助專案為服務範圍辦理招標,採開口合約精神以備不時之需,適時辦理工程規劃設計暨監造之技術服務。 | 野溪治理工程方面，114年將執行社子溪、鶯歌溪等野溪治理工程，工程經費約2,500萬。                            | 33.30%       | -                  | -    | -      | ●  |
| 47 | 土地<br>利用 | 桃園市龜<br>山區公滯<br>一滯洪池<br>防洪韌性<br>改善工程     | 水務局        | 本工程辦理公滯一滯洪池改善工程（滯洪池轉型），藉以改善環境整潔問題，並以多功能使用目標採綠地兼供滯洪功能規劃理                                                                                                      | 本案於113年10月15日報請開工，提送：<br>1、相關計畫書及材料送審資料<br>2、檢送土方測量收方成果報告。             | 95.00%       | 43,600             | -    | 43,600 | ●  |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                                            | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113年執行成果                                                                                                                                                                                 | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|----|----------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|    |          |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|    |          | 委託監造<br>技術服務                                           |            | 念，增加周遭民眾的休憩<br>空間及綠地場域。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3、截至113年12月底工<br>程實際進度約為12.85<br>%（預定進度為2.40<br>%）                                                                                                                                       |              |                    |      |        |    |
| 48 | 土地利<br>用 | 112年 度<br>南、北區<br>桃園市滯<br>洪池設施<br>維護管理<br>及設備保<br>養與搶災 | 水務局        | 1、淹水點移動式抽水機運<br>載佈設、運轉操作、保<br>養維護、安衛設施設置<br>等。<br>2、維管之滯洪池設施<br>（備）巡檢修繕、固定<br>式抽水機及水閘門保養<br>維護及操作、環境清潔<br>及除草。<br>3、滯洪池底清淤、載運等<br>相關工程。<br>4、工程開口合約相關陳情<br>案件或緊急事件派<br>（施）工處理。<br>5、廠商以中央氣象局（現<br>中央氣象署）發布本市<br>任一行政區大雨等級以<br>上警特報或海、陸上颱風<br>警報時派駐水務局，<br>並配合水務局要求地點<br>佈設移動式抽水機，及<br>其他搶災（險）開口工<br>程項目。 | 中央氣象局（現中央氣象<br>署）發布本市任一行政區<br>大雨等級以上警特報或<br>海、陸上颱風警報時，各<br>滯洪池排空後可有效蓄<br>水，並把短延時強降雨之<br>雨量收集，可將雨水下水<br>道及區域排水流域水量引<br>至滯洪池蓄水暫置，形成<br>雨水撲滿；可避免滯洪池<br>周邊及下游民眾住家及住<br>戶淹水，生命財產安全即<br>可獲得保障。 | 100.00%      | 17,544             | -    | 17,544 | ●  |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                                 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                                   | 113年執行成果                                                                                                                                 | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |        |        | 備註 |
|----|----------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|----|
|    |          |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 總經費                | 中央補助   | 地方自籌   |    |
| 49 | 土地利<br>用 | 113年 度<br>南、北區<br>桃園市滯<br>洪池搶災<br>（險）工<br>程 | 水務局        | 1、淹水點移動式抽水機運載佈設、運轉操作、保養維護、安衛設施設置等。<br>2、維管之滯洪池設施（備）巡檢修繕、固定式抽水機及水閘門保養維護及操作、環境清潔及除草。<br>3、滯洪池底清淤、載運等相關工程。<br>4、工程開口合約相關陳情案件或緊急事件派（施）工處理。<br>5、廠商以中央氣象局（現中央氣象署）發布本市任一行政區大雨等級以上警特報或海、陸上颱風警報時派駐水務局，並配合水務局要求地點佈設移動式抽水機，及其他搶災（險）開口工程項目。 | 中央氣象局（現中央氣象署）發布本市任一行政區大雨等級以上警特報或海、陸上颱風警報時，各滯洪池排空後可有效蓄水，並把短延時強降雨之雨量收集，可將雨水下水道及區域排水流域水量引至滯洪池蓄水暫置，形成雨水撲滿；可避免滯洪池周邊及下游民眾住家及住戶淹水，生命財產安全即可獲得保障。 | 100.00%      | 24,300             | -      | 24,300 | ●  |
| 50 | 土地利<br>用 | 113年 度<br>桃園市市<br>管河川河<br>道整理及              | 水務局        | 為本市河川河道整理及疏濬清淤所需，加強河防安全，辦理河道疏濬工程。                                                                                                                                                                                                | 113年度已完成總長度約9萬5,532公尺                                                                                                                    | 100.00%      | 33,042             | 33,042 | -      | ●  |

| 項次 | 領域       | 推動措施/<br>計畫                                 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                       | 113年執行成果                                                                                                                                                | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|----|----------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|    |          |                                             |            |                                                                      |                                                                                                                                                         |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|    |          | 疏濬清淤工程                                      |            |                                                                      |                                                                                                                                                         |              |                    |      |        |    |
| 51 | 土地<br>利用 | 113年 度<br>桃園市河<br>川構造物<br>維護工程              | 水務局        | 本案採開口契約辦理，主要工項為護岸（含附屬設施）興建及改善、違法事件排除、附屬設施巡查等，以應對各式河川區域維護之需求。         | 富林溪4K+343~4K+535右側新建護岸工程                                                                                                                                | 100.00%      | 27,000             | -    | 27,000 | ●  |
| 52 | 土地<br>利用 | 113年 度<br>桃園市山<br>坡地野溪<br>疏濬及設<br>施維護工<br>程 | 水務局        | 針對本市山坡地範圍內之野溪及既有設施,配合勘查確認進行相關疏濬及維護管理作業，主要為山坡地範圍內野溪之河道內疏濬及既有設施維護管理作業。 | (1) 野溪治理工程及環境維護方面，113年於楊梅、大溪等2區辦理野溪治理工程及環境維護，工程經費約3,000萬元，護岸改善長度約400公尺。<br>(2) 野溪清疏案件，113年共計10次，清疏長度約2,000公尺、除草面積約1,800平方公尺，案件分別坐落於蘆竹、楊梅、龍潭、龜山、大溪及復興等區。 | 100.00%      | -                  | -    | -      | ●  |
| 53 | 土地<br>利用 | 113下 半<br>年度桃園<br>市雨水下                      | 水務局        | 因應天然災害，緊急應變措施與防範未然，易淤積之下水道例行性清淤，倘                                    | 1. 平鎮區平東路（平等路至龍南路）側溝及雨水下水道水路調-                                                                                                                          | 100.00%      | 15,475             | -    | 15,475 | ●  |

| 項次 | 領域   | 推動措施/<br>計畫                      | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                  | 113年執行成果                                                                                    | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|----|------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|    |      |                                  |            |                                                                 |                                                                                             |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|    |      | 水道相關設施天然災害緊急搶險搶修工程               |            | 有大雨沖刷夾帶泥濘及雜物等，影響排水及抽水設備，廠商待命及緊急派工清淤及障礙排水，以利排水順暢，降低災情            | 2. 桃園市雨水箱涵破損修繕<br>3. 桃園市桃園區民權路4-1號前疑似箱涵破損巡檢<br>4. 桃園市平鎮區平東路與龍南路路口排水改善工程                     |              |                    |      |        |    |
| 54 | 土地利用 | 113年度桃園市雨水下水道維護暨新建工程             | 水務局        | 針對本市雨水下水道設施，辦理例行性巡檢與維護，保持結構體排水順暢，及新增排水箱涵改善水路，以因應全球氣候變遷及強降雨，避免淹水 | 「桃園市下水道智慧監控系統」低地排水監測站損壞設備箱（共計30站）拆除作業，113年8月29日民富九街抽水機運轉測試（8月28要場佈完成）龜山區自強南路252-1號集水井破損修繕工程 | 100.00%      | 59,993             | -    | 59,993 | ●  |
| 55 | 土地利用 | 114年度（南區）桃園市雨水下水道及排水改善委託設計監造技術服務 | 水務局        | 針對本市易淹水地區提出評估解決方案，規劃雨水下水道新設設計及例行性派工監造                           | 針對本市易淹水地區提出評估解決方案，規劃雨水下水道新設設計及例行性派工監造                                                       | 0.00%        | 10,800             | -    | 10,800 | ●  |
| 56 | 土地利用 | 桃園市八德區豐德                         | 水務局        | 為改善僑興新村一帶易積淹水區問題，將易積淹水                                          | 本案雨水下水道推進涵管2000mm共96.3公尺，集                                                                  | 100.00%      | 36,162             | -    | 36,162 | ●  |

| 項次 | 領域   | 推動措施/<br>計畫                   | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                      | 113年執行成果                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |      |                               |            |                                                                                                                                     |                                                      |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |      | 路上游段雨水下水道工程（0K+00~0K+90.3）    |            | 區域僑興新村內更寮腳線以順接方式分流下游銜接既有雨水下水道，改善倒虹吸瓶頸段之造成排水不良問題，以提高排水能力。<br>本案為第二期工程，以推進工法為主，並輔以明挖降低台電特高壓箱涵高程，以維本案涵管推進埋設空間，下游接入既有雨水下水道以健全都市雨水下水道系統。 | 水井2座，已於113年12月31日竣工。                                 |              |                    |      |      |    |
| 57 | 土地利用 | 113年度桃園市公共污水管線緊急搶修維護暨污水孔蓋汰換工程 | 水務局        | 維護用路人權益及污水接管用戶權益                                                                                                                    | 1. 針對路面上破損之污水人孔進行修繕作業<br>2. 針對住戶銜接之污水管段有淤積情事，進行清疏作業。 | 100.00%      | 40,000             | -    | -    | ●  |
| 58 | 土地利用 | 113年度桃園市污水下水道系統設施改善更新工程委託     | 水務局        | 改善污水管線下水道系統，維護使用人之權益                                                                                                                | 針對有問題之污水管段進行改善措施                                     | 100.00%      | 3,499              | -    | -    | ●  |

| 項次 | 領域          | 推動措施/<br>計畫                                                            | 主/協<br>辦機關      | 本期（113-115年）目標                                                                     | 113年執行成果                                                                        | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |         |        | 備註 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------|----|
|    |             |                                                                        |                 |                                                                                    |                                                                                 |              | 總經費                | 中央補助    | 地方自籌   |    |
|    |             | 設計及監<br>造                                                              |                 |                                                                                    |                                                                                 |              |                    |         |        |    |
| 59 | 土 地 利<br>用  | 研擬桃園<br>市農地利<br>用綜合規<br>劃計畫                                            | 農業局             | 完成桃園市農地利用綜合<br>規劃計畫                                                                | 已完成桃園市農地利用綜<br>合規劃計畫草案                                                          | 70.00%       | 450                | 450     | -      | ●  |
| 60 | 土 地 利<br>用  | 原住民保<br>留地禁伐<br>補償計畫                                                   | 原住<br>民族行政<br>局 | 為處理原住民保留地禁伐<br>補償事宜，進而達成維護<br>國土保安、涵養水資源、<br>綠化環境、自然生態保育<br>及因應氣候變遷、減輕天<br>然災害之目標。 | 1. 合格筆數：9656筆。<br>2. 合格面積：4,060.1455<br>公頃。                                     | 33.30%       | 121,804            | 121,804 | -      | ●  |
| 61 | 海 岸 與<br>海洋 | 113-114年<br>度許厝港<br>重要濕地<br>（國家<br>級）生態<br>棲地調查<br>維護暨環<br>境教育推<br>廣計畫 | 環保局             | 長期監測本市海岸濕地生<br>態系之水文、水質、底質<br>及生物多樣性，掌握濕地<br>生態變遷趨勢及原因，供<br>調整海岸濕地保育政策參<br>考       | 113年監測數據已統整為<br>「內政部委辦許厝港重要<br>濕地之規劃、經營管理、<br>審查及處分作業」113年<br>度工作執行情形成果報告<br>書。 | 70.00%       | 1,300              | 1,300   | -      |    |
| 62 | 海 岸 與<br>海洋 | 桃園市海<br>域環境品<br>質調查暨<br>水質監測                                           | 環保局             | 1. 河川出海口水質連續自<br>動監測站設置。<br>2. 海岸環境監測資訊系統<br>操作維護。<br>3. 海岸垃圾調查。                   | 1. 已完成雙溪口溪出海<br>口水質連續自動監測<br>站建置。                                               | 33.30%       | 21,702             | 1,116   | 20,586 |    |

| 項次 | 領域    | 推動措施/<br>計畫    | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                    | 113年執行成果                                                                                                                            | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |       | 備註 |
|----|-------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|----|
|    |       |                |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌  |    |
|    |       | 網佈建計畫          |            | 4. 海域水質調查。                                                                                                                                        | 2. 持續進行海岸環境監測資訊系統操作維護。<br>3. 已完成每半年進行一次海岸垃圾調查（合計20點次）。<br>4. 已完成海域水質調查（合計80樣次）、港口水質調查（合計8樣次）、海灘水質調查（合計18樣次）、港口底泥調查（合計2樣次）。          |              |                    |       |       |    |
| 63 | 海岸與海洋 | 桃園市海洋污染監測與應處計畫 | 環保局        | 1. 維持海洋污染應變系統能量充足：<br>隨時檢視調配各應變倉庫之資源，以使應變器材具數量充足性、堪用度足敷應變能量及妥善隨時備便；優化現有海污應變能量，定期保養維護相關設備，確保資材運用得宜。<br>2. 辦理海岸油污染緊急應變之教育訓練、兵推及實地演練：隨時保持最佳狀態，並將相關教育 | 1. 維持海洋污染應變系統能量充足：<br>依據海保署應變能量分析需求，桃園市目前戰備量能，已符合需求數量。<br>2. 辦理海岸油污染緊急應變之教育訓練、兵推及實地演練：113年已完成辦理2場教育訓練、1場兵棋推演及1場實地演練。<br>3. 提升海岸防護線： | 100.00%      | 4,226              | 2,120 | 2,106 |    |

| 項次 | 領域      | 推動措施/<br>計畫        | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                         | 113年執行成果                                                                                                                                               | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|---------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |         |                    |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |         |                    |            | 訓練課程資料，成為經驗教案。<br>3. 提升海岸防護線：增設即時監控系統，隨時掌握海岸動態以及清潔出海口垃圾攔截網，阻絕陸域垃圾隨河川入海。<br>4. 海洋污染事件發生時，協助應變處置：並且完成聯防體系名冊建置，可有效協助應變作業。 | 113年度每月接辦理海岸即時監控系統維護保養、清潔出海口垃圾攔截網以及港口與漁船巡視，阻絕陸域垃圾隨河川入海。<br>4. 海洋污染事件發生時，協助應變處置：並且完成聯防體系名冊建置，可有效協助應變作業。<br>5. 114年3月19日獲海洋委員會海洋保育署評定「113年度海洋環境管理考核」為特優。 |              |                    |      |      |    |
| 64 | 能源供給及產業 | 公用房舍及設施標租設置太陽能光電計畫 | 經濟發展局      | 113年公有屋頂太陽光電發電量達5,500萬度（電）                                                                                             | 113年公有屋頂太陽光電發電量6,420萬度/年。                                                                                                                              | 100.00%      | -                  | -    | -    |    |
| 65 | 能源供給及產業 | 設置機廠太陽能光電系統以達捷運永續  | 捷運公司       | 1.本公司為落實國家綠能政策，積極規劃廠區內空間租賃，以供廠商設置太陽光電發電設備，由本公司收取租賃金增加收入，俾利財務健全。                                                        | 1. 113年5月完成青埔機廠地面型太陽能板設備建置，設置容量499.7kWp。                                                                                                               | 96.40%       | -                  | -    | -    |    |

| 項次 | 領域      | 推動措施/<br>計畫         | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                   | 113年執行成果                                                                                                      | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|----|---------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|    |         |                     |            |                                                                                  |                                                                                                               |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
|    |         |                     |            | 2.預計119年，租賃場域之太陽能發電設備達1,000萬度（kWh）/年。<br>3.本公司於場域內設置之太陽光電發電量，預估於115年目標發電量為650萬度。 | 2. 本公司共已完成3處發電場域，共設置容量6045.95（kWp）。<br>3. 113年1月至12月，蘆竹機廠屋頂型發電量為2,060,320度、青埔機廠太陽能發電量4,205,848度，共計6,266,168度。 |              |                    |       |        |    |
| 66 | 能源供給及產業 | 推動工廠低碳化，協助業者朝淨零碳排轉型 | 經濟發展局      | 輔導35家業者                                                                          | 完成輔導35家業者                                                                                                     | 100.00%      | 4,000              | -     | 4,000  |    |
| 67 | 能源供給及產業 | 低碳科技產業補助及獎勵計畫       | 經濟發展局      | 補助10家中小企業設備改善及25家碳排大戶查證計畫                                                        | 補助13家中小企業設備改善及5家碳排大戶查證計畫                                                                                      | 60.00%       | 6,500              | -     | 6,500  |    |
| 68 | 能源供給及產業 | 重視電能價值，推廣智慧儲能應用     | 經濟發展局      | 113年累計補助設置容量90,000kWh（自108年起累計）                                                  | 經統計113年度產業型及住商型儲能補助統計已完工之案件，累計補助設置容量：82,255kWh                                                                | 91.39%       | 22,000             | 2,000 | 20,000 |    |
| 69 | 能源供給及產業 | 推廣再生能源，打造光電城市       | 經濟發展局      | 113年再生能源發電量達19億度                                                                 | 再生能源發電量達20億度                                                                                                  | 100.00%      | -                  | -     | -      |    |

| 項次 | 領域      | 推動措施/<br>計畫     | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                | 113年執行成果                                                                                                                                                      | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|----|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|    |         |                 |            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
| 70 | 能源供給及產業 | 推動源頭減量，促進資源循環再生 | 環保局        | 預計每年發電量達2億度。                                                                                                                  | 113年發電量為1.86億度。                                                                                                                                               | 93.30%       | 83,769             | -     | 83,769 |    |
| 71 | 能源供給及產業 | 推動源頭減量，促進資源循環再生 | 環保局        | 預計每年焚化再生粒料去化量達6萬3,000公噸。                                                                                                      | 113年焚化再生粒料去化量為8萬9,143公噸。                                                                                                                                      | 100.00%      | 93,000             | -     | 93,000 |    |
| 72 | 能源供給及產業 | 推動源頭減量，促進資源循環再生 | 環保局        | 預計每年可處理2萬6,000公噸巨大廢棄物與資源回收篩下物。                                                                                                | 113年共處理2萬5,306公噸巨大廢棄物與資源回收篩下物。                                                                                                                                | 97.00%       | 7,148              | -     | 7,148  |    |
| 73 | 能源供給及產業 | 推動源頭減量，促進資源循環再生 | 環保局        | 媒合廠商整改廠內鍋爐，以SRF取代石化、燃煤燃料。本市未來持續朝能源化方向邁進，透過廢棄物燃料化，有效提升再使用（reuse）、循環回收（recycling）及再利用（recovery）的效率，發展更為完整有效之資源再利用，並創造更高之經濟循環效益。 | 本市配合中央政策輔導設置SRF運作相關機構。目前設置作為SRF製造廠業有永茂環科股份有限公司、長祥環保有限公司、正隆股份有限公司大園廠、大園汽電共生股份有限公司再生資源廠、永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠、達清環保企業股份有限公司（設廠中）、運博開發有限公司（設廠中），每年最大能處理約596,000公噸高熱值廢棄 | 33.30%       | 7,960              | 5,970 | 1,990  |    |

| 項次 | 領域      | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                             | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                 | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |       | 備註 |
|----|---------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|-------|----|
|    |         |             |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌  |    |
|    |         |             |            |                                                                            | 物，並產出486,000公噸SRF。<br>為促進異業結盟，妥善使用SRF，分階段輔導轄內燃煤汽電共生鍋爐採混燒方式，目前已推動永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠、永豐餘工業用紙股份有限公司楊梅廠、正隆股份有限公司大園廠、大園汽電共生股份有限公司，以SRF替代部分燃煤，每年最大能使用218,906公噸SRF。轄內SRF製造廠於113年共計產出66,459公噸；SRF使用廠使用量為154,302公噸。 |              |                    |      |       |    |
| 74 | 能源供給及產業 | 藍海循環再生聯盟    | 環保局        | 成立桃園藍海循環再生聯盟，建立海廢循環產業鏈，落實藍色經濟-輔導聯盟成員取得環境部海洋廢棄物循環產品標章-112至114年，每年新增1家廠商加入聯盟 | 1. 111年成立桃園藍海循環再生聯盟，成員包含2家顧問單位與6家回收再利用業者。<br>2. 112年新增1家再利用廠商加入聯盟，並輔導2家聯盟成員取得環境部海洋廢棄物循環產品標章。                                                                                                             | 33.30%       | 3,300              | 900  | 2,400 |    |

| 項次 | 領域         | 推動措施/<br>計畫      | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                            | 113年執行成果                                                                  | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |         | 備註 |
|----|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|---------|----|
|    |            |                  |            |                                                                                           |                                                                           |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌    |    |
|    |            |                  |            |                                                                                           | 3. 113年新增1家再利用廠商（永茂環科股份有限公司）加入聯盟，並輔導1家聯盟成員（樺奕塑膠工業股份有限公司）取得環境部海洋廢棄物循環產品標章。 |              |                    |      |         |    |
| 75 | 能源供給及產業    | 全面換裝節能（智能）路燈暨維護案 | 工務局        | 本換裝計畫已於109年初步換裝完成，110年至123年為維護期，預估每年減碳量約7.5萬噸（相較於換裝前）。                                    | 113年為維護期（路燈故障維修以及報修維護管理），提升路燈維修效率同時持續每年減碳量約7.5萬噸（相較於換裝前）。                 | 33.30%       | 356,290            | -    | 356,290 |    |
| 76 | 農業生產及生物多樣性 | 桃園市獎助農業生產資材計畫    | 農業局        | 為減少極端氣候影響（高溫、豪雨），故推動獎助農業生產資材計畫，補助本市農友購置大型、駕駛或承載式農機具，避免農民長時間遭受烈日曝曬，減少農民熱傷害發生，預計補助至少100位農友。 | 本113年度已核定農友購置118台大型、駕駛或承載式農機具，後續持續宣導農民汰換新型農業機械，減少農民熱傷害發生。                 | 33.30%       | 50,000             | -    | 50,000  |    |
| 77 | 農業生產及生物多樣性 | 受保護樹木維護作業        | 農業局        | 為維護桃園市受保護樹木及特定樹木，逐步改善樹木棲地、正確修剪、病蟲害防治，從而建立正確樹木保護觀念。                                        | 1. 113年度健康檢查及風險評估數量184株。<br>2. 辦理4場次受保護樹木宣導講習。                            | 33.30%       | 4,400              | 900  | 3,500   |    |

| 項次 | 領域                     | 推動措施/<br>計畫                                 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                  | 113年執行成果                                               | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備<br>註 |
|----|------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|--------|
|    |                        |                                             |            |                                                                                 |                                                        |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |        |
| 78 | 農業生<br>產及生<br>物多樣<br>性 | 生物多樣<br>性推廣及<br>移除入侵<br>物種                  | 農業局        | 完成桃園市外來種清除作<br>業，辦理教育推廣，保護<br>本土野生動物生態環境                                        | 1. 移除斑腿樹蛙60次共<br>1,012隻。<br>2. 辦理教育宣導課程10<br>場次。       | 33.30%       | 650                | 550   | 100    |        |
| 79 | 農業生<br>產及生<br>物多樣<br>性 | 收容區域<br>降溫，動<br>物保護教<br>育園區：<br>動物舍設<br>置冷氣 | 農業局        | 避免極端氣候使動物舍蓄<br>積高溫，造成動物熱衰竭                                                      | 1. 高溫環境運作無礙並<br>有效<br>2. 依氣候變化設定夜間<br>關機時間             | 100.00%      | -                  | -     | -      |        |
| 80 | 農業生<br>產及生<br>物多樣<br>性 | 推動綠色<br>環境給付<br>計畫                          | 農業局        | 調整農作產業結構，減少<br>碳排放，提升國產糧食供<br>應，確保農業永續經營。                                       | 113年度種植轉契作作<br>物、生產環境給付共計1<br>3,716.12公頃               | 33.30%       | 11,912             | 1,912 | 10,000 |        |
| 81 | 農業生<br>產及生<br>物多樣<br>性 | 增加作物<br>多樣性，<br>強化桃園<br>農業適應<br>性           | 農業局        | 輔導鼓勵農民種植需水量<br>較低，補助非基改大豆、<br>薏苡、蕎麥、仙草、胡<br>麻、高粱、硬質玉米及青<br>割玉米等低耗水雜糧特作<br>所需成本。 | 113年度低耗水作物種植<br>面積共計640.47公頃                           | 33.30%       | 4,000              | -     | 4,000  |        |
| 82 | 農業生<br>產及生<br>物多樣<br>性 | 推動節水<br>減廢，促<br>進畜牧產<br>業轉型升<br>級           | 農業局        | 為擴大推動本市智慧農業<br>重點政策，以期達成提升<br>農業生產效率、精準栽培<br>節省資源、農產品追溯提<br>升食安等目標，導入智慧         | 113年，補助青年農民發<br>展智慧感控系統、智慧環<br>控系統、智慧生產等項<br>目，共計核定20案 | 100.00%      | 4,620              | 4,570 | 50     |        |

| 項次 | 領域         | 推動措施/<br>計畫    | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                      | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                           | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |       | 備註 |
|----|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|----|
|    |            |                |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌  |    |
|    |            |                |            | 生產及產銷決策，協助桃園農產業升級。                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |       |       |    |
| 83 | 農業生產及生物多樣性 | 農產業保險推廣，降低經營風險 | 農業局        | 藉由農業保險制度穩定農民產業收益，降低生產風險，本府持續配合農業部補助保險費百分之四十並已建議農金署針對本市高經濟作物水蜜桃研發保單。 | 1. 113年農業部公告本市農作物保險品項:水稻、高粱、西瓜、芒果、梨、農業設施及養蜂等7項保單。<br>2. 113年農作物保險保費本府共計補助146萬2,221元（含水稻54萬618元、高粱83萬4,553元、西瓜5萬8,647元、結構型設施2萬8,403元），其中二期作水稻收入基本型每公頃理賠1.8萬元（桃園區、中壢區、大溪區、蘆竹區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區等9轄區）及一、二期作高粱（各投保轄區）因天災致產量減產均獲保險理賠。 | 33.30%       | 3,290              | 1,828 | 1,462 |    |

| 項次 | 領域         | 推動措施/<br>計畫       | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                | 113年執行成果                                                                  | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|----|------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|    |            |                   |            |                                                                                                               |                                                                           |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
| 84 | 農業生產及生物多樣性 | 智慧農業專案補助計畫        | 農業局        | 完成補助本市畜牧場添購節能及減廢設施（備），以達成本市畜牧產業逐步轉型升級目標。                                                                      | 113年完成補助：<br>1. 畜牧場購置節能設備29場。<br>2. 畜牧場升級密閉式高床設施4場。<br>3. 畜牧場購置除臭生物製劑92場。 | 100.00%      | 10,000             | -     | 10,000 |    |
| 85 | 農業生產及生物多樣性 | 良種繁殖計畫            | 農業局        | 提供優良稻作品種，供本市農友種植水稻使用                                                                                          | 原種田設置面積2.5公頃，合格產量8,160公斤                                                  | 100.00%      | 754                | 299   | 455    |    |
| 86 | 農業生產及生物多樣性 | 茶園灌溉設施補助          | 農業局        | 補助本市茶農購置灌溉、蓄水設備，減少缺水問題                                                                                        | 已補助本市茶農設置水井1口、灌溉設備3件。                                                     | 33.30%       | 3,500              | -     | 3,500  |    |
| 87 | 農業生產及生物多樣性 | 強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫 | 農業局        | 1. 為提升稻種品質與純度，辦理水稻原種與原種田田間與室內檢查，及採種田全面室內檢查，由源頭提供高純度稻種，以利落實品種標示及品牌經營。<br>2. 為因應氣候變遷，穩定國內稻種供需，政府補助稻種冷藏設備，建立庫存稻種 | 1. 原種田設置面積2.5公頃，合格產量8,160公斤。<br>2. 採種田設置面積133公頃，合格率，合格產量233,939公斤。        | 33.30%       | 7,540              | 2,990 | 4,350  | ●  |

| 項次 | 領域         | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                              | 113年執行成果                                                                                                                                   | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |        |        | 備註 |
|----|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|----|
|    |            |             |            |                                                                                             |                                                                                                                                            |              | 總經費                | 中央補助   | 地方自籌   |    |
|    |            |             |            | 3. 按農糧署建立全國性水稻良種三級繁殖制度、管理及推行計畫辦理。                                                           |                                                                                                                                            |              |                    |        |        |    |
| 88 | 農業生產及生物多樣性 | 水稻種植補助計畫    | 農業局        | 為鼓勵農民生產高品質之優質好米，提昇國產米品質及競爭力；另為解決農民生產成本過高，農民收益低下等問題，故補貼農民種稻相關費用，以期降低生產成本，增加收益，確保本市優質農業之永續經營。 | 113年本計畫補助約9,900公頃稻作，降低稻農生產成本，穩定糧食供應。                                                                                                       | 33.30%       | 33,000             | -      | 33,000 | ●  |
| 89 | 農業生產及生物多樣性 | 農產業保險業務計畫   | 農業局        | 持續補助農民保費                                                                                    | 1. 113年農業部公告本市農作物保險品項:水稻、高粱、西瓜、芒果、梨、農業設施及養蜂等7項保單。<br>2. 113年農作物保險保費中央款（水稻基本型全款及其他費用補助50%）共補助1,796萬9,520元，本府款（除水稻基本型外補助40%）共計配合補助146萬2,221元 | 33.30%       | 19,432             | 17,970 | 1,462  | ●  |

| 項次 | 領域            | 推動措施/<br>計畫                             | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                          | 113年執行成果                                          | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|----|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|    |               |                                         |            |                                                         |                                                   |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
| 90 | 農業生態<br>產物多樣性 | 112年度竹圍暨永安漁港港區綠美化養護工程                   | 農業局        | 竹圍及永安漁港港區既有植栽養護及修剪                                      | 竹圍及永安漁港港區既有植栽養護及修剪                                | 100.00%      | 4,171              | -    | 4,171  | ●  |
| 91 | 農業生態<br>產物多樣性 | 113年度竹圍暨永安漁港電力、給水、衛生設備維護工作              | 農業局        | 竹圍暨永安漁港電力、給水、衛生設備維護                                     | 竹圍暨永安漁港電力、給水、衛生設備維護                               | 100.00%      | 1,859              | -    | 18,594 | ●  |
| 92 | 農業生態<br>產物多樣性 | 114年原住民族部落大學基<br>本型課程開設「咖啡與茶創<br>業概論」課程 | 原住民族行政局    | 運用現代技術發展部落產業，培養以自立為目標的<br>跨域人才。                         | 無                                                 | 0.00%        | 62                 | -    | 62     | ●  |
| 93 | 健康            | 登革熱孳生源清除計畫                              | 衛生局        | 落實清除孳生源，使社區積水容器減量，降低登革熱傳播風險，並給予社區民眾登革熱衛教宣導，培養正確防治觀念，期望達 | 每年度於本市各里別進行孳生源巡查及清除作業，落實社區容器減量，降低病媒蚊孳生，從源頭阻斷疫情傳播。 | 33.30%       | -                  | -    | -      |    |

| 項次 | 領域 | 推動措施/<br>計畫      | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                           | 113年執行成果                                                                           | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |        |        | 備註 |
|----|----|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|----|
|    |    |                  |            |                                                                                                                          |                                                                                    |              | 總經費                | 中央補助   | 地方自籌   |    |
|    |    |                  |            | 成社區次波感染零疫情之目標。                                                                                                           |                                                                                    |              |                    |        |        |    |
| 94 | 健康 | 班班有冷氣            | 教育局        | 為提供學生舒適學習環境，教育部補助各公立國民中學及國民小學於普通教室及專科教室裝設冷氣。                                                                             | 為提供學生舒適學習環境，教育部補助各公立國民中學及國民小學以教學空間新設或汰換達年限冷氣為優先，其他辦公空間次之，113年已裝設641台（含其他空間106台）。   | 33.30%       | 47,830             | 47,760 | 70     |    |
| 95 | 健康 | 校舍防水隔熱工程計畫       | 教育局        | 完成學校校舍防水隔熱功能，以增進室內學習環境及延長建物使用年限，減少50%災害發生                                                                                | 完成學校校舍防水隔熱功能，以增進室內學習環境及延長建物使用年限，減少50%災害發生。<br>113年完成35校的防水隔熱工程計畫。                  | 60.00%       | 53,079             | 12,459 | 40,620 |    |
| 96 | 健康 | 高氣溫戶外作業熱危害專案檢查計畫 | 勞動局        | 提升事業單位熱危害預防意識並督促其落實改善，強化戶外作業勞工安全健康及提供安全衛生之工作環境，本年度規劃辦理相關熱危害防範措施業務預防戶外作業勞工於高氣溫環境引起之熱疾病，並於辦理相關業務時加強宣導及輔導，提高戶外相關作業人員之熱危害預防認 | 113年度熱危害計畫執行期間檢查及宣導量共計364場次，其中開立違規事項總計135項，罰緩處分計1場次，所有違反法條事項皆函送事業單位檢查結果通知書辦理限期改善在案 | 39.60%       | -                  | -      | -      |    |

| 項次  | 領域 | 推動措施/<br>計畫        | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                          | 113年執行成果                                                     | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|-----|----|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|     |    |                    |            |                                                                                         |                                                              |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|     |    |                    |            | 知，保護從事戶外作業勞工的健康。                                                                        |                                                              |              |                    |      |        |    |
| 97  | 健康 | 桃園市空氣品質綜合管理計畫      | 環保局        | 透過執行113-116年桃園市空氣污染防治計畫，針對空氣污染物執行源頭減量及科技化治理的管制策略，提升本市空氣品質，使本市116年AQI>100（空品不良比例）小於3.0%  | 113年AQI>100比率目標為：3.9%，113年實際AQI>100比率為：3.2%                  | 33.30%       | 11,230             | -    | 11,230 |    |
| 98  | 健康 | 社區防疫網絡計畫           | 衛生局        | 藉由登革熱防治衛教宣導，提醒民眾加強就醫警覺，並認識社區可能的孳生源，定期進行孳生源巡查及清除作業，藉由擴大社區動員，達到容器減量，落實「巡、倒、清、刷」，提升民眾防治知能。 | 每年度於本市各行政區至少辦理4場登革熱防治衛教宣導活動，邀請防疫人員、區公所、鄰里長、社區環保志工及一般民眾等共同參與。 | 33.30%       | 93                 | 74   | 19     |    |
| 99  | 健康 | 將氣候變遷知識納入12年國教課程規劃 | 教育局        | 針對本市歷史極端事件與未來氣候變遷衝擊，說明高溫、淹水、旱災等造成本市衝擊與影響，納入12年國教課程規劃。                                   | 針對本市歷史極端事件與未來氣候變遷衝擊，說明高溫、淹水、旱災等造成本市衝擊與影響，納入12年國教課程規劃。        | 100.00%      | -                  | -    | -      |    |
| 100 | 健康 | 辦理環境消毒、病媒蚊防治噴藥工作   | 環保局        | 進行本市病媒蚊蟲防治，委託病媒防治業進行桃園市戶外公共區域環境噴藥作業，預期能降低蚊蟲滋                                            | 1. 113年桃園市環境病媒蚊蟲防治上、下半年506里執行共2次。                            | 33.30%       | 17,443             | -    | 15,832 |    |

| 項次  | 領域 | 推動措施/<br>計畫        | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                   | 113年執行成果                                                                                                                                                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |       | 備<br>註 |
|-----|----|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|-------|--------|
|     |    |                    |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌  |        |
|     |    |                    |            | 擾、病媒蚊孳生問題及提升民眾生活品質。                                                                                                                                              | 2. 校園環境噴藥共計506所。                                                                                                                                                                     |              |                    |      |       |        |
| 101 | 健康 | 職業安全衛生在職教育訓練暨政令宣導會 | 勞動局        | 為協助勞工增進職業安全衛生相關專業知識，並能取得相關證照、教育訓練及在職教育訓練證明，以宣導會提升勞工對於工作環境安全衛生的危害意識，進而防止職業災害的發生，並保障勞工生命安全與健康。                                                                     | 113年度辦理14場營造業職業安全衛生宣導會，實際參與人數為271人，參與事業單位數為246家。                                                                                                                                     | 100.00%      | 1,341              | -    | 1,341 | ●      |
| 102 | 健康 | 營造3D安全網計畫          | 勞動局        | 為使安全衛生相關知識及觀念從產業扎根，增進產業形象，降低職災發生率，以"集結區域工程"為概念，並促進各營造廠商組成安全網，共同編織不危險（Dangerless）、慎重（Discretion）及有責任（Duty）的安全網絡，有效運用行政資源協助3D安全網成員都能秉持互助、互望、互聯之理念，共同推動及促進營造安全文化提升。 | 1. 建立青埔特區營造3D安全網社群，（37個工地，共計29家事業單位）。<br>2. 辦理「營造3D安全網」成立大會，1場。<br>3. 3D安全網區域聯防，9場次（計38家次事業廠商參與）。<br>4. 高階主管座談會，5場次（計38家次事業廠商參與）。<br>5. 臺灣職安卡，1場次。<br>6. 標準作業觀摩，1場。<br>7. 職安體驗活動，1場。 | 100.00%      | -                  | -    | -     | ●      |

| 項次          | 領域   | 推動措施/<br>計畫                          | 主/協<br>辦機關      | 本期（113-115年）目標                                                                                                                               | 113年執行成果                                                                                | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |        |        | 備註 |
|-------------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------|----|
|             |      |                                      |                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 總經費                | 中央補助   | 地方自籌   |    |
| 103         | 健康   | 本府安全<br>伙伴計畫                         | 勞動局             | 與本府工程主辦機關簽訂安全伙伴計畫合作辦理：工地聯合稽查輔導提升安全工作環境、營造業職業安全衛生教育訓練、工地觀摩、高階主管座談會、勞工健康照護及服務宣導活動等，雙方共同為提升本市營造業安全衛生管理水準、促進施工過程安全順利、推動災害預防（減災）工作及提供勞工友善工作環境為目標。 | 1. 住宅發展處：5場工地現場聯合督導會議<br>2. 新建工程處：6場工地現場督導<br>3. 養護工程處：29場督導<br>4. 航空城工程處：20場工地現場聯合督導會議 | 100.00%      | -                  | -      | -      | ●  |
| 104         | 健康   | 推展原住<br>民族長期<br>照顧-文化<br>健康站實<br>施計畫 | 原住<br>民族行政<br>局 | 1. 確保原住民族長者獲得符合在地文化的照顧服務，延緩失能、減少臥床時間，並降低家庭的醫療和長照負擔。<br>2. 復興區設立14處文化健康站，1里1站，年度服務人次達58,000人次。                                                | 服務5萬8,052人次、健康促進議題課程共辦理2,745場次，計3萬7,661人次參與。                                            | 33.30%       | 35,433             | 30,717 | 4,716  | ●  |
| <b>能力建構</b> |      |                                      |                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |                    |        |        |    |
| 105         | 能力建構 | 智慧防災<br>水情系統                         | 水務局             | 以水情防災物聯網之概念整合多元立體水情資訊，包含：氣象署降雨預報、雨量感測資訊、路面、區                                                                                                 | 113年度防災社區關懷碼已完成3處：蘆竹區長興里、八德區瑞德區、平鎮區東安里                                                  | 33.30%       | 15,380             | -      | 15,380 |    |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫  | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                      | 113年執行成果                                                                               | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|-----|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|     |      |              |            |                                                                                                     |                                                                                        |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
|     |      |              |            | 域排水、下水道水位感測資訊、影像判釋資訊等並積極發展人工智慧淹水推估資料，提供空中、地面及地下，全面之內、外水第一手水情大數據。                                    | 「易淹水熱點清淤巡查列管功能」以蘆竹區為示範場域，113年8月蘆竹區開始導入巡查列管機制後，重點巡清地點巡查率100%，已有效解決淤積導致積淹水發生，大幅降低淹水災害風險。 |              |                    |       |        |    |
| 106 | 能力建構 | 智慧地下水管理      | 水務局        | 預計113年年底掌握90%以上本市用水大戶抽水資訊（地下水水權年核發量大於10萬立方公尺以上之用戶），114年掌握100%。                                      | 截至113年年底，已掌握約95%本市大用水戶抽水量資訊。                                                           | 33.30%       | 13,500             | 8,500 | 5,000  |    |
| 107 | 能力建構 | 水患自主防災社區推動計畫 | 水務局        | 透過輔導社區規劃並執行的防災應變作為，提升整體自主防災應變能力，以減輕水患對社區居民生活之衝擊，透過每年定期進行的教育訓練及演練，使防汛組織分工更能貼近社區實際需求，於災害來臨之前，能夠加強防災準備 | 113年度已成立35處水患自主防災社區                                                                    | 100.00%      | 14,300             | 624   | 13,676 |    |
| 108 | 能力建構 | 土石流防災教育訓練及宣導 | 水務局        | 輔導自主防災社區精進土石流及大規模崩塌災害防救專業職能，強化保全對象自主防災能力，有效提                                                        | 113年度已完成6場實作演練及4場兵棋推演。                                                                 | 100.00%      | -                  | -     | -      |    |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫        | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                  | 113年執行成果                                                                                                                                                                                    | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |       | 備註 |
|-----|------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|----|
|     |      |                    |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌  |    |
|     |      |                    |            | 升民眾避難、離災之觀念。                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |              |                    |       |       |    |
| 109 | 能力建構 | 提升防救災應變能力，推動災害防救工作 | 消防局        | 以「大規模災害整備」、「跨域支援合作」及「政府持續運作」為3大核心，持續精進運作，以大規模災害整備為方向推動各項工作，以強化面對大規模災害的能力                                                                                                        | 113年完成辦理6項主工作項目、37項子工作項目。                                                                                                                                                                   | 33.30%       | 10,242             | 8,603 | 1,639 |    |
| 110 | 能力建構 | 深化社區營造對於本市水資源議題之理解 | 文化局        | 桃園市政府文化局每年推動社區營造補助計畫，以鼓勵本市團體組織及個人推動社區營造，擴大公民參與公共事務，提升社區凝聚力與在地認同。113年補助桃園市楊梅區秀才休閒農業發展協會、桃園市平鎮區水頭伯公福德祠發展協會、中壢區個人黃馨葱等3案利用推動小楊梅溪人文田野調查、老街溪導覽解說員培訓、老街溪淨化培力活動等溪流守護行動，促進在地民眾認識水資源生活環境。 | 桃園市楊梅區秀才休閒農業發展協會<br>計畫名稱：青年覺起溪流探索趣-小楊梅溪人文田野調查計畫<br>執行期程：113年5月22日至11月22日<br>計畫內容：小楊梅溪是老坑溪水環境巡守隊預計要認養的河流，邀請在地青壯年與老坑溪環境水巡守隊隊員（大部分為65歲左右）共同參與小楊梅溪的人文田野調查活動，藉由此活動使兩個世代用不同的觀點和角度去探索與調查小楊梅溪的人文資料， | 100.00%      | 300                | -     | 300   |    |

| 項次 | 領域 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                               | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|----|-------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |    |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |             |            |                | 並且繪製出小楊梅溪人文地圖。<br>執行成果：<br>1. 「看見楊梅與小楊梅溪」工作坊，27人參與。<br>2. 「田野調查技能+1」工作坊，28人參與。<br>3. 「田野調查實戰」工作坊，26人參與。<br>4. 「老坑溪巡禮」工作坊，21人參與。<br>5. 「我們眼中的小楊梅溪」工作坊，26人參與。<br>6. 「世代共融小楊梅溪」成果發表，80人參與。<br>以上活動合計208人參與。<br>桃園市平鎮區水頭伯公福德祠發展協會<br>計畫名稱：導覽解說員培訓<br>執行期程：113年5月10日至11月22日 |              |                    |      |      |    |

| 項次 | 領域 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|----|-------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |    |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |             |            |                | 計畫內容：結合老街溪生態、歷史與周邊特色景點，培訓老街溪導覽解說員之口語表達及導覽解說技巧。<br>執行成果：<br>1. 活動啟動說明，60人參與。<br>2. 教育訓練（一）：口語表達，30人參與。<br>3. 教育訓練（二）：認識河川，30人參與。<br>4. 教育訓練（三）：導覽技巧，30人參與。<br>5. 教育訓練（四）：導覽實務演練，30人參與。<br>6. 成果發表，30人參與。<br>以上活動合計210人參與。<br>黃馨葱<br>計畫名稱：大家來淨化老街溪-經營健康綠生活<br>執行期程：113年5月10日至11月22日 |              |                    |      |      |    |

| 項次 | 領域 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|----|-------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |    |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |             |            |                | <p>計畫內容：以老街溪中壠區河段為計畫範圍，期培力更多友善溪流居住環境的市民夥伴，參與公民科學行動，培植生態監測的素養，實踐老街溪無論流經都市或鄉村，都能營造市民健康幸福的綠生活態度，朝向地球永續發展目標前進。</p> <p>執行成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 老街溪生態人文探索，20人參與。</li> <li>2. 老街溪願景工作坊（一）-環境感知調查，19人參與。</li> <li>3. 生態池探索（一）-植物，21人參與。</li> <li>4. 生態池探索（二）-水質，22人參與。</li> <li>5. 螃蟹調查探索，16人參與。</li> <li>6. 老街溪願景工作坊（二）-薪傳永續，22人參與。</li> </ol> <p>以上活動合計120人參與。</p> |              |                    |      |      |    |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫             | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                                                                                   | 113年執行成果                                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|-----|------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|     |      |                         |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
| 111 | 能力建構 | 環境及防災教育                 | 教育局        | 1. 推動學校永續發展與環境教育計畫：（1）透過本市永續發展與環境教育輔導團定期辦理環教人員研習課程、學生環教戶外教學活動及環教教案徵選與成果分享等活動並持續協助學校建置環教學習場域。（2）每年度辦理環境教育宣導、暑期育樂營及到校推廣活動。<br>2. 推動學校防災教育計畫：透過本市防災教育輔導團輔導各校因地制宜，舉辦教師防災研討會並督導學校辦理防災教育宣導活動，落實防災演練，提升教職員生防災知能與緊急應變能力。 | 1. 辦理環教人員研習課程、學生環教戶外教學活動及環教教案徵選與成果分享等活動計畫共21項。<br>2. 推動學校防災教育計畫共11項。 | 100.00%      | 14,822             | 3,108 | 11,714 |    |
| 112 | 能力建構 | 學校消防設備及檢修、建物公共安全檢查及申報改善 | 教育局        | 完成學校建築物合法使用與其構造及設備安全，減少50%災害發生                                                                                                                                                                                   | 完成學校建築物合法使用與其構造及設備安全，減少50%災害發生                                       | 60.00%       | 29,696             | -     | 29,696 |    |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫               | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                               | 113年執行成果                                                                                     | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |         |       | 備註 |
|-----|------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----|
|     |      |                           |            |                                              |                                                                                              |              | 總經費                | 中央補助    | 地方自籌  |    |
| 113 | 能力建構 | 配合教育部辦理「高級中等以下學校防災校園建置計畫」 | 教育局        | 參與學校須整備校園防災設備用品、修正防災地圖及災害防救計畫、辦理防災講座及辦理防災演練。 | 配合教育部辦理「高級中等以下學校防災校園建置計畫」，113年度計補助30校，並完成訪視輔導。                                               | 100.00%      | 1,500              | 1,500   | -     |    |
| 114 | 能力建構 | 桃園市分區防災教育研討會實施計畫          | 教育局        | 辦理教師防災教育增能研習，邀請外聘專家宣導防災觀念，並請防災績優學校進行分享。      | 辦理分區「校園在地化防災教育教學模組撰寫實務工作坊」及教案分享，113年度共辦理4場次。                                                 | 100.00%      | 200                | -       | 200   |    |
| 115 | 能力建構 | 老舊危險建物及老舊學校更新計畫           | 教育局        | 改善老舊學校建物，透過整建（重建、補強）方式提升教育環境品質，提供安全之校舍及學習環境  | 已完成校舍興建並已啟用，提供師生優質教學環境。                                                                      | 100.00%      | 205,000            | 205,000 | -     |    |
| 116 | 能力建構 | 定期監測山坡地住宅社區               | 都市發展局      | 案係內政部99年發布「加強山坡地住宅安全維護執行要點」列管之舊社區，定期執行監測事宜。  | 113年4月9日~4月11日 會同專業技師前往勘查，並於113年5月7日府都建使字第1130125958號，將當年度山坡地住宅社區列管案件之安全檢查結果，依附件三填報內政部營建署彙整。 | 33.30%       | 1,200              | -       | 1,200 |    |
| 117 | 能力建構 | 規劃ESG課程                   | 勞動局        | 為協助企業認識永續經營及相關範疇，掌握全球經營趨勢並思考轉型策略，            | 113年開辦1班次ESG永續規劃師人才培訓課程，參                                                                    | 33.30%       | 749                | -       | 749   |    |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫             | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                     | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|-----|------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|     |      |                         |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
|     |      |                         |            | 進而降低企業經營的風險及衝擊，創造永續新契機。<br>長期目標為提升桃園總體產業發展形象，使公司治理思維與國際接軌。每年預計辦理1班次ESG永續規劃師課程，提供約30個訓練名額。                                                          | 訓人數30人，結訓人數27人。                                                                                                                                                                                         |              |                    |      |        |    |
| 118 | 能力建構 | 113年度桃園市水情防災資訊系統擴充及維護計畫 | 水務局        | 分析近年重複積淹水熱點，以及各熱區之中短期致災雨量，進一步整合NC DR發展之未來降雨預報分析服務，介接降雨預報網格圖，並套疊淹水熱區圖進行空間分析，取得未來1-2小時可能致災之淹水熱區，並發展淹水熱點預警機制，當預報數據達到預設的風險門檻時，系統即時發出淹水警報，通知相關單位採取應變措施。 | 「鄰里防災關懷網」運用智慧物聯技術，大幅縮短社區的應變撤離及準備的時間，真正改善了整個社區關懷協助機制。並以瑞德里、春日里、長興里及安東里的實地操作，總共76名里民參與，讓鄰里防災關懷網實際落地，社區志工和居民們積極參與防災演練活動，學習如何運用智慧物聯技術進行災害預防和應對。鄰里防災關懷網智慧平台可在工程措施改善前，有效降低社區脆弱度，提高防災韌性。而「易淹水熱點清淤巡查列管功能」以蘆竹區為示 | 100.00%      | 15,380             | -    | 15,380 | ●  |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫              | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                | 113年執行成果                                                                                                                                        | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|-----|------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|     |      |                          |            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|     |      |                          |            |                                                                                                                               | 範場域，蘆竹區重點巡清地點總共有70處，巡查率100%，112年與113年降雨量近似，70處重點巡清地點112年因淤積淹水13件，113年僅1件，降低淹水率76%，顯示透過易淹水熱點清淤巡查列管功能，已有效解決淤積導致積淹水發生，大幅降低淹水災害風險。                  |              |                    |      |      |    |
| 119 | 能力建構 | 112年度桃園市出流管制設施監控系統後續推動計畫 | 水務局        | <p>補足對出流管制設施維護管理、申報開工等要求以及建置出流設施監控設備等規定。</p> <p>藉由示範場域內出流管制設施導入IoT資訊設備，設施遠端監控得以發揮成效；未來可逐步將大桃園地區公、私有出流管制設施及滯洪池整合進防災監測物聯網內。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理山尾、菜公堂、觀音區草漯第六區、中路滯洪池，感器建置。</li> <li>2. 辦理出流管制監測管制系統維運擴充</li> <li>3. 辦理滯洪池與抽水機維運管理系統功能擴充</li> </ol> | 75.00%       | 2,500              |      |      | ●  |
| 120 | 能力建構 | 112年度桃園市易淹水地區水患自主        | 水務局        | 1.32處防災社區均透過防汛演練與教育訓練，在防災方面提升應變能量以及最新的氣候變遷資訊。                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清溝總動員共有140餘人參與，透過市長宣示，起到水患社區</li> </ol>                                                               | 100.00%      | 936                | 936  |      | ●  |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫                      | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                               | 113年執行成果                                                                                                     | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |      | 備註 |
|-----|------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|------|----|
|     |      |                                  |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌 |    |
|     |      | 防災社區<br>推動計畫<br>委託專業             |            | 2.透過清溝總動員以起到示範作用<br>3.透過企業座談會以讓企業能有參與社區防汛之榮譽感                                                                                                                | 與全桃園市示範作用。<br>2. 指揮官座談會共頒發111年度13處得獎社區，獎勵優秀社區，並持續鼓勵社區防汛精進。<br>3. 企業座談會邀請40餘處企業與NPO參與，透過企業分享防災經驗，讓企業與社區防汛一條心。 |              |                    |       |      |    |
| 121 | 能力建構 | 112年度<br>桃園市淹水點巡查與水利防災推廣計畫委託專業服務 | 水務局        | 由於全球氣候變遷效應影響，臺灣近年之颱洪事件日益嚴重，短延時強降雨事件頻繁，故需加強相關之非工程措施。在市府人力有限，加上本市幅員廣闊，且降雨事件在時間、空間分布無法準確預測情況下，為加強市府水情與災情蒐集、統一指揮防汛搶險業務等能力，以達減災及避災功效，將藉由本計畫將豪大雨來臨前、中、後完整通報及紀錄水情資訊 | 1. 已辦理4月10日及4月14日豪雨事件，巡查及開蓋報告書。<br>2. 提供氣象預報等相關資訊。<br>3. 辦理水災演練。<br>4. 辦理防汛青年營。                              | 100.00%      | 5,600              | 5,600 |      | ●  |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫                      | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                                     | 113年執行成果                                                                                                                                                                                     | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |        | 備註 |
|-----|------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|--------|----|
|     |      |                                  |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌   |    |
| 122 | 能力建構 | 112年度桃園市市管河川南區/北區水利天然災害緊急搶修（險）工程 | 水務局        | 近年氣候變遷影響下，極端降雨造成的洪峰流量提高且洪峰到達時間縮短，為有效辦理水利天然災害產生之緊急危害，本案工程辦理方式採開口契約                                                                                  | 1. 依據年度河川構造物檢查，如有破損立即改善<br>2. 颱風來臨時三級開設人員機具待命<br>3. 護岸改建工程                                                                                                                                   | 100.00%      | 40,000             |      | 40,000 | ●  |
| 123 | 能力建構 | 113年度桃園市下水道雲端智慧管理系統（GIS）功能擴充及維護  | 水務局        | 藉由使用中之下水道業務管理與地理資訊管理系統，充分掌握下水道系統的最新狀況，以有效進行維護及修繕等經常性之工作，需持續針對轄區內下水道圖資進行檢核與建檔工作，以整合全市之圖資及有效處理複雜龐大之資料，確保資訊完整性及正確性，並透過既有已開發各項業務功能之維護與擴充精進，進而減少人力成本支出。 | 1. 累計污水下水道圖資數化成果包含：管線長度448公里、人孔11,220座、用戶接管數達179,665戶；雨水下水道圖資數化成果包含：管線長度499公里、人孔11,716座。<br>2. 雨污水下水道各項雨污水下水道業務推動線上化，累計所達成相關效益包含：在建工程管控案件共計污水112案及雨水204案、巡檢及民眾報修案件已完成1,486件、所有下水道設施生命週期維護資訊查 | 60.00%       | 3,750              |      | 3,750  | ●  |

| 項次 | 領域 | 推動措施/<br>計畫 | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標 | 113年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |      |      | 備註 |
|----|----|-------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|----|
|    |    |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 總經費                | 中央補助 | 地方自籌 |    |
|    |    |             |            |                | <p>詢、單月份巡檢人孔數超過2500座、巡檢與搶修廠商全數線上化紀錄、纜線業者10家共計附掛超過500公里（含側溝）、橫向介接下水道監測與市府圖資中心相關資訊。</p> <p>3. 國土署已將各地方政府雨污水下水道資料介接至國土署所屬之GIS雲平台執行情形，納為地方政府污水年度評鑑重要評分重點項目。</p> <p>4. 配合2050減碳政策，本系統相較傳統巡檢，透過資料完整數位化及回報系統線上化功能，進而達成減碳成效，以數位化而廢除巡檢報表、往返報告與公文、現場抽查交通碳排（每月節省2000張A4紙張x0.018kgCO2e、交通往返2</p> |              |                    |      |      |    |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫                     | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                                       | 113年執行成果                                                                                                        | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |        | 備註 |
|-----|------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|----|
|     |      |                                 |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                 |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌   |    |
|     |      |                                 |            |                                                                                                                                      | 00kmx0.208kgCO <sub>2</sub> e)，每年至少可節省931kgCO <sub>2</sub> e                                                    |              |                    |       |        |    |
| 124 | 能力建構 | 113年度桃園市易淹水地區水患自主防災社區推動計畫委託專業服務 | 水務局        | 1. 透過闖關園遊會吸引一般民眾參與防災<br>2. 透過自主防災成果交流會讓後進社區體驗社區評鑑臨場感<br>3. 協助業務單位與韓國防災學術單位簽訂合作MOU                                                    | 1. 園遊會吸引超過600人，並有防汛小尖兵參與<br>2. 參與自主防災成果交流會之社區在113年度社區評鑑中全數獲獎<br>3. 與延世大學都市計畫與工程學系簽訂合作MOU，並於APRU研討會發表英語論文，宣傳防災社區 | 100.00%      | 13,500             | 624   | 12,876 | ●  |
| 125 | 能力建構 | 113年度桃園市淹水點巡查與水利防災推廣計畫委託專業服務    | 水務局        | 由於全球氣候變遷效應影響，臺灣近年之颱洪事件日益嚴重，短延時強降雨事件頻繁，故需加強相關之非工程措施。在市府人力有限，加上本市幅員廣闊，且降雨事件在時間、空間分布無法準確預測情況下，為加強市府水情與災情蒐集、統一指揮防汛搶險業務等能力，以達減災及避災功效，將藉由本 | 1. 提供專業氣象資訊<br>2. 淹水現地應變支援<br>3. 辦理水災災害防救演習                                                                     | 100.00%      | 6,000              | 6,000 |        | ●  |

| 項次  | 領域   | 推動措施/<br>計畫                    | 主/協<br>辦機關 | 本期（113-115年）目標                                                                                                  | 113年執行成果                                                                                           | 本期計畫<br>累計進度 | 113年經費執行情形<br>（千元） |       |      | 備註 |
|-----|------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|------|----|
|     |      |                                |            |                                                                                                                 |                                                                                                    |              | 總經費                | 中央補助  | 地方自籌 |    |
|     |      |                                |            | 計畫將豪大雨來臨前、中、後完整通報及紀錄水情資訊。                                                                                       |                                                                                                    |              |                    |       |      |    |
| 126 | 能力建構 | 112年度桃園市土石流暨大規模崩塌災害防災演習委託專業服務案 | 水務局        | 透過演習驗證桃園市政府對於土石流及大規模崩塌災害的緊急動員及應變能力，以及相關災害應變體系、決策流程、應變計畫之可行性、緊急動員效率及救災能量，並持續依實際執行需要調整土石流及大規模崩塌災害防救業務計畫及地區災害防救計畫。 | 土石流及大規模崩塌災害之災前整備、災中應變及災後復原措施能力。                                                                    | 100.00%      | 2,700              | 2,376 | 324  | ●  |
| 127 | 能力建構 | 113年度大漢溪山豬湖周邊濕地環境教育推廣委託專業服務    | 水務局        | 透過濕地生態調節水量，讓雨水能夠自然滲透與滯留，減少暴雨期間的積水與洪水衝擊。同時，透過水生植物與自然地貌的調整，減少土壤沖刷與泥沙流失，維護水域環境的穩定。                                 | 濕地在水災管理上能夠吸收與滯留洪水，降低洪峰強度，預防周邊地區淹水。同時，濕地如同天然過濾器，有效改善水質，減少水災帶來的污染問題，並提供多樣化的生態棲息地，幫助水災後的環境恢復，維持生物多樣性。 | 100.00%      | 6,900              |       |      | ●  |

註1：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註2：「113年經費執行情形」，請各別填寫113年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。