

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
關鍵領域										
1	維生基礎 設施	I1.1.1市區道路、車行地下道、橋梁等維護應變作為	新工處	1. 道路維護改善使用再生瀝青混凝土需每年預估達4萬公噸，可去化刨除料每年預估達1萬3,000公噸。 2. 多孔隙瀝青混凝土鋪面每年預估達1萬3,400m ² 。	再生瀝青使用量7萬7,867.79公噸，多孔隙鋪面鋪設1萬7,281m ² ，227座橋梁檢測。	100%	28,000	-	28,000	
2	維生基礎 設施	I1.1.2山區道路改善及維護工程、本市列管山區道路定期巡勘工作	大地處	1. 山區路面每年銑鋪更新3萬5,000m ² 。 2. 山區道路每年刨除料回收再利用264.5噸。	113年依巡視結果進行路面銑鋪更新3萬5,000m ² ，以提升路況品質與排水功能；刨除料回收再利用共計264.5噸，提升工程循環效益並降低資源浪費。	100%	76,224	-	76,224	
3	維生基礎 設施	I1.1.3防洪排水設施延壽工作	水利處	3. 113年7個集水區施工中，預計113年底前剩餘2個集水區公告上網。 4. 115年完成20台抽水機組更新作業。 5. 定期防洪疏濬辦理14條河道勘測工作。	1. 完成7個集水區 2. 完成大直站2部抽水機、撈污機更新、成功站2部發電機組及附屬設備更新及陽光站撈污機組更新。	33.3%	371,565	-	371,564	1.百齡橋至承德橋及錫口碼頭至麥帥二橋河道疏濬（114年）2.南湖大橋

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
										段河道疏濬（115年）
4	維生基礎設施	I1.1.4系統性推動多元排水改善工程	水利處	1. 88座抽水站、427部抽水機組、61座沉砂池、4座調洪池、111公里的堤防、36座疏散門、1,158座閘（閘）門及3座防洪陸閘檢查及評估。 2. 抽水站新擴建工程 (1) 中山抽水站提升26.8CMS之抽水量。 (2) 大龍抽水站提升16CMS之抽水量。 (3) 新設百齡抽水站並提供62CMS的抽水量。 3. 滯洪池部分，新建士林官邸滯洪池，滯洪量達1萬1,000m³。 4. 臺北市降雨容受力長期目標提升至降雨強度88.8mm/h。	1. 中山抽水站已於113年10月21日完成設計，可提升26.8CMS之抽水量、大龍抽水站於113年5月16日開工，可提升16CMS之抽水量及百齡抽水站於113年10月23日完成設計，可提供62CMS的抽水量。 2. 於士林官邸北側綠地新設滯洪池，113年3月14日開工，預計115年完工，滯洪池以88.8mm/h模擬集水區面積23.73公頃，周邊冒水量體作為設計考量，設計以1萬1,000立方公尺作為滯洪量體，滯洪	33.3%	136,911	-	136,911	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					池將分為上、下池，上池採綠地滯洪空間配置。 3. 「敦化北路貯留設施新建工程規劃設計工作」已完成工作計畫，並完成送細部規劃及基本設計第1次審查作業，逐步提升各集水區降雨容受力。					
5	維生基礎設施	I1.1.5 運用大數據精進設施、設備操作	水利處	1. 全市已完成88座抽水站自動化監控系統。 2. (1) 新增18站雨水下水道水位監測站。 (2) 更新105站雨水下水道水位監測站設備。 (3) CCTV影像站新增21支、科技執法新增4支。	1. 維護本處防汛相關設備（主控中心、異地備援中心水情系統、河川壓力箱涵站、雨量站、河川水位站、下水道水位站、無線電微波中繼站、CCTV影像站、疏散門站、路面淹水感測站、里辦公處水位顯示站、警報站）正常運作。113年度4月	100%	39,766,104	0	39,766,104	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					至10月為止，共8次可分析4次有效依程式啟動模式，皆有自動調整水位起抽之參數，並有效快速應對前池水位上升之抽水機制。 2. 建置18站雨水下水道水位監測站。 3. CCTV影像站新增21支、科技執法新增4支。					
86	維生基礎設施	I1.1.6污水處理廠站設備優化	衛工處	本市迪化、內湖及代為營運新北市八里等三座污水處理廠均穩定營運，各廠每日平均處理污水量分別約達42萬噸、20萬噸、120萬噸以上。	本市迪化、內湖及代為營運新北市八里等三座污水處理廠均穩定營運，113年度三廠總污水處理量實際值為6億9,756萬5,044噸。	100%	228,000	0	228,000	
7	維生基礎設施	I1.1.7健全地下管線圖資	工務局（道管中心）	1. 提供即時施工資訊供查詢。 2. 搶修作業縮短恢復期程。	管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。	100%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
8	維生基礎 設施	I1.1.8既有管線設施巡檢維護	產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司	產業局：督導瓦斯公司確實執行。 各瓦斯公司既有管線設施巡查。 台電公司：維持供電品質。 中油公司：智慧型通管器檢測7條。	1. 完成既有管線巡查。 2. 智慧型通管器檢測已完成6條（111年前完成）	86%	3,382,644	-	-	自提經費
9	維生基礎 設施	I1.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫	產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣	1. 產業局：辦理災害預防作為作業，督導瓦斯公司建立32供氣區塊。 2. 各瓦斯公司：每2年重新編訂「公用氣體災害防救業務計畫」。 3. 各瓦斯公司：每年配合參與臺北市公用天然氣事業聯合演習。	欣湖公司災害防救業務計畫最新修訂版為112年4月6日修訂完成，每年依計畫進行不定期演練，以加強員工緊急應變功能。	100%	3,060	-	-	自提經費
10	維生基礎 設施	I1.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫	產業局/台電公司	台電公司：訂定「輸電線路災害防救業務計畫」。	1. 113年10月17日修訂完成。 2. 113年11月7日進行年度演練完成。	100%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
11	維生基礎 設施	I1.1.11油料管 線災害防救 應變機制	產業局/ 中油公司	1. 巡管查報系統：中油 公司臺北地區油料管 線共5條，5條巡管 系統已建置完成。 2. 緊急應變演練：每年 緊急應變演練每場次 平均30人參演。	1. 5條巡管系統已建 置完成，並定期 巡管。 2. 於113年3月25日 辦理緊急應變演 練，提升相關人 員的應變能力與 協作默契，強化 實務演練經驗。	100%	1,180	-	-	自提經費
12	維生基礎 設施	I2.1.1智慧防 災	水利處	1. 提供水情資訊防災查 找服務。 2. 參展推廣應用程式。	提供水情資訊防災 查找服務，涵蓋氣 象資訊、即時監 測、CCTV影像、避 難資訊、好站連結 等資訊，並結合通 訊軟體 LINE，以行 動端方式提供便捷 之水情資訊，以查 詢即時資訊、訂閱 防災訊息、推播警 戒訊息等方式，提 供市民即時水情資 訊，並提早應變； 參加2024智慧城市 展臺北市政府願景 館展示進行推廣。	33.3%	1,890,000	0	1,890,000	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
13	維生基礎 設施	I2.1.2公 私 協 力 設 置 流 出 抑 制 設 施	水利處	私有基地開發保水量體 後續以逐年增加7,000m ³ 為目標、公共設施用地 基地保水後續以逐年增 加1,500m ³ 為目標。	公私部門基地設置 流出抑制設施設計 保水累積量及公共 設施用地開發設計 保水累積量共354萬 1,401.4立方公尺。	33.3%	-	-	-	
14	維生基礎 設施	I2.1.3推 動 民 眾 參 與 自 主 防 災	水利處	每年輔導3處社區成立自 主防災組織。	113年完成本市文山 區博嘉里、內湖區 週美里、內湖區碧 山里、信義區六合 里等4處水患自主防 災社區推動。	100%	4,328,000	120,000	4,208,000	補 助 部 會：經濟 部水利署 方 案 名 稱：水災 智慧防災 計畫
15	維生基礎 設施	I2.1.4土 石 流 潛 勢 溪 流 巡 勘 及 防 災 教 育 宣 導 委 託 專 業 服 務 案	大地處	1. 清疏21條溪流與50座 沉砂池。 2. 更新8幅土石流防災 地圖。 3. 辦理5場土石流防災 教育宣導說明會。 4. 辦理2場土石流防災 研習營。 5. 辦理4場土石流疏散 避難實地演練。	1. 清疏17條溪流與5 0座沉砂池。 2. 更新8幅土石流防 災地圖。 3. 辦理5場土石流防 災教育宣導說明 會。 4. 辦理2場土石流防 災研習營。 5. 辦理4場土石流疏 散避難實地演 練。	90%	4,528	-	4,528	
16	維生基礎 設施	I2.2.1臺 北 市 重 大 災 害 之	交通局 交工處	規劃本市28條緊急救援 路線。	規劃本市28條緊急 救援路線，提供各	100%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		緊急救援路線計畫			搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順暢，提供輸送動脈路線。					
17	維生基礎設施	I2.2.2交通號誌不斷電系統	交通局 交工處	本市427處重要路口裝設不斷電系統。	113年度設置427處不斷電系統，供電共計490次，總供電時間達3萬4,943分鐘，及時於市電斷電時供電使號誌維持正常運作，維持道路交通安全。	100%	15,777.42	-	15,777.42	
18	維生基礎設施	I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫	交通局 交工處	1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。 2. 減少緊急車輛旅行時間3%。	1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。 2. 減少緊急車輛旅行時間7%。	100%	178,688	-	178,688	本案緊急車輛優先號誌為「112-114年台北市導入智慧動態號誌控制策略計劃」計劃案與動態號誌共同建置，其經

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
										費為合併 計算之。
19	維生基礎 設施	I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車）	交通局 公運處 捷運公司	1. YouBike訂定臺北市公共自行車颱風災害緊急應變計畫。 2. 公車業者每年提報公司災害防救訓練工作計畫與演練。 3. 研擬增設邊坡活動等監測設備，以掘潛在問題。	1. 113年因應強烈颱風凱米（7月24-25日）、山陀兒（10月2-3日）及康芮（10月31日）來襲，依「臺北市公共自行車颱風災害緊急應變計畫」，進行站點營運暫停作業，未發生公共自行車災害事故。 2. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；113年辦理演練共計15	100%	135,000	-	135,000	因目前捷運公司運轉路線中，毗鄰新莊機廠的邊坡範圍最大，且該地形較易受到強降雨影響，造成邊坡滑動和崩落的風險，故預計於114至115年，在新莊機廠邊坡進行監測作業，俾利及早發現邊坡的異常情況，並採取適當的

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					場，宣導人次約5,300人。					補強措施以因應相關風險。
20	水資源	W1.1.1公園雨 撲滿回收雨 水再利用	公園處	1. 每年完成300 立方公尺雨水貯留設施。 2. 提升公園保水、滯洪空間。 3. 額外提供公園澆灌水源。	已完成507立方公尺雨水貯留設施。	100%	3,000	-	3,000	
21	水資源	W1.1.2妥善操作污水處理廠站設施/放流水部分回收再利用	衛工處	1. 本市迪化、內湖及代為營運新北市八里等三座污水處理廠均穩定營運，各廠每日平均處理污水量分別約達42萬噸、20萬噸、120萬噸以上，113年回收水取用量達422萬2,900噸。 2. 確保污水正常輸送至污水處理廠，並經妥善處理後排放。 3. 放流水部分回收再利用產製為回收水。	實際處理總量達6億9,756萬5,044噸、回收水取用總量達503萬4,653噸。	100%	390,000	-	390,000	
22	水資源	W1.1.3提升污水處理量與質	衛工處	1. 污水處理量能提升至97.5 萬噸/日。 2. 廢污水經三級處理比例提升至50%。	1. 民生水資源再生中心新建工程進度已完成9成以上。		662,947	-	662,947	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				3. 確保本市污水處理無虞、分散操作風險、優化處理水質及落實循環經濟，並接軌聯合國永續發展SDG6指標。	2. 濱江水資源再生中心新建工程於113年4月決標。 3. 內湖污水處理廠處理等級提升工程於113年4月決標					
23	水資源	W1.2.1府屬機關學校節約用水實施計畫	北水處	1. 自113年起依自治條例以前1年為基準減少1%以上。 2. 持續推動府屬機關學校節約用水並加強用水管理，透過節水成效評比活動，落實府屬機關學校常態節水。 3. 每年辦理節水教育訓練，透過水資源全流程循環利用介紹，推廣節水概念，同時輔導機關學校應用公共用水平台、智慧水管家系統查檢防漏，即時管控用水，節省水資源無效浪費。	113年整體用水量比112年基期用水量減少1.8%。	100%	-	-	-	
24	水資源	W2.1.1滾動檢討枯旱預警	翡管局	1. 以不缺水，供水滿足率100%為目標。	113年水庫供水滿足率達100%。	100%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		水位線及因應機制		2. 滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制。 3. 設置上中下游之水質監測網。 4. 運用放水設施維持庫容。						
25	水資源	W2.2.1自來水設施整備計畫	北水處	1. 本計畫第2階段執行期程為113年至118年，預定118年止，二場站整備率達整體計畫60%；幹管整備累計完成47.5KM，整備率達整體計畫63%。 2. 延長臺北自來水系統之設施生命週期，進而提升整體效能及營管效率，以達成整備計畫之穩定供水、管理優化、防災強化等三大目標。	113年完成直潭第4座清水池與快濾池檢修、進行木柵二場站配水池及松山加壓站配水池改善工程，共計場站整備當量54.3萬噸；同時完成青潭原水管、公館支線及承德路雙溪橋東側管線清洗檢視及檢修，和平東路1段Φ700mm內襯固化更生等，共計幹管整備7.84公里。	100%	1,347,000	-	1,347,000	
26	水資源	W2.2.2翡翠原水管工程計畫	北水處	1. 原水管引取翡翠水庫低濁度原水，取水量可達270萬CMD。 2. 113年通水，整體工程計畫進度預計達100%。	113年6月20日正式通水啟用，並於颱風期間共計取用翡翠水庫1,294萬公噸之低濁度原水。	100%	1,260,000	800,000	460,000	補助部會：經濟部水利署計畫名稱：翡翠原水管工

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				3. 高濁度期間可透過翡翠原水管引取翡翠水庫低濁度原水。						程計畫-「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設計畫」項下工程
27	水資源	W3.1.1供水管網改善及管理計畫	北水處	1. 降低漏水率，提升水資源利用： (1) 至114年漏水率降至10%。 (2) 至123 年漏水率降至7%。 2. 管線汰換與整理，提升供水韌性： (1) 112~114 年管線汰換330 公里。 (2) 114~123 年管線汰換1,300 公里。 3. 精進供水管網韌性與管理效能，提升鄰近地區供水支援能力。 4. 配合政府2050 淨零路徑推動，辦理環境永續發展管理減少碳排。	113年度共汰換老舊自來水管線133公里，漏水率降低至113年底之10.27%。	100%	1,040,000	-	1,040,000	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
28	水資源	W3.2.1翡翠水庫邊坡管理計畫	翡管局	1. 建置邊坡管理單元面積約7,000公頃。 2. 建置邊坡分級管理指標。	113年度擬定翡翠水庫邊坡風險分級指標，完成3,600公頃邊坡管理單元劃設。	51.4%	5,292	-	5,292	
29	水資源	W3.2.2集水區保育計畫	翡管局	1. 減緩水庫淤積，以年淤積率不超過0.18%為目標。 2. 聯合巡查遏止污染行為。 3. 利用衛星影像進行環境變異監測。	113年度淤積率為0.084%，另分別辦理露營區（8場次）、養鹿場（61場次）、永安格頭遊憩熱點（3場次）聯合巡查，並完成4次衛星影像及1次汛期前後UAV環境判釋。	100%	26,470	-	26,470	
30	土地利用	L1.1.1檢討國土計畫空間發展原則	都發局	相關研究案成果回饋至本市空間規劃上位政策。	1. 臺北市國土計畫審議會共計召開5場審議會（113年辦理3場）審議通過，於113年8月15日提請內政部審議本市國土功能分區書圖。 2. 內政部於113年11月12日召開內政部國土計畫審議委員會第32次會議，後續依委員	100%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					意見補充相關論述後續提審議。					
31	土地利用	L1.1.2辦理都市計畫通盤檢討作業	都發局	辦理本市通檢及非熱區個變時，將降溫城市計畫策略納入計畫書內敘明。	1. 全市都市計畫通盤檢討案將於114年啟動相關作業，後續將依相關規定研議訂定相關策略及指導原則。 2. 經查本府113年11月12日業公告實施『擬定「臺北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案』，全市都市計畫範圍皆可適用該計畫案內相關規定，故無須於個案變更案件納入降溫城市策略內容。	-	1,200	-	1,200	
32	土地利用	L1.2.1辦理開發基地體感降溫都市計畫專案	都發局	113年完成都市計畫專案法制化程序。	「擬定臺北市開發基地體感降溫專案細部計畫案」已於113年11月12日公告實施。	100%	1,320	-	1,320	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
33	土地利用	L1.2.2於都審通檢中納入降溫之概念	都發局	1. 114年完成先期規劃。 2. 115年完成都市計畫程序。	「臺北市都市計畫劃定都審地區通盤檢討」專業服務委託案中納入降溫之概念，於113年1月24日及113年3月20日共辦理2場專業團體溝通。	100%	2,000	-	2,000	
34	土地利用	L1.2.3修訂開發基地降溫計畫其他相關法令規章	建管處	114年完成法令修訂（臺北市新建建築物綠化實施規則）。	113年度修正內容： 1. 案例收集及資料彙整。 2. 專家學者訪談會議。 3. 修法內容及說明撰寫。 4. 送法務局審查，並依法務局意見修正。	80%	-	-	-	
35	土地利用	L1.2.4鋪設透水鋪面（人行道及公園廣場）	新工處 公園處	1. 新工處：每年預計完成透水鋪面2萬5,000平方公尺。 2. 公園處：每年預計完成透水鋪面1萬4,000平方公尺。	113年完成公有人行道鋪設透水鋪面約2萬5,561平方公尺及公園、廣場透水鋪面9,789平方公尺。	90.64%	211,802	-	211,802	公園處無獨立預算科目，由各公園工程專案預算間調整支應。

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
36	土地利用	L1.3.1場所指 示廣告燈具 升級申請書 表訂定	建管處	1. 113年完成修訂本市 各式廣告物申請書 表。 2. 廣告物設置燈具者皆 須採用發光二極體節 能燈具始得取得設置 許可。	完成修訂本市各式 廣告物申請書表。	100%	-	-	-	
37	土地利用	L1.3.2新建建 築能效規範 實施後，要 求市有、公 有及勸導私 有新建建築 物建築能效 達1 ⁺ 級	建管處	1. 113年2月1日起，要 求市有新建建築達能 效1 ⁺ 級。 2. 113年5月1日起，要 求公有新建建築達能 效1 ⁺ 級。 3. 113年7月1日起，勸 導私有新建建築達能 效1 ⁺ 級。	113年1月22日函請相 關單位配合辦理。	100%	-	-	-	
38	土地利用	L1.3.3既有建 築能耗揭露 及能效改善	建管處	115年度可達65案。	已完成6案。	9%	-	-	-	113年 度 目標達成 5案。
39	土地利用	L1.3.4訂定建 築能耗相關 法令	建管處	113年完成法規修訂（臺 北市建築物能源耗用管 制辦法）。	1. 依據臺北市淨零 排放管理自治條 例規定訂定修法 內容及說明。 2. 專家學者訪談會 議。	95%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					3. 提送氣候變遷因應推動會。 4. 送法務局審查，並依法務局意見修正。					
40	土地利用	L1.3.5新建建築物取得綠建築標章之減碳量	建管處	113年可減碳4.274萬噸。	113年減碳6.482萬噸。	100%	-	-	-	
41	土地利用	L1.3.6綠屋頂社區評估診斷補助案件	建管處	113年度可達10案。	已完成10案。	100%	10,830	-	10,830	
42	土地利用	L1.3.7既有建築物室內裝修符合使用綠建材比例	建管處	113年可達3,000件。	已完成3,901件。	100%	-	-	-	
43	土地利用	L1.3.8推動都更綠建築獎勵	更新處	1. 預計113年核定都市更新案件中申請綠建築獎勵之比率達90%。註：都市更新屬民間申請制難以概估實際可達成量，爰改以達成比率控管。 2. 113年3月1日起，於通案審查意見納入「更新後建築物取得建築能效達1 ⁺ 級」。	1. 113年核定都市更新案件中申請綠建築獎勵之比率達97.29%（申請綠建築36件／總核定37件）。 2. 如期於113年3月1日於通案審查意見中納入「更新後建築物取得建築能效達1 ⁺ 級」，	100%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					宣導申請綠建築獎勵及取得建築能效標示1 ⁺ 。					
44	土地利用	L1.4.1規範山坡地開發及建築管制	都發局 建管處	1. 修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」案，對於平均坡度超過30%土地新增造林保育措施，健全 2. 審查山坡地辦理建築執照。	1. 已於113年5月28日公告修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」。 2. 依臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定等相關規定辦理。	100%	-	-	-	
45	土地利用	L1.4.2強化山坡地安全管理及開發行為審查	大地處	1. 運用UAV輔助施工監督，預計完成60件次。 2. 推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。	1. 運用UAV進行施工案件管理，完成60件次，目標達成率100%；並透過空拍成果發現未依圖說施工案件並即時通報施工單位。 2. 透過坡地管理資料庫及AI預審功能建置等推動水	100%	5,540	-	5,540	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					土保持數位治理，強化山坡地安全管理。					
46	土地利用	L1.5.1於易積水區域設置調洪設施	水利處	藉由滯洪池分擔，確保排水設施達暴雨排水保護標準，提升整體排水系統容受度。	福林治水園區於113年3月14日開工，工期約25個月。	40.96%	120,000		120,000	
47	土地利用	L1.5.2降雨淹水模擬圖更新	水利處	已於112年完成圖資更新工作，112年12月15日簽奉市長同意後函送本府防災相關單位並同步更新於臺北市資料大平臺。	本案為每5年檢討圖資更新，並於112年完成更新，下次檢討時間為117年，故113年暫無更新目標。	-	-	-	-	
48	土地利用	L1.6.1落實都市計畫土地使用有關防洪排水及滯洪檢討	水利處	113年起例行性辦理「臺北市積水事件檢討改善規劃設計工作」，針對暴雨事件之積水點位進行局部檢討。	113年起例行性辦理「臺北市積水事件檢討改善規劃設計工作」，針對暴雨事件之玉成集水區既有改善方案施工順序規劃檢討。	100%	1,800	-	1,800	
49	土地利用	L1.6.2開發基地納入韌性設計（防洪基準線）	水利處	1. 已於112年5月31日簽奉市長核准，本府優先針對本市公共建築設施推動防洪基準線，並自113年規劃設計之公共建築設施開始實施。	建管處前於108年2月14日函請本處協助訂定建築基地防洪基準線，本處已於112年協助劃設全市防洪基準線，並	100%	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				2. 於112年6月9日 函復於113年1月 起 由 公 建管處劃設成果，並 請建管處納入建造執 照附表。						
50	土地利用	L1.6.3公私協 力增加基地 範圍保水量 體	水利處	提升本市強降雨情況下 之容受度。	113 年公共設施用地 開發設計保水量累 計值為301 萬9,634.6 立方公尺，公私部 門基地設置流出抑 制設施設計保水累 積量為52 萬1,766.8 立方公尺，總計354 萬1,401.4 立 方 公 尺。	100%	-	-	-	
51	土地利用	L1.6.4新建築 廣設貯留滲 透水池及地 下雨水貯集 層	建管處	為自主申請案件，爰僅 提供成果。 112年1萬9,402.41噸。	113年1萬2,562.17 噸。	100%	-	-	-	
52	土地利用	L1.7.1綠網成 蔭15年願景 計畫建構城 市綠廊	公園處	113年度預計完成： 1. 喬木種植400株，景 觀優化9,000平方公 尺。 2. 樹木維護型修剪3.2 萬株。 3. 樟白介殼蟲防治7,00 0株，荔枝椿象防治	1. 喬木種植622株， 景觀優化1萬4,96 9.79平方公尺。 2. 樹木維護型修剪4 萬2,775株。 3. 樟白介殼蟲防治 7,019株，荔枝椿	100%	169,563.050		169,563.050	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				6,000株，褐根病200株。 4. 道路綠美化工程25萬平方公尺。	象防治6,044株，褐根病219株。 4. 道路綠美化工程26萬2,726平方公尺。					
53	土地利用	L1.7.2社子島 防洪計畫	水利處	1. 新設3座抽水站。 2. 設置中央生態公園及長約2,000公尺河道與2座閘門。 3. 堤防： (1) 基隆河側將高保護設施由原公告堤線向內退縮80至130公尺，其間將填土成1：10至1：20間之緩坡空間，臺北市政府並配合都市計畫將此區域劃設為公園用地。 (2) 淡水河側亦將高保護設施由現況堤線向內退縮30公尺，其間將填土成1：8至1：10間之緩坡空間，並於腹地較寬處規劃適當之緩坡堤防，提供民眾親水及進行水域遊憩活動之空間。	配合社子島開發辦理	-	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
54	土地利用	L1.7.3碳匯經營管理	大地處	1. 林相改良年度目標值計7公頃。 2. 提升轄管場域遊憩景緻。	113年完成12公頃。 (累計完成33公頃)。	100%	5,740	-	5,740	
55	能源供給 及產業	IE1.1.1上市上櫃公司氣候變遷風險管理人員訓練	環保局	辦理一定規模以上上市上櫃公司之氣候變遷風險管理人員訓練，並向本府申報。	於113年12月16日公告「臺北市應辦理氣候變遷風險管理人員訓練之企業規模」，為實收資本額新臺幣10億元。	33%	-	-	-	
56	能源供給 及產業	IE2.1.1新興能源發展推動計畫	產業局	1. 113-116年各年度至少完成說明諮詢、勘查評估計至少10案次以上或協助總設置容量150瓩（或7處）以上之補助案受理案件。 2. 113-116年各年度辦理太陽光電宣導、座談會或成果說明等相關活動，鼓勵再生能源結合社區、帶動機關或民眾設置太陽光電發電設備至少2場次（合計總參與人數至少80人次以上）。	1. 113年已完成40案諮詢服務、其中8案現場勘查評估、4場太陽光電宣導、座談會或成果說明等相關活動，鼓勵再生能源結合社區、帶動機關或民眾設置太陽光電發電設備，總參與人數共計105人次。 2. 依「臺北市淨零排放管理自治條例」第41條訂定「臺北市氫能及	33%	2,000	-	2,000	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					其他新興能源發展推廣辦法」(草案)，並於113年12月16日函送法務局審議。					
57	能源供給 及產業	IE2.1.2用電大戶輔導諮詢及產業節能減碳諮詢輔導	產業局	1. 114年度預計納管契約容量5000KW 以上37戶電力用戶設置再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證，落實企業善盡社會責任之義務。 2. 每年度辦理產業節能課程4場次。	於113年9月12日預告「應設置再生能源發電設備、儲能設備或購買再生能源電力及憑證電力用戶應遵循事項」。	-	-	-	-	本法案於113年9月12日預告2個月，業於114年1月23日公告。
58	能源供給 及產業	IE3.1.1工商業節約能源及節能績優評獎計畫	產業局	1. 每年度配合環保局辦理臺北市節能減碳相關評獎，針對臺北市工商業分為工商產業甲組及工商產業乙組，透過「節能設備改善措施」、「節能減碳自主管理措施」及「節電成效」等面向，綜合評選出節能優良單位。	113年輔導380家工商服務業者，協助業者落實節約能源，並依據能源管理法第8條針對20類指定用戶進行稽查，共計查核3,118家，預估節電量9,571萬度、減碳量4萬7,375公噸，相當於122座大安森林公園吸碳量。	100%	14,270	-	14,270	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				2. 輔導企業及查核，評估節電量和減碳量。						
59	能源供給 及產業	IE3.1.2服務業 汰換節能設 備補助計畫	產業局	每年節省約1,000 萬度 電。	113年本計畫共補助 服務業汰換節能設 備353件案，節電約 逾5,565萬度、減碳 約27,547公噸，相當 71座大安森林公園 吸碳量。	100%	42,452	-	42,452	
60	能源供給 及產業	IE3.1.3扶植本 市綠色產業 發展	產業局	每年補助15家綠色產業 相關企業。	截至113年獎勵補助 共計18件綠色產業 相關申請案，補助 金額2,639萬餘元。	100%	26,390	-	26,390	
61	能源供給 及產業	IE3.1.4臺北市 住宅社區創 能儲能及節 能補助計畫	環保局	1. 辦理創儲能及節能說 明會，提升市民對淨 零排放認知及參與， 鼓勵本市住宅、社區 由節能減碳，轉型為 創儲能及節能之永續 能源運用。 2. 因應氣候變遷造成用 電需求量增加，透過 補助住宅社區建置創 能儲能設備，發展用 電自發自用，增加自 身對於災害斷電衝擊 之韌性。	113年共計補助11處 住宅、3處社區及18 處團體設置創儲節 能設備，1,701處住 宅黏貼玻璃隔熱 膜、236戶低收入戶 汰換節能冰箱、冷 氣，預估每年可節 電約158萬餘度，減 碳約780.5公噸。	100%	100,000,000	-	100,000,000	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
62	能源供給及產業	IE3.1.5臺北市節電成效管考及宣導計畫	環保局	1. 「淨零人才識能培訓課程」，每年目標培訓60人次。 2. 進行本市住宅及機關用電輔導，每年目標60場次。	1. 「淨零人才暨永續識能培訓課程」，總計124人參與，將永續能源理念深入社區住家。 2. 成立節能輔導團並辦理社區、機關及學校節能輔導作業，總計輔導96處單位。	100%	2,169.747	-	2,169.747	
63	農業生產及生物多樣性	AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫	動保處	將調查成果建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站，有利各單位擬定配套措施，亦利於一般民眾及學術單位免費利用，作為科普教育或學術研究參考。	調查鳥類、蝴蝶、兩棲類、爬蟲類、魚類及水生生物指標物種，共計230種，並已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。	100%	1,780	-	1,780	
64	農業生產及生物多樣性	AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測	水利處 公園處 動保處	1. 透過建構長期生態監測，分析棲地生態資源變化，作為棲地維護改善依據。	辦理社子島濕地、島頭濕地、社六濕地、磺港溪口、金瑞治水園區、大溝溪生態治水園區等6處棲地生態監測	100%	840	-	840	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				2. 利用量化分析資料 比對候鳥遷徙、淺 山動物對重要濕地 的實際應用。	及河濱公園10年1 次生態調查。					
					以生態監測量化進 行各生態系類群 （哺乳類、鳥類、 蝴蝶、蜻蜓、魚 類、爬蟲類、兩生 類）於陸域調查點 和水域調查點進行 兩季次生物調查， 提供後續整建維護 之生態效益。	100%	3,840	-	3,840	
					每年度水質監測結 果及生態資源調查 物種及數量。	100%	1215	225	990	補助部 會：內 政部國 家公園 署 方案名 稱：關 渡重要 濕地、 大漢、 新店重 要濕地 之規劃 、經營 管

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
										理、審 查及處 分作業 協議書
65	農業生 產及生 物多樣 性	AB1.1.3公 園及綠化工 程	公園處	公園綠地面積每年增 加1萬平方公尺。	增加公園綠地面積 達5萬2,019平方公 尺。	100%	49,315	-	49,315	
66	農業生 產及生 物多樣 性	AB1.1.4臺 北市生物多 樣性保育教 育及推廣計 畫	動保處	1. 113 年預計生物多 樣性教學推廣12 場 次。 2. 113 年預計推廣觸 及 超 過300位 學 童。	辦理13場生物多樣 性保育教育培訓工 作坊推廣觸及365 位學童。	100%	400	-	400	
67	農業生 產及生 物多樣 性	AB2.1.1發 展 食 農 共 生，推廣有 機友善耕作	產業局	辦理食農教育課程暨 農場小旅行、有機及 友善農業安全輔導推 廣說明會等活動，計 1,200人次以上參與。	辦理食農教育課程 暨農場小旅行、有 機及友善農業安全 輔導推廣說明會等 活動共計1,683人 次參與。	100%	1,700	-	1,700	
68	農業生 產及生 物多樣 性	AB2.1.2推 廣屋頂農園	產業局	每年辦理逾10場次之 綠屋頂相關講座，並 安排專業團隊駐點講 解，每年可吸引超過1 萬人次參觀，由理解 到實作，一步一步體 驗綠屋頂建置，由公	都市農業示範區共 完 成4處 綠 屋 頂 （ 面 積1,500m ² ） 並辦理33場次課程 服 務1萬7,850 人 次。	100%	2,300	-	2,300	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				而私推廣並深植屋頂綠化觀念。						
69	健康	H1.1.1完 善 臺北市各醫 院緊急災害 應變措施計 畫	衛生局	1. 醫院每年辦理1場 災害緊急醫療應變 教育訓練（配合趨 勢年度主題不 同）。 2. 查核本市36醫院緊 急災害應變措施計 畫書（包含停電、 停水、風/水災等計 畫）及演習成果。	1. 113年11月13日 辦理醫療機構 緊急災害應變 研討會。 2. 本市36家醫院 提報緊急災害 應變措施計畫 書，共辦理演 習46場次。	100%	710.4	-	710.4	
70		H1.2.1熱 浪 預警機制	環保局 公園處 勞動檢 查處 社會局 教育局 衛生局 市場處 水利處 衛工處 消防局	每年辦理熱浪預警機 制演習（1場次）。	113年6月7日 辦 理 熱浪預警機制演 習，市府因應高溫 通報10個局處啟動 相關因應措施。	100%	經費編列於能力建構領域「臺北市 推動因應氣候變遷行動計畫」項下			
71	健康	H1.2.2高 溫 關懷啟動計 畫	社會局	針對列冊獨居長者、 街友進行關懷服務， 年度目標達95%以 上。	113年共計啟動高 溫關懷9次，列冊 人數總計為1萬4,0 82人，關懷人數達	100%	本計畫關懷問安及宣導皆由社會局 社工人員執行，物資提供則結合民 間捐助，若不足由社會局民間捐款 支應，爰無專門編列預算。			

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					1萬3,380人，並提供便當、礦泉水及降溫用品（涼感衣、扇子）共計1萬9,675人次。					
72		H1.2.3市 集 食品安全宣 導	市場處	對市集自治會辦理攤販教育訓練及相關食安宣導，預計1年5場次，總計600人出席。	113年共辦理15場次GHP攤商（販）教育訓練，總計1,395人出席。	100%	2,600	-	2,600	
73		H1.2.4極 端 高溫調整戶 外教學及相 關宣導	教育局	1. 各校每年度進行校園預防宣導至少1場次，參與人數為12萬人以上。 2. 236校持續維護校園綠化設施。	1. 各校每年度都至少進行1場次校園預防宣導，參與人數逾14萬人。夏季熱浪來襲時，當下也會進行即時的宣導與應變。 2. 236校持續維護校園綠化設施。	100%	273,600	-	273,600	
74	健康	H1.2.5高 溫 啟動植栽澆 灌	公園處	接獲熱浪啟動後每次平均澆灌水量250噸（再生水約佔50%以上）、澆灌面積7萬平方公尺。	113年共接獲33次熱浪通知，平均澆灌水量278噸、澆灌面積7萬3,108平方公尺。	100%	2,500	-	2,500	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
75		H1.2.6高 溫 預 警 發 布 時，整備撈 除量能	水利處	接收「熱浪預警簡 訊」或「跨局處LINE 群組」通知後，即通 知淡水河、基隆河 「河面漂流物撈除工 作」承商留意河面狀 況，並整備撈除量 能。	113年度總共撈除 3,558.21公噸之垃 圾。	100%	12,000	-	12,000	
76		H1.2.7食 品 及食材之保 存,加 強 宣 導落實衛生 自主管理以 防止食物中 毒。	衛生局	6至9月至少稽查150家 次，輔導本市業者天 氣炎熱時應注意食品 及食材之保存，並落 實衛生自主管理以預 防食物中毒。	113年共稽查153家 次。	100%	本計畫納入例行性稽查作業，爰無 另編列經費。			
77		H1.2.8夏 季 戶外高氣溫 作業勞動檢 查	勞動檢 查處	1. 6至9月執行高氣溫 戶外作業宣導及勞 動檢查。 2. 主動向事業單位傳 送熱危害訊息。 3. 提供高氣溫戶外作 業熱危害預防行動 資訊網，以利查 詢。	1. 113年高氣溫熱 危害重大職災 人數為0人。 2. 113年6月 至9月 執行「高氣溫戶 外作業宣導及 勞動檢查」，共 計檢 查1,799場 次，專案重點 通知改善48項 次，移送罰鍰 處分5件次。	100%	32	-	32	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					3. 113年6月 至9月共50天（其中33天接獲熱浪警訊）氣象局發布氣候高溫悶熱資訊時，主動向本市勞動檢查處成立之職安LINE群發布熱危害訊息，請各工地加強巡視高架作業、戶外作業場所，提供有效降溫、留意勞工健康狀況等熱疾病預防措施，共計7萬7,500人次接收訊息。 4. 辦理宣導會13場次，計737人參與；「戶外作業熱危害預防措施觀摩」活動，計58人參與。					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
78	健康	H2.1.1因 應 高（低）溫 氣候環境相 關衛教宣導	衛生局	至少透過4種多元化宣 導管道進行高（低） 溫氣候之衛教宣導 （熱傷害、心血管疾 病及呼吸道疾病等） 宣導。	1. 心血管疾病： (1) 辦理5場糖尿病 與心血管的初 級預防（冷熱 傷害）教育訓 練課程進行衛 教宣導，共計4 60人次參與。 (2) 發佈5則低溫寒 害新聞稿。 2. 熱傷害：發布1 則新聞稿宣導 酷夏防暑3口 訣。 3. 呼吸道疾病： (1) 發布1則氣喘防 治新聞稿。 (2) 刊登5月至6月 龍山寺及國父 紀念館捷運燈 燈箱，宣導氣 喘暨過敏疾病 防治衛教內 容。 (3) 辦理4場氣喘暨 過敏疾病防治 衛教宣導課	100%	180	-	180	為強化 宣 導 「因應 高 （低） 溫氣候 環境相 關衛教 」資訊 效益， 本局113 年除透 過公益 及官方 管道 （如捷 運公益 燈箱、 新聞 稿）宣 導外， 增加錄 製podc ast進行 宣導， 及相關

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					程，共計140人參與。 (4) 錄製1則podcast宣導兒童氣喘防治。					衛教課程需求增加，113年辦理場數高於預估場數，故經費較原核定之版本高。
79	健康	H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫	衛生局	1. 教育訓練：至少辦理2場跨局處訓練，至少120人參訓。 2. 社區動員：動員至少2萬6,000人次。 3. 巡檢查核： (1) 每月病媒蚊密度調查數，4月-11月至少151里；12月-3月至少48里。 (2) 每月傳染病高危險點列管數，4月-11月至少60處；12月-3月至少36處。	1. 教育訓練： (1) 113年辦理7,204場次社區登革熱衛生教育宣導，觸及41萬110人次。 (2) 113年5月8日辦理2梯次之「登革熱及新興傳染病防治教育訓練」，以本府各一、二級機關及本市各級公私立學校（國小、國中	100%	1,350	-	1,350	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				4. 防疫志工：各行政區成立1隊防疫志工隊，總人數至少360人。	及高中職）同仁為對象，使渠等瞭解氣候變遷對傳染病防治的影響，並提升環境巡檢及登革熱孳生源清除成效，共253人參訓。 (3) 113年8月21日至9月23日辦理3階段之「登革熱防治種子師資教育訓練」，培育十二區健康服務中心主管及同仁成為社區種子教師，並製作具在地特色之衛教教材，共44人參訓。 (4) 113年9月15日辦理「從醫療前線的關鍵角色看登革熱防					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					治」線上直播課程，以家醫科、內科、耳鼻喉科、小兒科、皮膚科醫師及醫護人員為對象，提高醫師對於登革熱疑似個案警覺性，降低登革熱通報病例隱藏期，共693人參訓。 2. 社區動員： 113年本市456里共完成2,165場社區清潔日，動員7萬9,475人次。 3. 巡檢查核： (1) 113年共進行3,233里次病媒蚊密度調查，皆已立即清除孳生源。 (2) 113年共列管438處傳染病高危險點，其中364處					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					經複查合格解除列管。 4. 防疫志工： 113年本市12區健康服務中心共招募273名防疫志工，每人平均完成4.5小時防疫衛生教育訓練，並進行防疫相關服務共6,518小時。					
80	健康	H3.1.2臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫	環保局	降低登熱疫情在本市發生風險。	1. 113年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。 2. 113年共計通報動員孳清作業227次。 3. 113年完成8場次312人次之病媒蚊防治教育宣導活動。	100%	3,720	-	3,720	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
81		H3.2.1臺北市空氣污染防制計畫	環保局	1. 臭氧8小時濃度：113年目標為小於60ppb。 2. 細懸浮微粒（PM _{2.5} ）三年移動平均濃度：113年目標為小於等於10.8μg/m ³ 。	1. 113年 臭氧8小時濃度為59.6ppb。 2. 113年細懸浮微粒（PM _{2.5} ）為11.1μg/m ³ （三年移動平均為10.7μg/m ³ ）。	100%	226,616.933	24,297.751	202,319.182	補助部會：環境部 方案名稱：空氣污染防制方案
82	能力	韌性社區及防災士培訓	消防局	1. 本府於113年至114年推動2處韌性社區（計畫內），115年至116年推動2處韌性社區（計畫內）。 2. 達成本市各里均有2名以上防災士。	1. 113年至114年推動2處韌性社區獲得一星標章認證，另內政部消防署辦理績優韌性社區評鑑活動，113年由文山區忠順里及內湖區大湖里參與評鑑，分別榮獲特優獎及優等，截至113年底本市已推動35處韌性社區。 2. 本市截至113年底計有防災士計7,014位；另各區皆有成立	100%	470	-	470	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					防災協作中心，456里亦有成立里災害應變小組。					
83	能力	山坡地自主 防災社區	大地處	1. 辦理8處臺北市山坡地社區（以下簡稱社區）自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。 2. 完成自主防災工作推動及關懷社區輔導工作，並辦理水土保持宣導會與優良社區選拔活動。	1. 完成8處山坡地社區自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。 2. 辦理優良社區選拔活動。 3. 汛期前完成老舊聚落保全住戶逐戶拜訪。 4. 協助各區區公所辦理老舊聚落疏散避難演練。	100%	3636.532	-	3636.532	
84	能力	低碳永續家 園計畫	環保局	1. 技術及資訊諮詢小組會議1場次。 2. 結合績優社區（里）或校園代表辦理示範觀摩活動2場次。	1. 於萬華區騰雲里辦理技術及資訊諮詢小組會議，邀請5位專家學者及北區生活圈縣市	100%	1,747.310	-	1,747.310	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				3. 提升氣候變遷調適能力研習營2場次。 4. 參與式社區增能規劃輔導10處。 5. 社區低碳綠能教育據點及硬體建置2處。	等代表共計40名與會。 2. 於信義區興雅國小及古風里芒果香草園分別透過觀摩活動及手做將太陽能發電系統應用和廢棄物品循環使用理念帶領民眾了解不同特色的低碳營造方式。 3. 以社區的角度出發並邀請學者說明氣候變遷調適行動，提供社區調適行動的技能，作為推動氣候變遷調適的奠基。 4. 針對具設置效益潛力之10處社區，透過因地制宜之評估					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					提供建置輔導，協助社區瞭解相關措施之低碳精神與本市海綿城市、都市降溫等相關政策，達到低碳社區深度建置之目標。 5. 於中正區文北里及大安區虎嘯里建置太陽能創儲能系統並透過綠能教育課程的方式，將生活中節能行動傳達給民眾。					
85	能力	校園氣候變遷調適教育	教育局	1. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊之各校教師，回原校辦理造舟工作坊教學推廣分享講座達5場。	1. 辦理氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊，各校教師回服務學校辦理造舟工作坊教學推	100%	3783.4	1611.2	2172.2	補助部會：教育部 方案名稱：113年補助地方政府辦

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				2. 辦理校園樹木氣候行動暨碳匯調查相關研習達3場。 3. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊教師將工作坊學習內容融入教學計畫中，進行跨領域環教課程，反思並調整教學歷程、方法與內容素材。 4. 113年度辦理新世代防災KOL甄選，發表評選特優作品，獲獎作品公告於本市防災教育網，納入防災教育教材。 5. 逐步上傳校園樹木碳匯測量資料，以完善樹木碳匯行動資訊。	廣分享講座達5場以上。 2. 辦理113年校園樹木氣候行動暨碳匯調查種子教師研習達4場次。 3. 培訓教師執行科技輔助自主學習教學模式之專業知能，社區居民及學生家長30人參與。 4. 113年度防減災及氣候變遷調適教育新世代防災KOL徵選，評選設計主題自然災害相關，收到26件作品，評選出特優8件、優選10件、佳作6件，共24件作品，涵蓋各學層所製作的影					理環境教育輔導小組計畫

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					片。相關防災優良教材置於臺北市防災教育資訊網（http://dpe.tp.edu.tw）供各級學校下載運用，以提升防災教育深度及廣度。 5. 綠屋頂及小田園：參加學校數至少達250校，提供學生動手做的場域，提升學校田園基地品質。 6. 辦理環境教育活動： (1) 113年度辦理1場環境教育101路線頒獎典禮，共有52位教師參與。 (2) 協辦臺北市政府工務局水利工程處五分港					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					溪獨木舟環境教育體驗活動，共有260位一般民眾及教師參與。 (3) 參與慈濟環保防災教育展攤、世界水資源日暨青蛙日展攤、花博公園2024教育永續國際嘉年華等活動，向三百餘位一般民眾推廣環境教育。 (4) 參與慈濟環保防災教育展攤、世界水資源日暨青蛙日展攤、花博公園2024教育永續國際嘉年華等活動，向300餘位一般民眾推廣環境教育。					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					(5) 參與慈濟於大安森林公園辦理之2024世界地球日減塑蔬食展設攤、臺北流行音樂中心兒童月教育好十在設攤、永建國小龍愛健康園遊會設攤、花博2024教育博覽會設攤、公務人員訓練處永續會議設攤、大安森林公園30而立永續嘉年華等活動，分別向60至400位一般民眾及與會人員推廣環教理念與活動。 (6) 辦理環教中心遊學課程計100場，共有2,534位學生參與。					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					(7) 辦理志工培訓15場，共有240位志工參與。 (8) 辦理環教中心教師研習2場，共25位教師參與。					
86	能力	環境教育（與氣候變遷調適相關）	環保局	1. 環保小學堂：每年至少輔導1處社區申請環保小學堂申請計畫。 2. 辦理環境教育課程：每年至少辦理5場次氣候變遷環境教育課程。 3. 環教場所增能活動：每年至少辦理3場次，提升本市環教場所氣候素養。 4. 每年公布臺北市淨零綠生活行動計畫關鍵績效指標執行情形。	1. 113年完成1處環保小學堂：萬華區國興水漾社區發展協會。 2. 113年完成辦理共計22場次課程，參與總人數672人次：5場次員工環境教育課程、2場次社區管理委員會及里辦公處觀摩活動及15場次一般民眾及青少年環境教育課程。 3. 113年辦理共計3場次課程，參	100%	1,105	500	605	補助部會：環境部、方案名稱：113年度補助地方政府執行社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					與總人數為85人次： (1) 邀請喵魔人工工作室黃政文先生運用短影音轉化議題方式，分享如何透過快速的3C設備拍攝出吸睛的短影片，達到宣傳場域活動資訊的效果。 (2) 邀請中華民國志願服務協會林興訓秘書長分享志工培訓及招募的訣竅，特別是非營利組織的人力資源的發展，以協助推動環境保護永續發展。 (3) 邀請萬華社區大學余宗澤校長，透過碳權					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					的專業能力來引導大眾，並先藉由影片了解地球正在面臨的暖化問題。					
87	能力	「災害應變雲端協作平臺」系統	消防局	1. 113年預計完成第一次離型展示。114年進行功能測試與系統上線。 2. 以協同作業方式達到「去中心化」開設，強化本府災害應變能力，進而提升防救災作業效率。	113年10月17日 召開系統第一次離型展示說明會、113年10月30日完成系統離型展示及報告。	100%	8,600	-	8,600	
88	能力	臺北市推動因應氣候變遷行動計畫	環保局	1. 辦理氣候變遷關鍵議題風險評估及調適缺口辨識。 2. 辦理至少2場次以社區為本調適行動工作坊，提升社區區民氣候風險及因應災害的知能。 3. 辦理氣候變遷關鍵議題風險評估。	1. 將氣候變遷關鍵議題風險資料之彙整與研析，識別極端降雨與高溫衝擊下之高風險熱點區域。 2. 辦理3場次工作坊，透過模擬高溫、乾旱與極端降雨等氣	100%	3,465	-	3,465	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				4. 辨識脆弱族群及協同各領域推動相關脆弱族群關懷措施。	候風險情境及桌遊方式，引導民眾、學生提出區域可行的調適行動方案。					
89	能力	基北北桃合作交流平臺，推展跨域市治理	研考會	1. 每半年召開1次副市長層級會議；每年召開1次市長層級會議（由基北北桃4市輪流主辦）。 2. 促進4市整體發展成效，透過雙方經驗交流與資源分享，提供市民優質生活環境。	1. 113年召開1次市長層級會議，達成具體共識： (1) 選定「氣候變遷因應及調適」共同議題，提出8項新合作方案。 (2) 因應具跨域影響潛勢災害，優化4市橫向聯繫通報機制。 (3) 針對時事議題，提出兒童保護7+1政策，建立聯訪守護。 2. 113年共召開2次副市長層	100%	0	-	0	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					級會議，討論 主題包含： (1) 智慧交通合作：推動區域運輸數據共享，改善跨市通勤與交通管理。 (2) 氣候變遷調適：探討極端氣候對城市基礎設施的影響，規劃合作防災策略。 (3) 綠能與碳中和合作：交換減碳與綠能發展政策，探討如何共同達成2050淨零目標。					
90	能力	「基北北桃環保交流合作平台」	環保局	1. 每半年召開1次交流合作平台會議（由基北北桃四市輪流主辦）。 2. 加強跨域聯合參與及經驗分享，城市之間的互助協力、	1. 113年推動「為淡水河發聲」，四市集結跨區水環境巡守隊，共同調查淡水河系污染物分布樣態。	100%	0	-	0	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				資源整合，並展現 實踐環境保護工作 之積極性。	2. 113年提案建議 中央加嚴第5至 6期車原地機動 車輛噪音管制 標準、訂定夜 間機動車輛噪 音管制標準及 提高裁處金 額，四市也針 對暑假夜間攔 查噪音車輛擴 大聯合辦理， 並於7月至9月 期間啟動暑期 專案勤務。 3. 決議自114年辦 理機車改裝排 氣管查緝聯合 執法，共同守 護基北北桃四 市居民的生活 安寧。					
91	能力	發行永續發 展債券	財政局 捷運局	為應本府永續發展、 淨零碳排目標，鼓勵 具社會或環境效益施 政計畫之自償性債務 舉借機關，可採發行	113年發行永續發 展債券100億元投 入捷運建設，每年 節省利息支出約7, 000萬餘元；籌措	100%	3,230	-	3,230	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協 辦機關	本期（113-115年）目 標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 （%）	113年經費執行情形（千元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				政府永續發展債券方式籌措資金，有助達成施政目標並降低融資成本。	捷運建設資金，有效降低債務利息負擔。					

註1：若直轄市、縣（市）之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。

註2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註3：「113年經費執行情形」，請各別填寫113年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。

附表二、因應氣候衝擊之措施/計畫之辦理情形及執行成果

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
因應高溫之調適措施				
1	維生基礎設施	I1.1.1市區道路、車行地下道、橋梁等維護應變作為	再生瀝青使用量77,867.79公噸，多孔隙鋪面鋪設17,281m ² ，227座橋梁檢測。	新工處
2	維生基礎設施	I1.1.2山區道路改善及維護工程、本市列管山區道路定期巡勘工作	113年依巡視結果進行路面銑鋪更新35,000m ² ，以提升路況品質與排水功能；刨除料回收再利用共計264.5噸，提升工程循環效益並降低資源浪費。	大地處
3	維生基礎設施	I1.1.7健全地下管線圖資	管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。	工務局（道管中心）
4	維生基礎設施	I1.1.8既有管線設施巡檢維護	1. 大台北:完成高、中、低壓管線1659.9公里巡查、829.7公里檢測。 2. 台電:因應高溫可能造成本公司輸變電設備故障，除定期巡視外，設備皆有定期量測溫度，遇異常即安排處理，以維電力系統供電正常。	產業局/陽明山瓦斯/大臺北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司
5	維生基礎設施	I1.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫	經濟部已於113年12月30日核准實施。	產業局/陽明山瓦斯/大臺北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣
6	維生基礎設施	I1.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫	1. 113年10月17日修訂完成。 2. 113年11月7日進行年度演練完成。	產業局/台電公司
7	維生基礎設施	I2.1.4土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導委託專業服務案	1. 清疏17條溪流與50座沉砂池。 2. 更新8幅土石流防災地圖。 3. 辦理5場土石流防災教育宣導說明會。 4. 辦理2場土石流防災研習營。 5. 辦理4場土石流疏散避難實地演練。	大地處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
8	維生基礎設施	I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫	規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順暢，提供輸送動脈路線。	交通局 交工處
9	維生基礎設施	I2.2.2交通號誌不斷電系統	113年度設置427處不斷電系統，供電共計490次，總供電時間達3萬4,943分鐘，及時於市電斷電時供電使號誌維持正常運作，維持道路交通安全。	交通局 交工處
10	維生基礎設施	I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫	1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。 2. 減少緊急車輛旅行時間7%。	交通局 交工處
11	維生基礎設施	I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車）	1. 113年因應強烈颱風凱米（7月24-25日）、山陀兒（10月2-3日）及康芮（10月31日）來襲，依「臺北市公共自行車颱風災害緊急應變計畫」，進行站點營運暫停作業，未發生公共自行車災害事故。 2. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；113年辦理演練共計15場，宣導人次約5,300人。	交通局 公運處 捷運公司
12	水資源	W1.1.1公園雨撲滿回收雨水再利用	已完成507立方公尺雨水貯留設施。	公園處
13	土地利用	L1.1.1檢討國土計畫空間發展原則	1. 臺北市國土計畫審議會共計召開5場審議會（113年辦理3場）審議通過，於113年8月15日提請內政部審議本市國土功能分區書圖。	都發局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			2. 內政部於113年11月12日召開內政部國土計畫審議委員會第32次會議，後續依委員意見補充相關論述後續提審議。	
14	土地利用	L1.1.2辦理都市計畫通盤檢討作業	1. 全市都市計畫通盤檢討案將於114年啟動相關作業，後續將依相關規定研議訂定相關策略及指導原則。 2. 經查本府113年11月12日業公告實施『擬定「臺北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案』，全市都市計畫範圍皆可適用該計畫案內相關規定，故無須於個案變更案件納入降溫城市策略內容。	都發局
15	土地利用	L1.2.1辦理開發基地體感降溫都市計畫專案	「擬定臺北市開發基地體感降溫專案細部計畫案」已於113年11月12日公告實施。	都發局
16	土地利用	L1.2.2於都審通檢中納入降溫之概念	「臺北市都市計畫劃定都審地區通盤檢討」專業服務委託案中納入降溫之概念，於113年1月24日及113年3月20日共辦理2場專業團體溝通。	都發局
17	土地利用	L1.2.3修訂開發基地降溫計畫其他相關法令規章	113年度修正內容： 1. 案例收集及資料彙整。 2. 專家學者訪談會議。 3. 修法內容及說明撰寫。 4. 送法務局審查，並依法務局意見修正。	建管處
18	土地利用	L1.2.4鋪設透水鋪面（人行道及公園廣場）	113年完成公有人行道鋪設透水鋪面約 2 萬 5,561 平方公尺及公園、廣場透水鋪面9,789平方公尺。	新工處 公園處
19	土地利用	L1.3.1場所指示廣告燈具升級申請書表訂定	完成修訂本市各式廣告物申請書表。	建管處
20	土地利用	L1.3.2新建建築能效規範實施後，要求市有、公有及勸導私有新建建築物建築能效達	1. 113年2月1日起，要求市有新建建築達能效1 ⁺ 級。	建管處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
		1 ⁺ 級	2. 113年5月1日起，要求公有新建建築達能效1 ⁺ 級。 3. 113年7月1日起，勸導私有新建建築達能效1 ⁺ 級。	
21	土地利用	L1.3.3既有建築能耗揭露及能效改善	已完成6案。	建管處
22	土地利用	L1.3.4訂定建築能耗相關法令	1. 依據臺北市淨零排放管理自治條例規定訂定修法內容及說明。 2. 專家學者訪談會議。 3. 提送氣候變遷因應推動會。 4. 送法務局審查，並依法務局意見修正。	建管處
23	土地利用	L1.3.5新建建築物取得綠建築標章之減碳量	113年減碳6.482萬噸。	建管處
24	土地利用	L1.3.6綠屋頂社區評估診斷補助案件	已完成10案。	建管處
25	土地利用	L1.3.8推動都更綠建築獎勵	1. 113年核定都市更新案件中申請綠建築獎勵之比率達97.29%（申請綠建築36件／總核定37件）。 2. 如期於113年3月1日於通案審查意見中納入「更新後建築物取得建築能效達1 ⁺ 級」，宣導申請綠建築獎勵及取得建築能效標示1 ⁺ 。	更新處
26	土地利用	L1.7.1綠網成蔭15年願景計畫建構城市綠廊	1. 喬木種植622株，景觀優化1萬4,969.79平方公尺。 2. 樹木維護型修剪4萬2,775株。 3. 樟白介殼蟲防治7,019株，荔枝椿象防治6,044株，褐根病219株。 4. 道路綠美化工程26萬2,726平方公尺。	公園處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
27	能源供給與產業	IE3.1.1工商業節約能源及節能績優評獎計畫	113年輔導380家工商服務業者，協助業者落實節約能源，並依據能源管理法第8條針對20類指定用戶進行稽查，共計查核3,118家，預估節電量9,571萬度、減碳量4萬7,375公噸，相當於122座大安森林公園吸碳量。	產業局
28	能源供給與產業	IE3.1.2服務業汰換節能設備補助計畫	113年本計畫共補助服務業汰換節能設備353件案，節電約逾5,565萬度、減碳約27,547公噸，相當71座大安森林公園吸碳量。	產業局
29	能源供給與產業	IE3.1.3扶植本市綠色產業發展	截至113年獎勵補助共計18件綠色產業相關申請案，補助金額2,639萬餘元。	產業局
30	能源供給與產業	IE3.1.4臺北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫	113年共計補助11處住宅、3處社區及18處團體設置創儲節能設備，1,701處住宅黏貼玻璃隔熱膜、236戶低收入戶汰換節能冰箱、冷氣，預估每年可節電約158萬餘度，減碳約780.5公噸。	環保局
31	能源供給與產業	IE3.1.5臺北市節電成效管考及宣導計畫	1. 「淨零人才暨永續識能培訓課程」，總計124人參與，將永續能源理念深入社區住家。 2. 成立節能輔導團並辦理社區、機關及學校節能輔導作業，總計輔導96處單位。	環保局
32	農業生產及生物多樣性	AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫	調查鳥類、蝴蝶、兩棲類、爬蟲類、魚類及水生生物指標物種，共計230種，並已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。	動保處
33	農業生產及生物多樣性	AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測	1. 辦理社子島濕地、島頭濕地、社六濕地、磺港溪口、金瑞治水園區、大溝溪生態治水園區等6處棲地生態監測及河濱公園10年1次生態調查。	水利處 公園處 動保處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			2. 以生態監測量化進行各生態系類群（哺乳類、鳥類、蝴蝶、蜻蜓、魚類、爬蟲類、兩生類）於陸域調查點和水域調查點進行兩季次生物調查，提供後續整建維護之生態效益。 3. 每年度水質監測結果及生態資源調查物種及數量。	
34	農業生產及生物多樣性	AB1.1.3公園及綠化工程	增加公園綠地面積達52,019平方公尺。	公園處
35	農業生產及生物多樣性	AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫	辦理13場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及365位學童。	動保處
36	農業生產及生物多樣性	AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作	辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明會等活動共計1,683人次參與。	產業局
37	農業生產及生物多樣性	AB2.1.2推廣屋頂農園	都市農業示範區共完成4處綠屋頂（面積1,500 m ² ）並辦理33場次課程服務17,850人次。	產業局
38	健康	H1.2.1熱浪預警機制	113年6月7日辦理熱浪預警機制演習，市府因應高溫通報10個局處啟動相關因應措施。	環保局 公園處、勞動檢查處、社會局、教育局、衛生局、市場處、水利處、衛工處、消防局
39	健康	H1.2.2高溫關懷啟動計畫	113年共計啟動高溫關懷9次，列冊人數總計為1萬4,082人，關懷人數達1萬3,380人，達113年年度目標值95%，並提供便當、礦泉水及	社會局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			降溫用品（涼感衣、扇子）共計1萬9,675人次。	
40	健康	H1.2.3市集食品安全宣導	113年共辦理15場次GHP攤商（販）教育訓練，總計1,395人出席。	市場處
41	健康	H1.2.4極端高溫調整戶外教學及相關宣導	1. 各校每年度都至少進行1場次校園預防宣導，參與人數逾14萬人。夏季熱浪來襲時，當下也會進行即時的宣導與應變。 2. 236校持續維護校園綠化設施。	教育局
42	健康	H1.2.5高溫啟動植栽澆灌	113年共接獲33次熱浪通知，平均澆灌水量278噸、澆灌面積7萬3,108平方公尺。	公園處
43	健康	H1.2.6高溫預警發布時，整備撈除量能	113年度總共撈除3,558.21公噸之河面垃圾。	水利處
44	健康	H1.2.7食品及食材之保存，加強宣導落實衛生自主管理以防止食物中毒	113年共稽查153家次。	衛生局
45	健康	H1.2.8夏季戶外高氣溫作業勞動檢查	113年高氣溫熱危害重大職災人數為0人。	勞動檢查處
46	健康	H2.1.1因應高（低）溫氣候環境相關衛教宣導	1. 心血管疾病： (1) 辦理5場糖尿病與心血管的初級預防（冷熱傷害）教育訓練課程進行衛教宣導，共計460人次參與。 (2) 發佈5則低溫寒害新聞稿。 2. 熱傷害：發布1則新聞稿宣導酷夏防暑3口訣。 3. 呼吸道疾病： (1) 發布1則氣喘防治新聞稿。 (2) 刊登5月至6月龍山寺及國父紀念館捷運燈箱，宣導氣喘暨過敏疾病防治衛教內容。	衛生局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			(3) 辦理4場氣喘暨過敏疾病防治衛教宣導課程，共計140人參與。 (4) 錄製1則podcast宣導兒童氣喘防治。	
47	健康	H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫	1. 教育訓練： 113年5月8日辦理2梯次之「登革熱及新興傳染病防治教育訓練」，共253人參訓。 2. 社區動員： 113年本市456里共完成2,165場社區清潔日，動員7萬9,475人次。 3. 巡檢查核： (1) 113年共進行3,233里次病媒蚊密度調查。 (2) 113年共列管438處傳染病高危點。 4. 防疫志工： 113年本市12區健康服務中心共招募273名防疫志工。	衛生局
48	健康	H3.1.2臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫	1. 113年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。 2. 113年共計通報動員孳清作業227次。 3. 113年完成8場次312人次之病媒蚊防治教育宣導活動。	環保局
因應強降雨之調適措施				
1	維生基礎設施	I1.1.1市區道路、車行地下道、橋梁等維護應變作為	再生瀝青使用量77,867.79公噸，多孔隙鋪面鋪設17,281m ² ，227座橋梁檢測。	新工處
2	維生基礎設施	I1.1.2山區道路改善及維護工程、本市列管山區道路定期巡勘工作	113年依巡視結果進行路面銑鋪更新35,000m ² ，以提升路況品質與排水功能；刨除料回收再利用共計264.5噸，提升工程循環效益並降低資源浪費。	大地處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
3	維生基礎設施	I1.1.3防洪排水設施延壽工作	1. 完成7個集水區。 2. 完成大直站2部抽水機、撈污機更新、成功站2部發電機組及附屬設備更新及陽光站撈污機組更新。	水利處
4	維生基礎設施	I1.1.4系統性推動多元排水改善工程	1. 中山抽水站已於113年10月21日完成設計，可提升26.8CMS之抽水量、大龍抽水站於113年5月16日開工，可提升16CMS之抽水量及百齡抽水站於113年10月23日完成設計，可提供62CMS的抽水量。 2. 於士林官邸北側綠地新設滯洪池，113年3月14日開工，預計115年完工，滯洪池以88.8mm/h模擬集水區面積23.73公頃，周邊冒水量體作為設計考量，設計以11,000立方公尺作為滯洪量體，滯洪池將分為上、下池，上池採綠地滯洪空間配置。 3. 「敦化北路貯留設施新建工程規劃設計工作」已完成工作計畫，並完成送細部規劃及基本設計第1次審查作業，逐步提升各集水區降雨容受力。	水利處
5	維生基礎設施	I1.1.5運用大數據精進設施、設備操作	1. 維護本處防汛相關設備（主控中心、異地備援中心水情系統、河川壓力箱涵站、雨量站、河川水位站、下水道水位站、無線電微波中繼站、CCTV影像站、疏散門站、路面淹水感測站、里辦公處水位顯示站、警報站）正常運作。113年度4月至10月為止，共8次可分析4次有效依程式啟動模式，皆有自動調整水位起抽之參數，並有效快速應對前池水位上升之抽水機制。	水利處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			2. 建置18站雨水下水道水位監測站。CCTV影像站新增21支、科技執法新增4支(25處)。	
6	維生基礎設施	I1.1.6污水處理廠站設備優化	本市迪化、內湖及代為營運新北市八里等三座污水處理廠均穩定營運，113年度三廠總污水處理量實際值為6億9,756萬5,044噸。	衛工處
7	維生基礎設施	I1.1.7健全地下管線圖資	管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。	工務局（道管中心）
8	維生基礎設施	I1.1.8既有管線設施巡檢維護	1. 大台北：完成高、中、低壓管線1659.9公里巡查、829.7公里檢測。 2. 台電：因應高溫可能造成本公司輸變電設備故障，除定期巡視外，設備皆有定期量測溫度，遇異常即安排處理，以維電力系統供電正常。	產業局/陽明山瓦斯/大臺北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司
9	維生基礎設施	I1.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫	經濟部已於113年12月30日核准實施。	產業局/陽明山瓦斯/大臺北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣
10	維生基礎設施	I1.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫	1. 113年10月17日修訂完成。 2. 113年11月7日進行年度演練完成。	產業局/台電公司
11	維生基礎設施	I1.1.11油料管線災害防救應變機制	1. 5條巡管系統已建置完成，並定期巡管。 2. 於113年3月25日辦理緊急應變演練，提升相關人員的應變能力與協作默契，強化實務演練經驗。	產業局/中油公司
12	維生基礎設施	I2.1.1智慧防災	提供水情資訊防災查找服務，涵蓋氣象資訊、即時監測、CCTV 影像、避難資訊、好站連結等資訊，並結合通訊軟體 LINE，以行動端方式提供便捷之水情資訊，以查詢即時資訊、訂閱防災訊息、推播警戒訊息等方式，提供市民即	水利處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			時水情資訊，並提早應變；參加2024智慧城市展臺北市府願景館展示進行推廣。	
13	維生基礎設施	I2.1.2公私協力設置流出抑制設施	公私部門基地設置流出抑制設施設計保水累積量及公共設施用地開發設計保水累積量共354萬1,401.4立方公尺。	水利處
14	維生基礎設施	I2.1.3推動民眾參與自主防災	113年完成本市文山區博嘉里、內湖區週美里、內湖區碧山里、信義區六合里等4處水患自主防災社區推動。	水利處
15	維生基礎設施	I2.1.4土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導	1. 清疏17條溪流與50座沉砂池。 2. 更新8幅土石流防災地圖。 3. 辦理5場土石流防災教育宣導說明會。 4. 辦理2場土石流防災研習營。 5. 辦理4場土石流疏散避難實地演練。	大地處
16	維生基礎設施	I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫	規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順暢，提供輸送動脈路線。	交通局 交工處
17	維生基礎設施	I2.2.2交通號誌不斷電系統	113年度設置427處不斷電系統，供電共計490次，總供電時間達3萬4,943分鐘，及時於市電斷電時供電使號誌維持正常運作，維持道路交通安全。	交通局 交工處
18	維生基礎設施	I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫	1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。 2. 減少緊急車輛旅行時間7%。	交通局 交工處
19	維生基礎設施	I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車）	1. 113年因應強烈颱風凱米（7月24-25日）、山陀兒（10月2-3日）及康芮（10月31日）來襲，依「臺北市公共自行車颱風災害緊	交通局 公運處 捷運公司

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			急應變計畫」，進行站點營運暫停作業，未發生公共自行車災害事故。 2. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；113年辦理演練共計15場，宣導人次約5,300人。	
20	水資源	W2.1.1滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制	113年水庫供水滿足率達100%。	翡管局
21	水資源	W2.2.1自來水設施整備計畫	113年完成直潭第4座清水池與快濾池檢修、進行木柵二配水池及松山加壓站配水池改善工程等，共計場站整備當量54.3萬噸；同時完成青潭原水管、公館支線及承德路雙溪橋東側管線清洗檢視及檢修，和平東路1段Φ700mm內襯固化更生等，共計幹管整備7.84公里。	北水處
22	水資源	W2.2.2翡翠原水管工程計畫	113年6月20日正式通水啟用，並於颱風期間共計取用翡翠水庫1,294萬公噸之低濁度原水。	北水處
23	水資源	W3.2.1翡翠水庫邊坡管理計畫	113年度擬定翡翠水庫邊坡風險分級指標，完成3,600公頃邊坡管理單元劃設。	翡管局
24	水資源	W3.2.2集水區保育計畫	113年度分別辦理露營區（8場次）、養鹿場（61場次）、永安格頭遊憩熱點（3場次）聯合巡查，並完成4次衛星影像及1次汛期前後UAV環境判釋。	翡管局
25	土地利用	L1.1.1檢討國土計畫空間發展原則	1. 臺北市國土計畫審議會共計召開5場審議會（113年辦理3場）審議通過，於113年8月15日提請內政部審議本市國土功能分區書圖。	都發局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			2. 內政部於113年11月12日召開內政部國土計畫審議委員會第32次會議，後續依委員意見補充相關論述後續提審議。	
26	土地利用	L1.1.2辦理都市計畫通盤檢討作業	1. 全市都市計畫通盤檢討案將於114年啟動相關作業，後續將依相關規定研議訂定相關策略及指導原則。 2. 經查本府113年11月12日業公告實施『擬定「臺北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案』，全市都市計畫範圍皆可適用該計畫案內相關規定，故無須於個案變更案件納入降溫城市策略內容。	都發局
27	土地利用	L1.3.6綠屋頂社區評估診斷補助案件	已完成10案。	建管處
28	土地利用	L1.4.1規範山坡地開發及建築管制	1. 已於113年5月28日公告修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」。 2. 依臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定等相關規定辦理。	都發局 建管處
29	土地利用	L1.4.2強化山坡地安全管理及開發行為審查	1. 運用UAV進行施工案件管理，完成60件次；並透過空拍成果發現未依圖說施工案件並即時通報施工單位。 2. 透過坡地管理資料庫及AI預審功能建置等推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。	大地處
30	土地利用	L1.5.1於易積水區域設置調洪設施	福林治水園區於113年3月14日開工，工期約25個月。	水利處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
31	土地利用	L1.5.2降雨淹水模擬圖更新	本案為每5年檢討圖資更新，並於112年完成更新，下次檢討時間為117年，故113年暫無更新目標。	水利處
32	土地利用	L1.6.1落實都市計畫土地使用有關防洪排水及滯洪檢討	113年起例行性辦理「臺北市積水事件檢討改善規劃設計工作」，針對暴雨事件之玉成集水區既有改善方案施工順序規劃檢討。	水利處
33	土地利用	L1.6.2開發基地納入韌性設計（防洪基準線）	113年規劃設計之公共建築設施開始實施防洪基準線。	水利處
34	土地利用	L1.6.3公私協力增加基地範圍保水量體	113年公共設施用地開發設計保水量累計值為301萬9,634.6立方公尺，公私部門基地設置流出抑制設施設計保水累積量為52萬1,766.8立方公尺，總計354萬1,401.4立方公尺。	水利處
35	土地利用	L1.6.4新建築廣設貯留滲透水池及地下雨水貯集層	113年12,562.17噸。	建管處
36	土地利用	L1.7.2社子島防洪計畫	配合社子島開發辦理。	水利處
37	土地利用	L1.7.3碳匯經營管理	113年完成12公頃。（累計完成33公頃）。	大地處
38	能源供給與產業	IE1.1.1上市上櫃公司氣候變遷風險管理人員訓練	於113年12月16日公告「臺北市應辦理氣候變遷風險管理人員訓練之企業規模」，為實收資本額新臺幣10億元。	環保局
39	農業生產及生物多樣性	AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫	調查鳥類、蝴蝶、兩棲類、爬蟲類、魚類及水生生物指標物種，共計230種，並已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。	動保處
40	農業生產及生物多樣性	AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測	1. 辦理社子島濕地、島頭濕地、社六濕地、磺港溪口、金瑞治水園區、大溝溪生態治水園區等6處棲地生態監測及河濱公園10年1次生態調查。	水利處 公園處 動保處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			2. 以生態監測量化進行各生態系類群（哺乳類、鳥類、蝴蝶、蜻蜓、魚類、爬蟲類、兩生類）於陸域調查點和水域調查點進行兩季次生物調查，提供後續整建維護之生態效益。 3. 每年度水質監測結果及生態資源調查物種及數量。	
41	農業生產及生物多樣性	AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫	辦理13場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及365位學童。	動保處
42	農業生產及生物多樣性	AB2.1.2推廣屋頂農園	都市農業示範區共完成4處綠屋頂（面積1,500m ² ）並辦理33場次課程服務17,850人次。	產業局
43	健康	H1.1.1完善臺北市各醫院緊急災害應變措施計畫	1. 113年11月13日辦理醫療機構緊急災害應變研討會。 2. 本市36家醫院提報緊急災害應變措施計畫書（包含停電、停水、風/水災等計畫），共辦理演習46場次。	衛生局
44	健康	H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫	1. 教育訓練： 113年5月8日辦理2梯次之「登革熱及新興傳染病防治教育訓練」，共253人參訓。 2. 社區動員： 113年本市456里共完成2,165場社區清潔日，動員7萬9,475人次。 3. 巡檢查核： (1) 113年共進行3,233里次病媒蚊密度調查。 (2) 113年共列管438處傳染病高危險點。 4. 防疫志工： 113年本市12區健康服務中心共招募273名防疫志工。	衛生局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
45	健康	H3.1.2臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫	1. 113年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。 2. 113年共計通報動員孳清作業227次。 3. 113年完成8場次312人次之病媒蚊防治教育宣導活動。	環保局
因應乾旱之調適措施				
1	維生基礎設施	I1.1.1市區道路、車行地下道、橋梁等維護應變作為	再生瀝青使用量77,867.79公噸，多孔隙鋪面鋪設17,281m ² ，227座橋梁檢測。	新工處
2	維生基礎設施	I1.1.7健全地下管線圖資	管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。	工務局（道管中心）
3	維生基礎設施	I1.1.8既有管線設施巡檢維護	1. 大台北:完成高、中、低壓管線1659.9公里巡查、829.7公里檢測。 2. 台電:因應高溫可能造成本公司輸變電設備故障，除定期巡視外，設備皆有定期量測溫度，遇異常即安排處理，以維電力系統供電正常。	產業局/陽明山瓦斯/大臺北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司
4	維生基礎設施	I1.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫	經濟部已於113年12月30日核准實施。	產業局/陽明山瓦斯/大臺北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣
5	維生基礎設施	I1.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫	1. 113年10月17日修訂完成。 2. 113年11月7日進行年度演練完成。	產業局/台電公司
6	維生基礎設施	I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫	規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順暢，提供輸送動脈路線。	交通局 交工處
7	維生基礎設施	I2.2.2交通號誌不斷電系統	113年度設置427處不斷電系統，供電共計490次，總供電時間達3萬4,943分鐘，及時於市電斷電時供電使號誌維持正常運作，維持道路交通安全。	交通局 交工處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
8	維生基礎設施	I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫	1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。 2. 減少緊急車輛旅行時間7%。	交通局 交工處
9	維生基礎設施	I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車）	1. 113年因應強烈颱風凱米（7月24-25日）、山陀兒（10月2-3日）及康芮（10月31日）來襲，依「臺北市公共自行車颱風災害緊急應變計畫」，進行站點營運暫停作業，未發生公共自行車災害事故。 2. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；113年辦理演練共計15場，宣導人次約5,300人。	交通局 公運處 捷運公司
10	水資源	W1.1.2妥善操作污水處理廠站設施/放流水部分回收再利用	實際處理總量達6億9,756萬5,044噸、回收水取用總量達503萬4,653噸。	衛工處
11	水資源	W1.1.3提升污水處理量與質	1. 民生水資源再生中心新建工程進度已完成9成以上。 2. 濱江水資源再生中心新建工程於113年4月決標。 3. 內湖污水處理廠處理等級提升工程於113年4月決標	衛工處
12	水資源	W1.2.1府屬機關學校節約用水實施計畫	113年整體用水量比112年基期用水量減少1.8%。	北水處
13	水資源	W2.1.1滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制	113年水庫供水滿足率達100%。	翡管局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
14	水資源	W3.1.1供水管網改善及管理計畫	113年度共汰換老舊自來水管線133公里，漏水率降低至113年底之10.27%。	北水處
15	土地利用	L1.3.7既有建物室內裝修符合使用綠建材比例	已完成3901件。	建管處
16	土地利用	L1.4.1規範山坡地開發及建築管制	1. 已於113年5月28日公告修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」。 2. 依臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定等相關規定辦理。	都發局 建管處
17	土地利用	L1.4.2強化山坡地安全管理及開發行為審查	1. 運用UAV進行施工案件管理，完成60件次；並透過空拍成果發現未依圖說施工案件並即時通報施工單位。 2. 透過坡地管理資料庫及AI預審功能建置等推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。	大地處
18	能源供給與產業	IE2.1.1新興能源發展推動計畫	1. 113年已完成40案諮詢服務、其中8案現場勘查評估、4場太陽光電宣導、座談會或成果說明等相關活動，鼓勵再生能源結合社區、帶動機關或民眾設置太陽光電發電設備，總參與人數共計105人次。 2. 依「臺北市淨零排放管理自治條例」第41條訂定「臺北市氫能及其他新興能源發展推廣辦法」(草案)，並於113年12月16日函送法務局審議。	產業局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
19	能源供給與產業	IE2.1.2用電大戶輔導諮詢及產業節能減碳諮詢輔導	於113年9月12日預告「應設置再生能源發電設備、儲能設備或購買再生能源電力及憑證電力用戶應遵循事項」。	產業局
20	農業生產及生物多樣性	AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫	調查鳥類、蝴蝶、兩棲類、爬蟲類、魚類及水生生物指標物種，共計230種，並已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。	動保處
21	農業生產及生物多樣性	AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測	1. 辦理社子島濕地、島頭濕地、社六濕地、磺港溪口、金瑞治水園區、大溝溪生態治水園區等6處棲地生態監測及河濱公園10年1次生態調查。 2. 以生態監測量化進行各生態系類群（哺乳類、鳥類、蝴蝶、蜻蜓、魚類、爬蟲類、兩生類）於陸域調查點和水域調查點進行兩季次生物調查，提供後續整建維護之生態效益。 3. 每年度水質監測結果及生態資源調查物種及數量。	水利處 公園處 動保處
22	農業生產及生物多樣性	AB1.1.3公園及綠化工程	增加公園綠地面積達52,019平方公尺。	公園處
23	農業生產及生物多樣性	AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫	辦理13場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及365位學童。	動保處
24	農業生產及生物多樣性	AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作	辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明會等活動共計1,683人次參與。	產業局
25	農業生產及生物多樣性	AB2.1.2推廣屋頂農園	都市農業示範區共完成4處綠屋頂（面積1,500m ² ）並辦理33場次課程服務17,850人次。	產業局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
26	健康	H1.1.1完善臺北市各醫院緊急災害應變措施計畫	1. 113年11月13日辦理醫療機構緊急災害應變研討會。 2. 本市36家醫院提報緊急災害應變措施計畫書（包含停電、停水、風/水災等計畫），共辦理演習46場次。	衛生局
27	健康	H3.2.1臺北市空氣污染防制計畫	1. 113年臭氧8小時濃度為59.6ppb。 2. 113年細懸浮微粒（PM _{2.5} ）為11.1μg/m ³ （三年移動平均為10.7μg/m ³ ）。	環保局

註：臺北市、嘉義市及南投縣可不提列海平面上升之調適措施。

附表三、因地制宜之調適措施之辦理情形及執行成果

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
以社區為本之調適措施				
1	維生基礎設施	I2.1.3推動民眾參與自主防災	113年完成本市文山區博嘉里、內湖區週美里、內湖區碧山里、信義區六合里等4處水患自主防災社區推動。	水利處
2	能源供給及產業	IE3.1.4臺北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫	113年共計補助11處住宅、3處社區及18處團體設置創儲節能設備，1,701處住宅黏貼玻璃隔熱膜、236戶低收入戶汰換節能冰箱、冷氣，預估每年可節電約158萬餘度，減碳約780.5公噸。	環保局
3	農業生產及生物多樣性	AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作	辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明會等活動共計1,683人次參與。	產業局
	農業生產及生物多樣性	AB2.1.2推廣屋頂農園	都市農業示範區共完成4處綠屋頂（面積1,500m ² ）並辦理33場次課程服務17,850人次。	產業局
4	健康	H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫	1. 教育訓練： 113年5月8日辦理2梯次之「登革熱及新興傳染病防治教育訓練」，共253人參訓。 2. 社區動員： 113年本市456里共完成2,165場社區清潔日，動員7萬9,475人次。 3. 巡檢查核： (1) 113年共進行3,233里次病媒蚊密度調查。 (2) 113年共列管438處傳染病高危險點。 4. 防疫志工： 113年本市12區健康服務中心共招募273名防疫志工。	衛生局
5	健康	H3.1.2臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫	1. 113年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。 2. 113年共計通報動員孳清作業227次。 3. 113年完成8場次312人次之病媒蚊防治教育宣導活動。	環保局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
6	能力	韌性社區及防災士培訓	113年至114年推動2處韌性社區獲得一星標章認證，另內政部消防署辦理績優韌性社區評鑑活動，113年由文山區忠順里及內湖區大湖里參與評鑑，分別榮獲特優獎及優等，截至113年底本市已推動35處韌性社區。 - 本市截至113年底計有防災士計7,014位；另各區皆有成立防災協作中心，456里亦有成立里災害應變小組。	消防局
7	能力	山坡地自主防災社區	- 完成8處山坡地社區自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。 - 辦理優良社區選拔活動。 - 汛期前完成老舊聚落保全住戶逐戶拜訪。 - 協助各區區公所辦理老舊聚落疏散避難演練。	大地處
8	能力	低碳永續家園計畫	- 於萬華區騰雲里辦理技術及資訊諮詢小組會議，邀請5位專家學者及北區生活圈縣市等代表共計40名與會。 - 於信義區興雅國小及古風里芒果香草園分別透過觀摩活動及手做將太陽能發電系統應用和廢棄物品循環使用理念帶領民眾了解不同特色的低碳營造方式。 - 以社區的角度出發並邀請學者說明氣候變遷調適行動，提供社區調適行動的技能，作為推動氣候變遷調適的奠基。 - 針對具設置效益潛力之10處社區，透過因地制宜之評估提供建置輔導，協助社區瞭解相關措施之低碳精神與本市海綿城市、都市降溫等相關政策，達到低碳社區深度建置之目標。	環保局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			5. 於中正區文北里及大安區虎嘯里建置太陽能創儲能系統並透過綠能教育課程的方式，將生活中節能行動傳達給民眾。	
9	能力	校園氣候變遷調適教育	1. 辦理氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊，各校教師回服務學校辦理造舟工作坊教學推廣分享講座達5場以上。 2. 辦理113年校園樹木氣候行動暨碳匯調查種子教師研習達4場次。 3. 培訓教師執行科技輔助自主學習教學模式之專業知能，社區居民及學生家長 30 人參與。 4. 113年度防減災及氣候變遷調適教育新世代防災KOL徵選，評選設計主題自然災害相關，收到26件作品，評選出特優8件、優選10件、佳作6件，共24件作品，涵蓋各學層所製作的影片。相關防災優良教材置於臺北市防災教育資訊網（ https://dpe.tp.edu.tw ）供各級學校下載運用，以提升防災教育深度及廣度。 5. 綠屋頂及小田園：參加學校數至少達250校，提供學生動手做的場域，提升學校田園基地品質。 6. 辦理環境教育活動： (1) 113年度辦理1場環境教育101路線頒獎典禮，共有52位教師參與。 (2) 協辦臺北市政府工務局水利工程處五分港溪獨木舟環境教育體驗活動，共有260位一般民眾及教師參與。 (3) 參與慈濟環保防災教育展攤、世界水資源日暨青蛙日展攤、花博公園2024教育永續國際嘉年華等活動，向三百餘位一般民眾推廣環境教育。	教育局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			(4) 參與慈濟環保防災教育展攤、世界水資源日暨青蛙日展攤、花博公園2024教育永續國際嘉年華等活動，向300餘位一般民眾推廣環境教育。 (5) 參與慈濟於大安森林公園辦理之2024世界地球日減塑蔬食展設攤、臺北流行音樂中心兒童月教育好十在設攤、永建國小龍愛健康園遊會設攤、花博2024教育博覽會設攤、公務人員訓練處永續會議設攤、大安森林公園30而立永續嘉年華等活動，分別向60至400位一般民眾及與會人員推廣環教理念與活動。 (6) 辦理環教中心遊學課程計100場，共有2,534位學生參與。 (7) 辦理志工培訓15場，共有240位志工參與。 (8) 辦理環教中心教師研習2場，共25位教師參與。	
10	能力	環境教育（與氣候變遷調適相關）	1. 113年完成1處環保小學堂1處：萬華區國興水漾社區發展協會。 2. 113年完成辦理共計22場次課程，參與總人數672人次：5場次員工環境教育課程、2場次社區管理委員會及里辦公處觀摩活動及15場次一般民眾及青少年環境教育課程 3. 113年辦理共計3場次課程，參與總人數為85人次： (1) 邀請喵魔人工作室黃政文先生運用短影音轉化議題方式，分享如何透過快速的3C設備拍攝出吸睛的短影片，達到宣傳場域活動資訊的效果 (2) 邀請中華民國志願服務協會林興訓秘書長分享志工培訓及招募的訣竅，特別是非營利組織的人力資源的發展，以協助推動環境保護永續發展。	環保局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			(3) 邀請萬華社區大學余宗澤校長，透過碳權的專業能力來引導大眾，並先藉由影片了解地球正在面臨的暖化問題。	
強化脆弱群體之調適措施				
1	健康	H1.2.2高溫關懷啟動計畫	113年共計啟動高溫關懷9次，列冊人數總計為1萬4,082人，關懷人數達1萬3,380人，達113年年度目標值95%，並提供便當、礦泉水及降溫用品（涼感衣、扇子）共計1萬9,675人次。	社會局
2	健康	H1.2.4極端高溫調整戶外教學及相關宣導	1. 各校每年度都至少進行1場次校園預防宣導，參與人數逾14萬人。夏季熱浪來襲時，當下也會進行即時的宣導與應變。 2. 236校持續維護校園綠化設施。	教育局
3	健康	H1.2.8夏季戶外高氣溫作業勞動檢查	113年高氣溫熱危害重大職災人數為0人。	勞動檢查處
4	健康	H2.1.1因應高（低）溫氣候環境相關衛教宣導	1. 心血管疾病： (1) 辦理5場糖尿病與心血管的初級預防（冷熱傷害）教育訓練課程進行衛教宣導，共計460人次參與。 (2) 發佈5則低溫寒害新聞稿。 2. 熱傷害：發布1則新聞稿宣導酷夏防暑3口訣。 3. 呼吸道疾病： (1) 發布1則氣喘防治新聞稿。 (2) 刊登5月至6月龍山寺及國父紀念館捷運燈燈箱，宣導氣喘暨過敏疾病防治衛教內容。 (3) 辦理4場氣喘暨過敏疾病防治衛教宣導課程，共計140人參與。 (4) 錄製1則podcast宣導兒童氣喘防治。	衛生局
以自然為本的解決方案之調適措施				

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
1	維生基礎設施	I2.2.4公共運輸系統災害因應措施 (捷運、公車、公共自行車)	1. 113 年因應強烈颱風凱米（7月24-25日）、山陀兒（10月2-3日）及康芮（10月31日）來襲，依「臺北市公共自行車颱風災害緊急應變計畫」，進行站點營運暫停作業，未發生公共自行車災害事故。 2. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害應變中心建置、CPR及AED等訓練以及防汛、危安事件及防震演練；113年辦理演練共計15場，宣導人次約5,300人。	交通局 公運處 捷運公司
2	水資源	W2.2.2翡翠原水管工程計畫	113年6月20日正式通水啟用，並於颱風期間共計取用翡翠水庫1,294萬公噸之低濁度原水。	北水處
3	水資源	W3.2.1翡翠水庫邊坡管理計畫	113年度擬定翡翠水庫邊坡風險分級指標，完成3,600公頃邊坡管理單元劃設。	翡管局
4	水資源	W3.2.2集水區保育計畫	113年度分別辦理露營區（8場次）、養鹿場（61場次）、永安格頭遊憩熱點（3場次）聯合巡查，並完成4次衛星影像及1次汛期前後UAV環境判釋。	翡管局
5	農業生產及生物多樣性	AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫	調查鳥類、蝴蝶、兩棲類、爬蟲類、魚類及水生生物指標物種，共計230種，並已建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。	動保處
6	農業生產及生物多樣性	AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測	1. 辦理社子島濕地、島頭濕地、社六濕地、磺港溪口、金瑞治水園區、大溝溪生態治水園區等6處棲地生態監測及河濱公園10年1次生態調查。 2. 以生態監測量化進行各生態系類群（哺乳類、鳥類、蝴蝶、蜻蜓、魚類、爬蟲類、兩生類）於陸域調查點和水域調查點進行兩季次生物調查，提供後續整建維護之生態效益。 3. 每年度水質監測結果及生態資源調查物種及數量。	水利處 公園處 動保處

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
7	農業生產及生物多樣性	AB1.1.3公園及綠化工程	增加公園綠地面積達52,019平方公尺。	公園處
8	農業生產及生物多樣性	AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫	辦理13場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及365位學童。	動保處
9	農業生產及生物多樣性	AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作	辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明會等活動共計1,683人次參與。	產業局
10	農業生產及生物多樣性	AB2.1.2推廣屋頂農園	都市農業示範區共完成4處綠屋頂（面積1,500m ² ）並辦理33場次課程服務17,850人次。	產業局