

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
一、維生基礎設施領域										
1	II.1.1市 區 道 路、車行地下 道、橋梁等維 護應變作為	新工處	1. 道路維護改善使用再生瀝青混凝土需每年預估達4萬公噸，可去化刨除料每年預估達1萬3,000公噸。 2. 多孔隙瀝青混凝土鋪面每年預估達1萬3,400 m ² 。	1. 道路維護改善使用再生瀝青混凝土114年度使用再生瀝青混凝土6萬496公噸，可去化刨除料達1萬8,149公噸。 2. 多孔隙瀝青混凝土鋪面114年度鋪設1萬6,366.69 m ² 。	100%	671.870		671.870	持續擴大「再生瀝青混凝土」應用，精進回收料處理技術，在確保路面品質前提下落實資源循環再利用，達成每年去化1.3萬公噸刨除料目標。 另為強化城市排水韌性，將穩定維持每年鋪設「多孔隙瀝青混凝土（PAC）」13,400平方公尺。利用其優異排水及抗滑性能減少雨天積水，提升行車安全。	
2	II.1.2山區道路改善及維護工程、本市列管山區道路定期巡勘工作	大地處	1. 山區路面每年銑鋪更新3萬5,000m ² 。 2. 山區道路每年刨除料回收再利用264.5噸。	1. 山區路面114年銑鋪更新3萬5,000m ² 。	100%	76,224	-	76,224	針對本市436條列管山區道路，持續進行定期巡檢，路面如有破損緊急通報廠商立即修復，	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				2. 山區道路114年刨除料回收再利用298.36噸。					確保道路結構安全與行車穩定性。另依巡視結果進行路面銑鋪更新，以提升路況品質與排水功能；並使用刨除料回收再利用，以提升工程循環效益並降低資源浪費。	
3	II.1.3防洪排水設施延壽工作	水利處	1. 113年7個集水區施工中，預計113年底前剩餘2個集水區公告上網。 2. 115年完成20台抽水機組更新作業。 3. 定期防洪疏濬辦理14條河道勘測工作。	1. 雨水下水道檢測及修補：本市逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」的延壽計畫，在114年底全市78個集水區已全數修檢完成，累積修復超過2萬7千多處的幹	1.100% 2.100% 3.100%	1.38,399 2.270,088 3.100,106	1.0 2.0 3.0	1.38,399 2.270,088 3.100,106	1. 本市逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」的延壽計畫，在114年底全市78個集水區已全數修檢完成，累積修復超過2萬7千多處的幹線結構缺失，強化雨水下水道系統的功能。 2. 因都市開發愈甚且氣候	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				線結構缺失，強化雨水下水道系統的功能。 2. 抽水機組更新：114年度完成8台抽水機，115年完成5台抽水機組，總計20台抽水機組更新作業。 3. 定期防洪疏濬：已完成定期防洪疏濬辦理14條河道勘測工作。 4. 辦理百齡橋至承德橋及錫口碼頭至麥					變遷造成降雨密集度增加，市區排水負擔逐年加重，抽水站設備（包含抽水機組、撈汙機、發電機等）逐年辦理計畫更新，併檢視抽水容量及起抽水位，以提高設備之可靠性，以利防洪安全。 3. 每年持續辦理河道檢測及監測工作，並透過水力分析評估淤積情況，及依需求適時辦理疏濬工作。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				帥二橋河道疏浚工程。						
4	11.1.4系統性推動多元排水改善工程	水利處	1. 88座抽水站、427部抽水機組、61座沉砂池、4座調洪池、111公里的堤防、36座疏散門、1,158座閘（閘）門及3座防洪陸閘檢查及評估。 2. 抽水站新擴建工程 (1) 中山抽水站提升26.8CMS之抽水量。 (2) 大龍抽水站提升16CMS之抽水量。 (3) 新設百齡抽水站並提供62CMS的抽水量。 3. 滯洪池部分，新建士林官邸滯洪池，滯洪量達1萬1,000m ³ 。 4. 臺北市降雨容受力長期目標提升至降雨強度88.8mm/h。	1.水利建造物檢查：完成年度定期檢查及缺失修繕，並辦理水利及抽水站建造物安全維護人員教育訓練。 2.抽水站新擴建工程：百齡抽水站新建工程及中山抽水站擴建工程（擴二站）工程已決標，大龍抽水站擴建站新建工程在建中。 3.滯洪池規劃及興建：本處於士林官邸北側綠地新	1.100% 2.100% 3.70.73% 4.100%	1,3176 2,464,000 3,460,000 4,32,863	1.0 2.0 3.0 4.0	1,3176 2,464,000 3,460,000 4,32,863	1.每年度皆依水利法第49條規定辦理各建造物之定期檢查，如遇一定值以上地震、豪雨、洪水或其他事故時皆依規定啟動相關建造物不定期檢查。 2.「大龍抽水站擴建站新建工程」前於113年5月16日開工，目前在建中，預計115年10月23日完工，「百齡抽水站新建工程」於114年10月2日開工，目前在建中，預計118年4月5日完工，另「中山抽水站擴建工程（擴二站）」於115年2月26日開工，目前在建中。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				設滯洪池，滯洪池以88.8mm/h模擬集水區面積23.73公頃，周邊冒水量體作為設計考量，設計以1萬1,000m ³ 作為滯洪量體。 4.各項排水改善工程： 規劃本市各集水區之改善及建置方案，如「大安區安和路2段171巷排水改善工程」，以利後續推動。					3.持續於易積水具可行性區域推動設置調洪設施。規劃本市各集水區之改善及建置方案，以利後續推動。 4.本市由109年至112年已執行「全市降雨容受力提升檢討工作」，藉由尋求工程、系統操作及法規面等多元策略，以提升臺北市降雨容受力與防洪韌性。	
5	II.1.5運用大數據精進設施、設備操作	水利處	1. 全市已完成88座抽水站自動化監控系統。 2. (1) 新增73站雨水下水道水位監測站。 (2) 更新103站雨水下水道水位監測站設備。	1.抽水站自動化監控系統： 114年度暴雨、颱風依自動化資料庫紀錄依據進行分析，配合全自動模	1.100% 2.100%	1.29,465 2.17,680	1.0 2.0	1.29,465 2.17,680	1. 自民國96年起至今近18年，抽水站自動化系統數據整合與更新持續優化，推動策	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			(3) CCTV影像站新增58支、科技執法新增14支。	式始可有效進行。 2.水情監測設備建置及維護： 維護本處水情設備正常運作。					略與執行計畫： (1) 進行提升現有抽水站數據精度與系統層面更新求，先大幅降低無故障，穩定系統運作正常。 (2) 配合抽水機組之裝整置，相關數據建立常預警	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									機制，減少突發故障造成的損失。 (3) 持續檢討快速應對水位上升之抽水機制可行抽水站之分析，提升運行效率。 2. 維護本處防汛相關設備（主控中心、異地備援中心水情系統、河川壓力箱涵站、雨量站、河川水位站、下水	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									道水位站、無線電微波中繼站、CC TV影像站、疏散門站、路面淹水感測站、里辦公處水位顯示站、警報站）正常運作。	
6	11.1.6污水處理廠站設備優化	衛工處	本市迪化、內湖及代為營運新北市八里等三座污水處理廠均穩定營運，各廠每日平均處理污水量分別約達42萬噸、20萬噸、120萬噸以上。	本市迪化、內湖及代管新北市八里等3座污水處理廠均穩定營運，114年度3廠總污水處理量達6億8,937萬9,739噸。	100%	230,550	0	230,550	未來將依計畫期程持續推動本市迪化、內湖及代管新北市八里（已於115年3月移還新北市）等3座污水處理廠設備優化，迪化污水處理廠設備更新工程第2階段，預定於115年6月完工；內湖污水處理廠設備更新工程第2階段，規劃於提升為三級處理等級，預定於116年6月完工；本市	本期累計進度計算係以114年度實際值/目標值核算。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									代管之八里污水處理廠設備更新工程第5期，已於115年4月完工。 並可透過前述作為進一步優化污水處理效果，確保污水妥善處理，強化維生基礎設施，以達長期穩定營運，同時可兼具節能減碳成效。	
7	II.1.7健全地下管線圖資	工務局（道管中心）	1. 提供即時施工資訊供查詢。 2. 搶修作業縮短恢復期程。	管線單位全面上線，以健全地下管線圖資系統，並於災害發生時能迅速提供查詢。	100%	-	-	-	1.提供即時施工資訊供查詢。 2.搶修作業縮短恢復期程。	例行性業務
8	II.1.8既有管線設施巡檢維護	產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣/台電公司/中油公司	產業局：督導瓦斯公司確實執行。 各瓦斯公司既有管線設施巡查。 台電公司：維持供電品質。 中油公司：智慧型通管器檢測7條。	1.完成既有管線巡查。 2.可執行智慧型通管器檢測之管線共7條，已完 成6條（111年前完成）。	1.100% 2.86%	1.3,382,644 2.174,324	-	-	中油：剩餘1條預定116年前完成檢測。	自提經費

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
9	II.1.9臺北市地區公用氣體災害防救計畫	產業局/陽明山瓦斯/大台北瓦斯/欣欣天然氣/欣湖天然氣	1. 產業局：辦理災害預防作為作業，督導瓦斯公司建立32供氣區塊。 2. 各瓦斯公司：每2年重新編訂「公用氣體災害防救業務計畫」。 3. 各瓦斯公司：每年配合參與臺北市公用天然氣事業聯合演習。	欣欣公司災害防救業務計畫最新修訂版為114年4月16日修訂完成，每年依計畫進行不定期演練，以加強員工緊急應變功能。 114年11月26日完成臺北市公用天然氣事業聯合演習。	100%	3,060	-	-	持續辦理管線巡管作業及緊急應變演練，以維護管線安全並加強救災應變成效。	自提經費
10	II.1.10臺北市地區輸電線路災害防救計畫	產業局/ 台電公司	台電公司：訂定「輸電線路災害防救業務計畫」。	114年推動配電線路汰換進度達60%。	100%	81,191,300	-	-	1. 115年：推動進度達80%。 2. 117年：推動配電強韌計畫推動進度達100%。	
11	II.1.11油料管線災害防救應變機制	產業局/ 中油公司	1. 巡管查報系統：中油公司臺北地區油料管線共5條，5條巡管系統已建置完成。 2. 緊急應變演練：每年緊急應變演練每場次平均30人參演。	1. 5條巡管系統已建置完成，並定期巡管。	100%	603	-	-	持續辦理管線巡管作業及緊急應變演練，以維護管線安全並加強救災應變成效。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				2. 辦理緊急應變演練達1場次。						
12	I2.1.1智慧防災	水利處	1. 提供水情資訊防災查找服務。 2. 參展推廣應用程式。	1. 供水情資訊防災查找服務，涵蓋氣象資訊、即時監測、CCTV 影像、避難資訊、好站連結等資訊，並結合通訊軟體 LINE，以行動端方式提供便捷之水情資訊，以查詢即時資訊、訂閱防災訊息、推播警戒訊息等方式，	100%	4,100	-	4,100	1. 持續提供民眾更多樣之水情資訊防災查找服務。 2. 持續推廣應用程式。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				提供市民即時水情資訊，並提早應變。 2. 參加2025智慧城市展臺北市府願景館展示進行推廣。						
13	I2.1.2公私協力設置流出抑制設施	水利處	累計量體目標值於114年為3,507,619立方公尺，以提升本市強降雨情況下之容受度。	累計量體值達364萬3,291.71立方公尺。	109.69%	-	-	-	持續公部門辦理公共設施用地之開發行為必須設置相關保水設施，及私部門基地開發須設置雨水流出抑制設施，以增加本市於極端降雨情況下之容受能力。	
14	I2.1.3推動民眾參與自主防災	水利處	每年輔導3處社區成立自主防災組織。	114年完成本市中山區朱崙里、中正區建國里、信義區興雅里等3處水患自主防災社區推動。	100%	3,817	240	3,577	每年輔導3處社區成立自主防災組織。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
15	I2.1.4土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導委託專業服務案	大地處	1. 清疏21條溪流與50座沉砂池。 2. 更新8幅土石流防災地圖。 3. 辦理5場土石流防災教育宣導說明會。 4. 辦理2場土石流防災研習營。 5. 辦理4場土石流疏散避難實地演練。	1. 清疏17條溪流與50座沉砂池。 2. 更新8幅土石流防災地圖。 3. 辦理5場土石流防災教育宣導說明會。 4. 辦理2場土石流防災研習營。 5. 辦理4場土石流疏散避難實地演練。	100%	4,430	-	4,430	將配合中央政策廣續辦理以下目標： 1.清疏17條溪流與50座沉砂池。 2.更新8幅土石流防災地圖。 3.辦理5場土石流防災教育宣導說明會。 4.辦理2場土石流防災研習營。 5.辦理4場土石流疏散避難實地演練。	
16	I2.2.1臺北市重大災害之緊急救援路線計畫	交通局 交工處	規劃本市28條緊急救援路線。	規劃本市28條緊急救援路線，提供各搶修單位可不待通知，集中搶修資源，維持救援道路順	100%	-	-	-	-	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				暢，提供輸送動脈路線。						
17	I2.2.2交通號誌不斷電系統	交通局 交工處	本市428處重要路口裝設不斷電系統。	全市設置428處不斷電系統，114年累計供電526次，總供電時間達2萬5,985分鐘，確保號誌正常運作，維持道路交通安全。	100%	15,322.04	-	15,322.04	將採滾動式檢討設置地點，並持續辦理不斷電系統之維護作業。	
18	I2.2.3智慧號誌應用於緊急車輛優先號誌計畫	交通局 交工處	本市22處路口建置緊急車輛優先號誌系統。	1. 本市29條易壅塞路段建置緊急車輛優先號誌系統。 2. 減少緊急車輛旅行時間約42秒。	100%	178,688	-	178,688	將定期檢討並持續執行緊急車輛優先號誌計畫。	本案緊急車輛優先號誌為「112-114年台北市導入智慧動態號誌控制策略計畫」計畫案與動態號誌共同建置，其經費為合併計算之。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
19	I2.2.4公共運輸系統災害因應措施（捷運、公車、公共自行車）	交通局 公運處 捷運公司	1. YouBike訂定臺北市公共自行車颱風災害緊急應變計畫。 2. 公車業者每年提報公司災害防救訓練工作計畫與演練。 3. 研擬增設邊坡活動等監測設備，以掘潛在問題。	1. 114年本市YouBike並無因颱風、天災等因素影響暫停營運，為能即時因應災害影響，將定期檢討並持續執行YouBike颱風應變計畫。 2. 公車業者完成災害防救教育訓練課程及演練；包含滅火器操作、行車安全宣導教育、車禍事故防治、災害	100%	135000	-	135000	1. 將定期檢討並持續執行YouBike颱風應變計畫。 2. 持續要求公車業者每年辦理災害防救訓練，轄管市區公車業者每年提報各項災害防救訓練課程與演練成果，強化災害之應變、容受及復原能力，加強公共運輸系統因應氣候變遷預警應變力，消弭災害損失。另積極推動電動大客車政策，降低碳排放及減少空氣污	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				應變中心 建置、CP R及AED 等訓練以 及防汛、 危安事件 及防震演 練；114 年共計宣 導6,826人 次。 3. 完成捷運 各項災害 防救演練， 演練情境 包含天然 災害（風、 水、地震 等）；114 年辦理演 練共計16 場，參與 演練約730 人。 4. 114年新莊 機廠邊坡					染，本市目 前市區公車 已完成汰換1, 110輛為電動 公車，占比 為32.3%，另 預計115年將 汰換394輛電 動公車，依 規劃逐年汰 換，期達成1 19年本市市 區公車全面 電動化，同 時持續推動 電動車發生 火災時應變 作為訓練。 3. 持續辦理監 測作業。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				監測經技師評估，整體邊坡狀況處穩定狀態。						
二、水資源領域										
20	W1.1.1公園雨水撲滿回收雨水再利用	公園處	1. 每年完成300立方公尺雨水貯留設施。 2. 提升公園保水、滯洪空間。 3. 額外提供公園澆灌水源。	114年度共完成320立方公尺雨水貯留設施。	100%	3000		3000	每年完成300立方公尺雨水貯留設施。	
21	W1.1.2妥善操作污水處理廠站設施/放流水部分回收再利用	衛工處	1. 本市迪化、內湖及代管新北市八里等3座污水處理廠均穩定營運，各廠每日平均處理污水量分別約達42萬噸、20萬噸、120萬噸以上，113年回收水取用量達422萬2,900噸。 2. 114年回收水總取用量目標值為422萬2,900噸以上。	114年度回收水取用量達487萬5,906噸。	100%	424,971	0	424,971	未來將賡續穩定營運迪化、內湖污水處理廠與民生水資源再生廠，妥善處理收集之廢污水，並持續向民眾與其它機關學校推廣回收水取用觀念，以提高回收水取用量，達到節約用水及開發多元水源。期能於未來氣候變遷遭遇極端氣候	本期累計進度計算係以114年度實際值/目標值核算。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									時，缺水時將回收水作為次級水源，供民眾作為澆灌或廁所沖廁使用，以減少自來水使用需求；極端高溫時將回收水用於路面灑水或公園綠地植栽澆灌，以降低極端高溫對市民可能造成的熱危害，達成氣候變遷調適因應作為。	
22	W1.1.3提升污水處理量與質	衛工處	1. 污水處理量能提升至97.5萬噸/日。 2. 廢污水經三級處理比例提升至50%。 3. 確保本市污水處理無虞、分散操作風險、優化處理水質及落實循環經濟，並接軌聯合國永續發展SDG6指標。	1. 民生水資源再生廠已於114年7月完工，已於115年5月啟用。 2. 濱江水資源再生廠已於114年4月開工，預計於119年3月份完工。	—	974,362	0	974,362	未來將賡續辦理濱江水資源再生廠新建工程及內湖污水處理廠等級提升工程，預計119年將本市污水處理量能提升至97.5萬噸/日，廢污水經三級處理比例提升至50%，並接軌聯合國永續發展SDG6指標。 期能於未來氣候變遷遭遇極端氣候缺	本期累計進度計算因暫無量化成果，爰無法計算達成比例。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				3. 內湖污水處理廠設備更新工程目前辦理第2階段並規劃提升為三級處理廠，已於114年7月開工，預計於116年6月份完工。					水時，將回收水作為次級水源，供民眾作為澆灌或廁所沖廁使用，以減少自來水使用需求；極端高溫時將回收水用於路面灑水或澆灌公園綠地植栽澆灌，以降低極端高溫對市民可能造成的熱危害，達成氣候變遷調適因應作為。	
23	W1.2.1府屬機關學校節約用水實施計畫	北水處	1. 自113年起依自治條例以前1年為基準減少1%以上。 2. 持續推動府屬機關學校節約用水並加強用水管理，透過節水成效評比活動，落實府屬機關學校常態節水。 3. 每年辦理節水教育訓練，透過水資源全流程循環利用介紹，推廣節水概念，同時輔導機關學校應用公共	114年整體用水量較113年減少2.6%。	100%	-	-	-	另依各機關學校用水規模、歷年用水趨勢及異常頻率等指標，辨識高風險對象，並視實際需要優先輔導協助，以提升整體節水成效。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			用水平台、智慧水管家系統查檢防漏，即時管控用水，節省水資源無效浪費。							
24	W2.1.1滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制	翡管局	1. 以不缺水，供水滿足率100%為目標。 2. 滾動檢討枯旱預警水位線及因應機制。 3. 設置上中下游之水質監測網。 4. 運用放水設施維持庫容。	114年水庫供水滿足率達100%。	100%	-	-	-	面對降雨不確定性與枯旱風險，「滾動檢討枯旱預警水位線」計畫每年依據水文資料更新指標，確保翡翠水庫調度穩定。	
25	W2.2.1自來水設施整備計畫	北水處	1. 延長臺北自來水系統之設施生命週期，進而提升整體效能及營管效率，以達成整備計畫之穩定供水、管理優化、防災強化等三大目標。 2. 本計畫第2階段執行期程為113年至118年，預計至115年場站整備率達整體計畫48%；幹管整備累計完成44公里，整備率達整體計畫58%。	場站年度整備當量噸數為34.7萬公噸，幹管年度整備長度為6.6公里。	場站整備率累計達整體計畫44%；幹管整備累計達40公里，整備率達整體計畫54%。	550,000	0	550,000	自來水設施整備計畫總計畫自109年至123年，本計畫第2階段執行期程為113年至118年，預計至118年場站整備率達整體計畫60%；幹管整備累計完成47.5公里，整備率達整體計畫63%。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
26	W2.2.2翡翠原水管工程計畫	北水處	1. 原水管引取翡翠水庫低濁度原水，取水量可達270萬CMD。 2. 113年通水，整體工程計畫進度預計達100%。 3. 高濁度期間可透過翡翠原水管引取翡翠水庫低濁度原水。	113年6月20日正式通水啟用，啟用迄今共計取用翡翠水庫1,596萬公噸之低濁度原水。	100%	40,000	40,000	-		補助部會：經濟部水利署計畫名稱：翡翠原水管工程計畫-「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設計畫」項下工程
27	W3.1.1供水管網改善及管理計畫	北水處	1. 降低漏水率，提升水資源利用： (1) 至114年漏水率降至10%。 (2) 至123年漏水率降至7%。 2. 管線汰換與整理，提升供水韌性： (1) 112~114年管線汰換330公里。 (2) 114~123年管線汰換1,300公里。	114年共汰換老舊自來水管線137公里，漏水率降低至114年底之9.98%。	97.9%	1,180,000	-	1,180,000	供水管網改善及管理計畫自114年至123年，採三階段推動，第一階段為114年至117年，經費為50億元，統計至114年底累積汰換長度為137公里。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			3. 精進供水管網韌性與管理效能，提升鄰近地區供水支援能力。 4. 配合政府2050淨零路徑推動，辦理環境永續發展管理減少碳排。							
28	W3.2.1翡翠水庫邊坡管理計畫	翡管局	1. 建置邊坡管理單元面積約8,000公頃。 2. 建置邊坡分級管理指標。	114年度累積完成8,000公頃邊坡管理單元劃設，共計6,163處邊坡管理單元，包含高關注邊坡34處、中關注邊坡98處、中低關注邊坡745處、低關注度5,286處。	100%	3,166	-	3,166	本計畫為2年計畫（113-114），計畫已執行完成，本局推動全國首創水庫水庫邊坡預防總體檢，計畫將水庫集水區「邊坡管理單元劃設」、進行「風險分級管理」，以提早發現邊坡異常徵兆，預防因應處理，減免水庫淤積。計畫已完成劃設水庫水域邊坡6,163處邊坡管理單元，評估篩選出高關注邊坡34處、中關注邊坡98處、低關注邊坡745處，供水庫邊坡	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									預防治理之參考。後續將優先針對34處高關注邊坡進行評估治理。此外，也將水庫歷史人文、生態、水土保持工程履歷等資料，納入資訊管理系統，供水庫管理運用。	
29	W3.2.2集水區 保育計畫	翡管局	1. 減緩水庫淤積，以年淤積率不超過0.18%為目標。 2. 聯合巡查遏止污染行為。 3. 利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集水區影像變異情形。	114年度淤積率為0.067%，另分別辦理養鹿場（51場次）、永安格頭遊憩熱點（4場次）聯合巡查，114年下半年起與內政部國土管理署及經濟部水利署臺北水源特定區管理分署跨機關合作，利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集	100%	20,700	-	20,700	本局將持續會同水庫集水區相關機關，包括經濟部水利署（臺北水源特定區管理分署）、新北市政府相關單位，定期召開「臺北水源特定區管理工作聯繫會報」，並針對水庫上游列管之41家露營區、15家養鹿場，每月進行聯合稽查，有效遏止違規情事。並且跨機關合作監測遏止非法開發，與內政部國土管理	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				水區影像變異情形，共發現4處變異點，皆已通報權責機關查處在案。					署及經濟部水利署臺北水源特定區管理分署合作，利用「國土利用監測整合資訊網」掌握翡翠水庫集水區影像變異情形，及權責機關處理情形，達到減緩水庫淤積，以水庫年淤積率不超過0.18%之目標。	
三、土地利用領域										
30	L1.1.1檢討國土計畫空間發展原則	都發局	相關研究案成果回饋至本市空間規劃上位政策。	內政部於113年11月12日召開部國審會第32次會議，本府刻依審議意見補充都市發展論述，惟國土功能分區公告期限展期至120年，本府持續積極與國土署溝通，就審議意見、劃設細節及制度疑義	100%	-	-	-	因應修法修法展期公告期限至120年，本府於115年3月19日報內政部續審，後續將配合內政部審議期程辦理。	110年11月26日第1次契約變更後金額1,699萬8,484元，中央補助款300萬元（編列於108年追加預算及111年度預算）

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				進行意見交換，並掌握各縣市國土功能分區審議推動情形，作為後續提請中央續審本市方案之重要參考。						
31	L1.1.2辦理都市計畫通盤檢討作業	都發局	辦理本市通檢及非熱區個變時，將降溫城市計畫策略納入計畫書內敘明。	全市都市計畫通盤檢討案於114年6月26日辦理委託專業服務案，並於115年4月27日已辦理「臺北市都市計畫主要計畫（通盤檢討）案」及「臺北市都市計畫細部計畫（通盤檢討）案」公告公開展覽，公開展覽期間自115年4月28日至115年7月27日。業依都市計畫定	-	11,860,000	-	11,860,000	全市都市計畫通盤檢討於115年4月27日辦理公告公開展覽，業依都市計畫定期通盤檢討實施辦法第6、7、8條規定並將因應氣候變遷之降溫城市計畫、本市2050淨零行動白皮書及本市地區災害防救計畫等相關計畫納入通盤檢討，並依循相關計畫之指導性事項，針對極端氣候增加環境致災性課題，研擬將防災、減災觀念納入都市設計、都市更新審	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				期通盤檢討實施辦法第6、7、8條規定及考量氣候變遷因素進行檢討，並研議訂定相關策略及指導原則。					議作業，加強規劃、設計範圍內之土地及建物之開放空間要求，亦延續本市行政區都市計畫通盤檢討之都市永續發展策略，將韌性城市指導原則、都市更新綱要指導原則等納入整體發展願景作為檢討依據，並訂立全市性指導原則，如於都市防災計畫，並規劃空間發展配套措施以提升建築基地保水、逕流分擔、增加開放空間等目標，以宜居、永續及韌性為目標，提升都市整體防災韌性，實踐都市永續發展。	
32	L1.2.1辦理開發基地體感降溫都市計畫專案	都發局	113年完成都市計畫專案法制化程序。	「臺北市建築物能源耗用管制辦法」114年5月5日公告實施	100%	-	-	-	「擬定臺北市開發基地體感降溫專案細部計畫案」已於113年公告實施，	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				施；「臺北市新建建築物綠化實施規則」於114年7月31日公告，115年1月1日正式施行。					透過都市計畫專案法制化程序，將體感降溫理念納入開發管理機制，並鼓勵符合條件之都審案申請。計畫以提供具體設置相關設施之誘因為核心，鼓勵開發基地導入立體綠化設施（水綠降溫政策），以及連續遮簷設施（遮蔭涼適政策），以提升行人與公共空間之熱舒適度。相關設施於符合規定下，得不計建築面積、總樓地板面積及容積樓地板面積，並不受「臺北市土地使用分區管理自治條例」有關建築物高度比及停車空間之限制，同時得計入院落深度，藉此降低開發者設置成本，促進都市環境	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									品質改善，並兼顧都市發展與市民生活舒適性。	
33	L1.2.2於都審通檢中納入降溫之概念	都發局	1. 114年完成先期規劃。 2. 115年完成都市計畫程序。	114年11月12日先期規劃階段結案通過，刻辦理都市計畫程序階段作業。	100%	2000	-	2000	本局執行都審業務，有關基地降溫體感舒適策略納入都審通檢，先期規劃階段已於114年11月12日結案通過，設計原則已考量都市熱島效應之影響，要求建築量體與配置應考量都市通風；另目前業已將低衝擊開發納入都審參考範例，於審議中鼓勵申設單位導入生態滯留單元、植生溝等設計。	
34	L1.2.3修訂開發基地降溫計畫其他相關法令規章	建管處	114年完成法令修訂（臺北市新建建築物綠化實施規則）。	114年7月31日完成修訂。	100%	-	-	-	為提升都市環境品質並強化建築綠化成效，本市已於114年7月31日完成「臺北市新建建築物綠化實施規則」之修訂作業，作為	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									推動建築綠化政策之重要法制基礎。配合相關配套措施之整備，規劃自115年1月1日起正式實施，透過法令明確規範新建建築物之綠化量體、配置方式及設計原則，確保建築開發過程中落實綠化要求。	
35	L1.2.4鋪設透水鋪面（人行道及公園廣場）	新工處 公園處	1. 新工處：每年預計完成透水鋪面2萬5,000平方公尺。 2. 公園處：每年預計完成透水鋪面1萬4,000平方公尺。	114年度鋪設透水鋪面截至12月底完成公有人行道鋪設透水鋪面約2萬5,137平方公尺及公園、廣場透水鋪面6,395平方公尺。	100%	200,000	-	200,000	透水鋪面主要保留降雨水份，可以降低鋪面溫度，含水率高的透水鋪面在晴天的時候，水分因為蒸發作用吸收周圍熱能，有降低人行道溫度及大氣溫度的效果。本市預計每年持續完成透水鋪面2萬5,000平方公尺。每年預計完成公園廣場透水鋪面1萬4,000平方公尺。	公園處無獨立預算科目，由各公園工程專案預算間調整支應。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
36	L1.3.1場 所 指 示廣告燈具升 級申請書表訂 定	建管處	1. 113年完成修訂本市各式廣告物申請書表。 1. 廣告物設置燈具者皆須採用發光二極體節能燈具始得取得設置許可。	於114年1月22日適用。	100%	-	-	-	為落實節能減碳政策並提升都市能源使用效率，自114年1月22日起，廣告物燈具均須採用發光二極體（LED）等節能燈具，始得申請並取得設置許可。藉由全面推動高效率、低耗能之照明設備，可有效降低電力消耗及碳排放量，同時減少燈具使用壽命短、維護頻繁所衍生之資源浪費問題，後續將持續依相關規定穩定推動辦理。	
37	L1.3.2新 建 建 築能效規範實 施後，要求市 有、公有及勸 導私有新建建 築物建築能效 達1 ⁺ 級	建管處	1. 113年2月1日起，要求市有新建建築達能效1 ⁺ 級。 2. 113年5月1日起，要求公有新建建築達能效1 ⁺ 級。	113年1月22日函請相關單位配合辦理。	100%	-	-	-	本項措施係為加速推動建築能效管制，於「臺北市建築物能源耗用管制辦法」完成修訂前，先行函請本市相關機關及單位配	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			3. 113年7月1日起，勸導 私有新建建築達能效1 ⁺ 級。						合辦理，以提升整體執行效率。 該辦法已於114年5月5日發布並正式施行，明定本市依法應取得綠建築標章之新建建築物，尚須進一步取得1 ⁺ 級以上之建築能效標示，已包含本項執行內容。	
38	L1.3.3既有建築 能耗揭露及能效改善	建管處	115年度可達65案。	累計達成21案。	32%				115年度預計完成65案建築能效初步評估，藉由建立市有建築能效基礎資料，逐步建構完整之能耗管理機制，並發揮示範帶動效果，引導其他公有建築及民間建築依循辦理，期能全面提升建築能源使用效率，落實節能減碳目標，並為本市推動永續發展及淨零轉型奠定堅實基礎。	114年度目標達成15案。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
39	L1.3.4訂定建築 能耗相關法令	建管處	113年完成法規修訂（臺北市建築物能源耗用管制辦法）。	114年5月5日發布實施。	100%	-	-	-	「臺北市建築物能源耗用管制辦法」業於114年5月5日發布實施。 後續將依該辦法規定持續辦理，要求本市新建建築物須達建築能效1級以上；公有既有建築物須符合市府所定標準，並完成建築能效等級揭露；另一定規模以上之既有建築物，亦應辦理建築能效等級揭露。	
40	L1.3.5新建建築物 取得綠建築標章之減碳量	建管處	113年可減碳4.274萬噸。	114年減碳7.2419萬噸。	100%	-	-	-	依據「臺北市綠建築自治條例」及相關建築法令規定，本市持續將綠建築理念納入都市發展與建築管理政策之核心，透過制度化規範與行政引導，推動新建建築物取得綠建築標章。藉由在建築規劃、設	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									計、施工及營運各階段落實節能、節水、減廢、改善室內環境品質及生態保育等措施，有效降低建築物全生命週期之能源消耗與碳排放量，落實建築減碳願景，回應本市永續發展目標，促進氣候變遷調適推動。	
41	L1.3.6綠屋頂社區評估診斷補助案件	建管處	113年度可達10案。	114年完成10案綠屋頂評估診斷或工程補助。	100%	11,234	-	11,234	為達成節能減碳、景觀綠化以及隔熱等效益本項於114年達成10案，未來於115年持續提供免費評估診斷及改善工程補助，繼續強化氣候變遷調適之教育、人才培育及公民意識提升，並推展相關活動。	總經費係智慧綠能專案總執行經費，綠屋頂部分僅占部分費用。
42	L1.3.7既有建物室內裝修符合使用綠建材比例	建管處	113年可達3,000件。	已 完 成7,040件。	100%	-	-	-	臺北市自113年6月1日起規定室內裝修申請案件之綠建材使用率須達總面	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									積75%以上，係配合本市2050淨零排放及降溫城市政策目標之既定措施，後續將持續依相關規定穩定推動辦理。	
43	L1.3.8推動都更綠建築獎勵	更新處	1. 預計113年核定都市更新案件中申請綠建築獎勵之比率達90%。註：都市更新屬民間申請制難以概估實際可達成量，爰改以達成比率控管。 2. 113年3月1日起，於通案審查意見納入「更新後建築物取得建築能效達1級 ⁺ 」。	114年核定都市更新案件中，原定目標申請綠建築獎勵之比率為91%，當年底統計比率即達94.44%（申請綠建築34件/總核定36件）。	100%	-	-	-	後續將於都市更新審議階段持續引導實施者於規劃設計中納入綠建築及取得建築能效標示1 ⁺ 等節能減碳思維，以提升建築物整體能源使用效率，落實低碳城市發展目標。另為使都市更新環境效益具體反映於建築能效與實質減碳成果，未來將調整減碳量評估方式，改以實際開發之樓地板面積為基礎，綜合綠化面積、節水及節電設計等指標進行核算，建立量化可比	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									較之計算模式，強化都市更新與淨零轉型之連結，使更新效益可實質轉化為能源節約與碳排減量成果。	
44	L1.4.1規範山坡地開發及建築管制	都發局 建管處	1. 修訂本市都市計畫「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」案，對於平均坡度超過30%土地新增造林保育措施，健全坡地碳匯。 2. 審查山坡地辦理建築執照。	100%	100%	-	-	-	「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」業於113年5月28日公告實施，山坡地辦理建築執照案皆依該管制規定逐條檢核，並由建築管理工程處依規定審核後會辦都市發展局再次檢核是否符合管制規定，倘涉及個案適用法規之解釋或疑義等，都市發展局將依立法原意等予以解釋。 另倘日後其他局處對管制規定提供環境規劃、保育、防	都市發展局公告實施修正後「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第二點、第五點、第六點及第八點」，並由建築管理工程處依規定辦理審查山坡地辦理建築執照案件。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									治等相關意見，須修正規定，都市發展局將重新檢核法規內容，並依所需修正規定，以達管制目的。	
45	L1.4.2強化山坡地安全管理及開發行為審查	大地處	1. 運用UAV輔助施工監督，預計完成60件次。 2. 推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。	透過UAV輔助管理完成90件。	100%	5,904.9	-	5,904.9	1. 深化無人機航測技術，推動空拍與設計圖之動態疊圖比對；並透過整合歷年多期變遷數據，大幅減少傳統人力巡查頻率，從「事後補救」轉向「事前預防」，全面提升水土保持工程的施工品質。 2. 持續精進坡地管理資料庫及AI預審	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									功能建置等，推動水土保持數位治理，強化山坡地安全管理。	
46	L1.5.1於易積水區域設置調洪設施	水利處	藉由滯洪池分擔，確保排水設施達暴雨排水保護標準，提升整體排水系統容受度。	建置1萬1,000立方公尺滯洪量之滯洪池。	70.73%	460,000	-	460,000	持續於易積水區域推動設置調洪設施，如中山集水區等。	
47	L1.5.2降雨淹水模擬圖更新	水利處	已於112年完成圖資更新工作，112年12月15日簽奉市長同意後函送本府防災相關單位並同步更新於臺北市資料大平臺。	現階段任務已辦理完成。	100%	-	-	-	由水利處每5年檢討一次，故於112年度已辦理圖資更新作業，後續於117年度再辦理更新作業。	
48	L1.6.1落實都市計畫土地使用有關防洪排水及滯洪檢討	水利處	113年起例行性辦理「臺北市積水事件檢討改善規劃設計工作」，針對暴雨事件之積水點位進行局部檢討。	114年針對信義區及萬華區等辦理3案件檢討。	100%	1,800	-	1,800	針對115年相關需求或事件再適度進行排水檢討。	
49	L1.6.2開發基地納入韌性設計（防洪基準線）	水利處	1. 已於112年5月31日簽奉市長核准，本府優先針對本市公共建築設施推動防洪基準線，並自113年規劃設計之公共建築設施開始實施。	任務已辦理完成。	100%	-	-	-	本府優先針對本市公共建築設施推動防洪基準線，並自113年規劃設計之公共建築設施開始實施。公部門試辦結果已由建管處納	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			2. 於112年6月9日函復建管處劃設成果，並請建管處納入建造執照附表。						入建照執照附表列管。	
50	L1.6.3公 私 協力增加基地範圍保水量體	水利處	提升本市強降雨情況下之容受度。	累計量體值達364萬3,291.71立方公尺。	109.69%	-	-	-	持續公部門辦理公共設施用地之開發行為必須設置相關保水設施，及私部門基地開發須設置雨水流出抑制設施，以增加本市於極端降雨情況下之容受能力。	目標值為350萬7,619立方公尺。
51	L1.6.4新 建 築廣設貯留滲透水池及地下雨水貯集層	建管處	為自主申請案件，爰僅提供成果。 112年1萬9,402.41噸。	114年建照執照登載，私部門雨水再利用設施設置共計6,965.758噸。	100%	-	-	-	依「臺北市綠建築自治條例」新建建築物總樓地板面積達五千平方公尺以上者，應設置雨水貯留利用系統或生活雜排水回收再利用系統」，114年建照執照登載，私部門雨水再利用設施設置共計6965.758噸，後續將持續依相關規定辦理。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
52	L1.7.1綠網成蔭15年願景計畫建構城市綠廊	公園處	113年度預計完成： 1. 喬木種植400株，景觀優化9,000平方公尺。 2. 樹木維護型修剪3.2萬株。 3. 樟白介殼蟲防治7,000株，荔枝椿象防治6,000株，褐根病200株。 4. 道路綠美化工程25萬平方公尺。	1. 喬木種植1,035株，景觀優化2萬6,149.24平方公尺。 2. 樹木維護型修剪6萬4,287株。 3. 樟白介殼蟲防治6,960株，荔枝椿象防治6,098株，褐根病124株。 4. 道路綠美化工程26萬901平方公尺。	100%	386,064.602	-	386,064.602	繼續依循本市綠網成蔭15年願景計畫之目標，持續推動城市綠化與樹木健康管理工作，全面提升都市景觀品質與生態韌性。115年度規劃新植喬木400株，透過適地適種原則，強化街道綠蔭與生態節點，同步完成9,000平方公尺景觀優化，改善公共空間整體視覺與使用舒適度。 在既有樹木養護方面，持續執行3.2萬株樹木之維護型修剪作業，確保樹勢健全、結構安全，降低風災風險。同時加強病蟲害整合管理，完成樟白介殼蟲防治6,900株、荔枝椿象防治6,000株及褐	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									根病防治100株，以維護樹木生長品質與公共安全。另辦理25萬平方公尺道路綠美化工程，營造友善、舒適且具永續性的都市綠色廊道，逐步實現宜居城市願景。	
53	L1.7.2社子島 防洪計畫	水利處	1. 新設3座抽水站。 2. 設置中央生態公園及長約2,000公尺河道與2座閘門。 3. 堤防： (1) 基隆河側將高保護設施由原公告堤線向內退縮80至130公尺，其間將填土成1：10至1：20間之緩坡空間，臺北市政府並配合都市計畫將此區域劃設為公園用地。 (2) 淡水河側亦將高保護設施由現況堤線向內退縮30公尺，其間將填土成1：8至1：10間之緩坡空間，並於腹地較寬處規劃適當之緩坡堤防，	配合社子島開發辦理。	-	-	-	-	行政院前於108年核定臺北地區（社子島地區及五股地區）防洪計畫修正報告（第1次修正），後續配合社子島開發進度辦理。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			提供民眾親水及進行水域遊憩活動之空間。							
54	L1.7.3碳匯經營管理	大地處	1. 林相改良年度目標值計7公頃，本期目標值計21公頃。 2. 提升轄管場域遊憩景緻。	114年完成7公頃，累計完成40公頃。	67%	5,740	-	5,740	1. 以截至2050年完成林相改良300公頃為目標。 2. 持續以分年分區方式辦理林相改良，每次施業範圍盡量以小面積或區塊處理為原則，以兼顧水土保持及國土保安。 3. 優先針對林相過於鬱閉處、風景區及環境教育場所等要件為施行對象，另亦包含公墓拆遷復舊、民眾輔導造林等個案。	113年至115年預計完成21公頃林相改良，截至114年已完成14公頃，故累計進度目標為67%（14/21*100）。
四、能源供給及產業領域										

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
55	IE1.1.1上市上櫃公司氣候變遷風險管理人員訓練	環保局	辦理一定規模以上上市上櫃公司之氣候變遷風險管理人員訓練，並向本府申報。	1. 完成330間上市上櫃公司之氣候變遷風險管理人員訓練申報。 2. 辦理1場說明會及4場訓練課程	100%	600,000			定期辦理氣候變遷風險管理人員訓練上市上櫃公司規模」，辦理相關教育訓練至少2場次，每場次至少50人，課程後提供證明（書），並配合本局需求於115年1月30日前查核事業單位辦理情形至少30家。	
56	IE2.1.1新興能源發展推動計畫	產業局	1. 113-116年各年度至少完成說明諮詢、勘查評估計至少10案次以上或協助總設置容量150瓩（或7處）以上之補助案受理案件。 2. 113-116年各年度辦理太陽光電宣導、座談會或成果說明等相關活動，鼓勵再生能源結合社區、帶動機關或民眾設置太陽光電發電設備至少2場次（合計總參與人數至少80人次以上）。	1. 截至114年已完成38案，已受理38件民眾諮詢，展現社區參與能源轉型的成果。 2. 114年亦完成40件太陽光電諮詢服務及8案現場評估，並辦	100%	2,000	0	2,000	本局將透過多元策略，持續強化誘因機制及技術指導，以逐步提升本市再生能源及新興能源使用比例。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				理3場次宣導與說明會，參與人數共81人。						
57	IE2.1.2用電大戶輔導諮詢及產業節能減碳諮詢輔導	產業局	1. 114年度預計納管契約容量5000KW以上37戶電力用戶設置再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證，落實企業善盡社會責任之義務。 2. 每年度辦理產業節能課程4場次。	114年納管5,000kW以上大戶共計15戶，截至114年12月底已有15戶完成執行計畫書申報，應設置總量1萬1,807.7kW（太陽能161.37kW+購買綠電及憑證1萬488.53kW），預計設置年度目標為1157.8kW，達成率115%。	100%	0	0	0	本局將加強輔導4,000kW-5,000kW義務用戶履行再生能源義務。115年度應履行義務用戶約21戶，累計設置容量約9,420.3kW。	
58	IE3.1.1工商業節約能源及節能績優評獎計畫	產業局	1. 每年度配合環保局辦理臺北市節能減碳相關評獎，針對臺北市工商業分為工商產業甲組及工商產業乙組，透過「節能設備改善措施」、「節能減	114年輔導380家工商服務業者，協助業者落實節約能源，並依據能源管理法第8條針對20類指定	100%	14,000	-	14,000		

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			碳自主管理措施」及「節電成效」等面向，綜合評選出節能優良單位。 2. 輔導企業及查核，評估節電量和減碳量。	用戶進行稽查，共計查核3,041家，預估節電量5,374萬度、減碳量2萬6,549公噸，相當於68座大安森林公園吸碳量。						
59	IE3.1.2服務業汰換節能設備補助計畫	產業局	每年節省約1,000萬度電。	114年本計畫共補助服務業汰換節能設備269件案，節電約逾2,040萬度、減碳約8,690公噸，相當22座大安森林公園吸碳量。	100%	48,000	0	48,000		
60	IE3.1.3扶植本市綠色產業發展	產業局	每年補助15家綠色產業相關企業。	114年共計補助12件綠色產業相關申請案，補助金額2,300萬餘元。	80%	23,000	-	23,000	本局將加強宣導，鼓勵企業投資綠色產業或投入綠色研發，皆可申請相關獎勵補助。	
61	IE3.1.4臺北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫	環保局	1. 辦理創儲能及節能說明會，提升市民對淨零排放認知及參與，鼓勵本市住宅、社區	114年共計補助2處住宅設置創能儲能設備，327處住宅黏貼	100%	20,000	-	20,000	115年持續推動住宅社區與低收入戶設置創能、儲能及節能設備補助，協	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			由節能減碳，轉型為創儲能及節能之永續能源運用。 2. 因應氣候變遷造成用電需求量增加，透過補助住宅社區建置創能儲能設備，發展用電自發自用，增加自身對於災害斷電衝擊之韌性。	玻璃隔熱膜，316戶低收入戶汰換一級能效冰箱、冷氣，預估每年可節電約34萬餘度，減碳約161公噸。					助民眾減少對市電的依賴，提升用電能效，減少電費與碳排，落實淨零新生活。	
62	IE3.1.5臺北市節電成效管考及宣導計畫	環保局	1. 「淨零人才識能培訓課程」，每年目標培訓60人次。 2. 進行本市住宅及機關用電輔導，每年目標60場次。	1.「居家用電健檢人才培訓課程」，總計86人參與，將永續能源理念深入社區住家。 2.成立節能輔導團並辦理社區、機關及學校節能輔導作業，總計輔導93處單位。	100%	2,221,500	-	2,221,500	未來將持續深化節能教育與輔導，透過「居家用電健檢人才培訓課程」強化民眾對本市淨零目標與推動政策之理解，培育具基礎用電診斷與實操能力之人才，帶動社區家戶參與及擴散生活節能行動。另將持續推動節能輔導團，針對機關學校、社區及住戶提升其節能減碳意識。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
五、農業生產及生物多樣性領域										
63	AB1.1.1生物多樣性指標調查計畫	動物保護處	將調查成果建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站，有利各單位擬定配套措施，亦利於一般民眾及學術單位免費利用，作為科普教育或學術研究參考。	調查鳥類、蝴蝶、植物、魚類及蜻蛉目等五大類群進行系統性調查，全年共記錄1,377種指標物種，並將成果建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站。	100%	1,780	0	1,780	本案將持續推動相關調查與監測作業，逐步累積本市生物多樣性基礎資料，強化長期生態變遷趨勢之掌握與分析能力。調查成果並將系統化建置於「臺北市生物多樣性資料庫」網站，透過標準化資料格式與開放查詢機制，提供各機關研擬保育管理策略及配套措施之科學依據，同時開放一般民眾與學術研究單位免費運用，作為環境教育推廣、科普應用及學術研究之參考基礎，以提升資料應用價值與公共效益。	
64	AB1.1.2濕地與周邊環境生態保育及監測	水利處 公園處 動物保護處	1. 透過建構長期生態監測，分析棲地生態資	1. 辦理社子島濕地、島頭濕	100%	2,791,065	0	2,791,065	1. 持續辦理生態監測，掌握棲地生態	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			源變化，作為棲地維護改善依據。 2. 利用量化分析資料比對候鳥遷徙、淺山動物對重要濕地的實際應用。	地、社六濕地等3處濕地生態監測（水利處） 2. 兩處重要濕地共記錄到12種保育類動物。 3. 關渡重要濕地環教一共調查到114種鳥類、核心三共調查到62種鳥類、5種魚類，大漢新店重要濕地共調查到75種鳥類、9種魚類。					變化，以作為後續濕地維護與管理的依據。 2. 持續監測。 3. 持續推動相關作業，並建構長期且具系統性之生態監測機制，透過標準化調查方法蒐集濕地生態資源資料，進行趨勢分析與變動評估，以掌握物種組成、族群動態及棲地環境變化情形。相關監測成果將置於內政部國家公園署濕地網站供相關單位作為	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									後續棲地維護及經營管理策略調整之依據。	
65	AB1.1.3公園及綠化工程	公園處	公園綠地面積每年增加1萬平方公尺。	114年度新設綠地總面積達3萬5,958平方公尺。	100%	49315	0	49315	公園綠地面積每年增加1萬平方公尺。	
66	AB1.1.4臺北市生物多樣性保育教育及推廣計畫	動物保護處	1. 113 年預計生物多樣性教學推廣12場次。 2. 113年預計推廣觸及超過300位學童。	辦理14場生物多樣性保育教育培訓工作坊推廣觸及391位學童。	100%	708	0	708	115年度預計辦理生物多樣性主題教學與推廣活動共12場次，規劃結合在地生物多樣性資源與環境教育內容，透過課程引導與體驗學習方式，深化學童對生物多樣性保育觀念之認識與理解；整體推廣對象預估可觸及300名以上學童。	
67	AB2.1.1發展食農共生，推廣有機友善耕作	產業局	辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明會等活動，計1,200人次以上參與。	辦理食農教育課程暨農場小旅行、有機及友善農業安全輔導推廣說明	133%	0	0	1,500,000	將以發展食農共生、推廣有機及友善耕作為推動重點，結合本市都會型農業特色與在地資源，透過食農教	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				會等活動共計1,607人次參與。					育課程、農場小旅行及有機與友善農業安全輔導推廣說明會等方式，深化市民對安全農業與永續飲食之認識，並促進生產端與消費端交流。同時透過制度說明與輔導機制，協助農友瞭解相關規範與實務操作，提升農產品安全管理與信任度。預計每年參與人次達1,200人次以上，逐步形塑支持在地農業之食農共生循環。	
68	AB2.1.2推廣屋頂農園	產業局	每年辦理逾10場次之綠屋頂相關講座，並安排專業團隊駐點講解，每年可吸引超過1萬人次參觀，由理解到實作，一步一步體驗綠屋頂建置，由公而私推廣並深植屋頂綠化觀念。	114年都市農業示範區共完成12處綠屋頂（面積1,392.4m ² ）並辦理19場次課程服務1萬4,200人次。	100%	230	0	230	持續辦理。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
六、健康領域										
69	H1.1.1完 善 臺 北市各醫院緊急災害應變措施計畫	衛生局	1. 醫院每年辦理1場災害 緊急醫療應變教育訓練（配合趨勢年度主題不同）。 2. 查核本市36醫院緊急 災害應變措施計畫書（包含停電、停水、 風/水災等計畫）及演習成果。	1. 本市醫院 辦理緊急 災害應變 措施演習 共46場 次。 2. 114年7月1 日 辦 理 「醫療機 構緊急災 害應變研 討會」，主 題 包 含 「韌性醫 院全災害 應 變 管 理」。	100%	710.4	0	710.4	督導醫院每年辦理 災害緊急醫療應變 教育訓練及複合性 災害演習，查核本 市醫院緊急災害應 變措施計畫及演習 成果，聘請專家就 實務與知能面向共 同探討因應策略與 措施，滾動式修正 緊急災害應變措施 計畫不足處，以因 應未來氣候變遷風 險。	
70	H1.2.1熱 浪 預 警機制	環保局、公園處、勞動 檢查處、社會局、教育局、衛生 局、市場處、水利處、衛工處、消防局	每年辦理熱浪預警機制演習 （1場次）。	114年5月16日 辦理熱浪預警 機制演習，市府因應高溫通報10個局處啟動相關因應措施。	100%	經費編列於能力建構領域「臺北市推動因應氣候變遷行動計畫」項下。			未來將持續辦理熱 浪預警機制演習之 規劃與執行，維持 每年辦理1場次， 並強化跨局處協調 與應變整合能力， 演習情境將結合極 端高溫、脆弱族群 照護及關鍵設施應	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									變，提升實務應用性，並精進通報與回報流程，強化即時掌握能力，以提升整體應變效能與城市抗熱韌性。	
71	H1.2.2高 溫 關懷啟動計畫	社會局	針對列冊獨居長者、街友進行關懷服務，年度目標達95%以上。	114年6月 至9月共計啟動高溫關懷機制7次（1週 啟動1次），針對列冊之獨居長者、獨居身障者及街友等脆弱族群於高溫時節加強關懷服務，提醒其預防中暑及鄰近避暑場所資訊，並適時提供飲水、扇子等避暑物資。114年度列冊服務對象總計1萬1,206人，關懷人數達1萬1,008人，關懷覆蓋	95%	0	0	0	本局將持續推動執行本計畫，於高溫季節期間（約每年6至9月）加強提醒與關懷獨居長者、獨居身障者及街友生理狀況並提供預防中暑相關資訊，以提升弱勢族群適應極端氣候之知能與能力。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				率達114年年度目標值95%。另於每次高溫關懷啟動期間，依服務對象需求提供便當、礦泉水及降溫用品（涼感衣、扇子），累計物資提供達2,551人次（物資提供成果僅計算啟動當日執行情形），有效強化脆弱族群於高溫環境下即時調適能力。						
72	H1.2.3市 集 食 品安全宣導	市場處	對市集自治會辦理攤販教育訓練及相關食安宣導，預計1年5場次，總計600人出席。	114年共辦理32場次GHP攤商（販）教育訓練，總計743人出席。	100%	2,927	0	2,927	未來將延續114年辦理經驗，持續強化市集及攤商相關管理能力，預計規劃至少5場次，採分區辦理以提升參與便利性。課程內容除GHP基本規範外，將主動邀請臺	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									北市政府相關局處（如衛生局、環保局、市場處）及食品衛生、公共衛生領域專家學者共同參與授課與交流，強化政策宣導與專業指導。並鼓勵未受訓攤商優先參訓，目標參訓人數600人以上，以全面提升攤販食品衛生自主管理能力與風險意識。	
73	H1.2.4極端高溫調整戶外教學及相關宣導	教育局	1. 各校每年度進行校園預防宣導至少1場次，參與人數為12萬人以上。 2. 236校持續維護校園綠化設施。	1. 各校每年度都至少進行1場次校園預防宣導，參與人數逾12萬人。夏季熱浪來襲時，當下也會進行即時的宣導與應變。	100%	20,022	0	20,022	1. 持續進行校園極端高溫調整戶外教學及相關宣導。 2. 賡續補助校園田園基地，推動食農教育，並辦理相關活動 (1) 校園田園建置	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				2. 236校持續 維護校園 綠化設					與維護：藉 由補助， 協助236 所學校現 有之田基 地，並鼓 勵私立學 校申請。續 提供垂直 化植樹供 學校申請。 (2) 深化食 農教育：田 課程推動與 園結	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									合，強 化從種 植、採 收到料 理，完 整從田 園到餐 桌學習 體驗。 (3) 跨校交 流經驗： 辦理觀 摩，供 學校間 交流及 分享， 而分散 成功經 驗。 (4) 辦理田 園基地 評核及 頒獎： 持續辦 理學校	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									田園基地評核及頒獎典禮，並提供學校獎金，以鼓勵學校。	
74	H1.2.5高 溫 啟動植栽澆灌	公園處	接獲熱浪啟動後每次平均澆灌水量250噸（再生水約佔50%以上）、澆灌面積7萬平方公尺。	114年6月30日起迄10月4日止澆灌水量共4,610.75噸、植栽澆灌共130萬8,472平方公尺。	約115%	2,500	0	2,500	為因應2022年IPC氣候變遷第六次評估報告工作小組二-衝擊、調適與脆弱度中提到將有更多人口集中於都市，暴露在高溫以及極端天氣的風險，對原本就相對高溫且高濕度的氣候區域來說，將較其他地區的人更快面臨超過「危險」等級門檻的生活環境極限之高溫風險衝擊，未來本處將持續推動調適工作	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									項目，藉由植栽澆灌，透過植栽的蒸散效果，潛熱傳遞的散熱方式，進而降低周遭溫度，以增加城市對抗極端高溫因應作為。	
75	H1.2.6高溫預警發布時，整備撈除量能	水利處	接收「熱浪預警簡訊」或「跨局處LINE群組」通知後，即通知淡水河、基隆河「河面漂流物撈除工作」承商留意河面狀況，並整備撈除量能。	114年總計撈除3,487.25公噸。	100%	12,000	0	12,000	1. 接收「熱浪預警簡訊」或「跨局處LINE群組」通知後，即通知淡水河、基隆河「河面漂流物撈除工作」承商留意河面狀況，並整備撈除量能。 2. 如河面發生魚體死亡情事，則視魚體數量及分布情形，要求承商增調人力、機	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
									具，增加打撈效率；另通知本府環保局加派車輛清運、協助岸際撿拾及環境噴消及進行水質檢測及污染源稽查。 3. 隨時與本處現場工作同仁保持聯繫，掌握執行情形。	
76	H1.2.7食品及食材之保存,加強宣導落實衛生自主管理以防止食物中毒。	衛生局	6至9月至少稽查150家次，輔導本市業者天氣炎熱時應注意食品及食材之保存，並落實衛生自主管理以預防食物中毒。	114年6月至10月接獲熱浪預警通報共計稽查超過150家次，向本市業者加強宣導天氣炎熱時應注意食品及食材之保存，並落實衛生自主管理以預防食物中毒。	100%	0	0	0	熱浪預警通報發布時，於例行性稽查加強向食品業者宣導注意高溫氣候對食品及食材的影響，並落實食品業者衛生自主管理，降低食品中毒事件發生。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
77	H1.2.8夏季戶外高氣溫作業勞動檢查	勞動檢查處	1. 114年高氣溫熱危害重大職災人數為0人。	114年高氣溫熱危害重大職災人數為1人。	100%	32	0	32	1. 提供防護具及設施補助。 2. 加強勞動檢查。 3. 精準化宣導與教育訓練。 4. 檢視作業前熱適應與健康監測制度。 5. 即時資訊發布與應變機制。 重大職災案例追蹤與風險分析。	
78	H2.1.1因應高（低）溫氣候環境相關衛教宣導	衛生局	至少透過4種多元化宣導管道進行高（低）溫氣候之衛教宣導（熱傷害、心血管疾病及呼吸道疾病等）宣導。	1. 心血管疾病： (1) 發佈2則低溫寒害新聞稿及透過「台北通app」發送4次推播訊息，提	100%	0	0	0	持續推動冷傷害、心血管疾病衛教及宣導，以提升易受傷害族群（心血管疾病患者、呼吸道疾病患者等）於氣候變遷之高、低溫環境的調適能力。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				醒民眾心血管高風險族群注意保暖。 (2) 辦理11場心血管疾病初級預防（含冷熱傷害）教育訓練課程，累計1,092人次參與。 2. 熱傷害： (1) 發布1則新聞稿宣導「酷夏防暑3要訣、夏季食安5撇步」。 (2) 辦理1場預防熱傷害宣導攤位。 3. 呼吸道疾病：						

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				(1) 辦理1場「『棄』喘小偵探大家來找碴-氣喘防治親子共學線上活動」，計639人參加。 (2) 辦理2場氣喘暨過敏疾病防治衛教宣導課程，共計62人參與。 (3) 於捷運臺大醫院站、國父紀念館站、雙連站及民權西路站刊登「氣喘壞朋友大						

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				搜查」燈箱廣告。						
79	H3.1.1首都生活圈登革熱/屈公病防治計畫	衛生局	1. 教育訓練：至少辦理2場跨局處訓練，至少120人參訓。 2. 社區動員：動員至少2萬6,000人次。 3. 巡檢查核： (1) 每月病媒蚊密度調查數，4月-11月至少151里；12月-3月至少48里。 (2) 每月傳染病高危險點列管數，4月-11月至少60處；12月-3月至少36處。 1. 防疫志工：各行政區成立1隊防疫志工隊，總人數至少360人。	1. 教育訓練：114年3月28日辦理2梯次之登革熱及新興傳染病防治教育訓練，共153人參訓。 2. 社區動員：114年截至12月共計動員7萬3,154人次，完成2,003場社區清潔日。 3. 巡檢查核：進行2,932里次病媒蚊密度調查，列管411處	100%	899.257	0	899.257	持續進行疫情監測及相關防治措施，以降低登革熱疫情發生風險。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				傳染病高 危點，其 中300處經 複查合格 解除列管。 4. 防疫志 工：12區 健康服務 中心共招募314名防疫志工。						
80	H3.1.2臺北市 登革熱病媒蚊 防治管理與教 育推廣計畫	環保局	降低登熱疫情在本市發生風險。	1. 114年未發現有埃及斑蚊於本市現蹤。 2. 114年共通報動員孳清作業148場次。 3. 114年共完成社區環境教育宣導活動8場次及社區調查現場	100%	3,875	0	3,875	國內外交通來往頻繁的影響下，北部區域因埃及斑蚊發生為害之風險可能會增加。登革熱經由病媒蚊媒介傳播，雖然在臺灣未本土化，但於臺灣仍發生過嚴重的本土疫情，為此，於登革熱疫情流行前進行防治管理，為有效防範疫情發生重要作為。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				宣導共計356人次。					計畫持續於本市特定行政區進行登革熱病媒蚊調查作業，藉以獲取本市不同型態區域登革熱病媒蚊棲群密度情形及變化，作為相關防範參考，以降低登熱疫情在本市發生風險；並於校園或社區進行登革熱防治經驗分享與環境教育紮根，深入社區進行登革熱防治教育宣導。	
81	H3.2.1臺北市 空氣污染防制 計畫	環保局	1. 臭氧8小時濃度：113年目標為小於60ppb。 2. 細懸浮微粒（PM _{2.5} ）三年移動平均濃度：113年目標為小於等於10.8μg/m ³ 。	1. 本市114年臭氧8小時95%高值64.6ppb，扣除境外後為59.8ppb。 2. 本市114年細懸浮微粒（PM _{2.5} ）年平均	100%	222,777.367	22,497.483	200,279.884	未來將持續以臭氧達二級防制區及119年PM _{2.5} 長期穩定低於世界衛生組織第四階段建議值（10μg/m ³ ）為目標持續努力。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				值為11.0μg/m ³ 。						
七、能力建構領域										
82	韌性社區及防災士培訓	消防局	1. 本府於113年至114年推動2處韌性社區（計畫內），115年至116年推動2處韌性社區（計畫內）。 2. 達成本市各里均有2名以上防災士。	1. 本市截至114年底共成功輔導38處社區取得韌性社區標章認證，另內政部消防署辦理績優韌性社區評鑑活動，114年由文山區明興里及內湖區樂康里參與評鑑，分別榮獲特優獎及優等。 2. 本市截至114年底計有防災士13,168	100%	570	-	570	強化社區韌性與防災人力網絡： 1.114年起，本市各行政區陸續成立防災協作中心，並已將防災士清冊提供各區公所運用，鼓勵防災協作中心成員參與訓練取得防災士資格。本市業已成立「臺北市防災士協會」，建構制度化運用機制，整合本市防災人力資源，提升災前預備、災時應變與災後復原效能。平時透過桌上推演與演練累積實務經驗，災時則支援查報、避難處所開設與後續災情復原等工作。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				名；另各區皆有成立防災協作中心，456里亦有成立里災害應變小組。					2.此外，本府將深入各里拜訪說明，鼓勵列入韌性社區優先推動名單，並擴大民間緊急應變隊與防災士聯繫合作，強化在地防災能量。 3.山坡地防災方面，透過社區輔導、水土保持宣導及逐戶避難訪視，強化老舊聚落保全住戶因應能力，提升自主應變韌性。	
83	山坡地自主防災社區	大地處	1. 辦理8處臺北市山坡地社區（以下簡稱社區）自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。 2. 完成自主防災工作推動及關懷社區輔導工作，並辦理水土保持宣導會與優良社區選拔活動。	1. 完成8處山坡地社區自主防災工作推動、10處社區關懷輔導工作、8處水土保持宣導會。	100%	3,625	-	3,625	持續辦理。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				2. 辦理優良社區選拔活動。						
84	低碳永續家園計畫	環保局	1. 技術及資訊諮詢小組會議1場次。 2. 結合績優社區（里）或校園代表辦理示範觀摩活動2場次。 3. 輔導社區取得低碳永續家園評等認證（新增15個報名成功、13個銅級、2個銀級）。 4. 參與式社區增能規劃輔導10處。 5. 社區低碳綠能教育據點及硬體建置2處。	1. 於萬華區新忠里辦理技術及資訊諮詢小組會議，邀請5位專家學者及北區生活圈縣市等代表共計20名與會。 2. 於北投區泉源里及文山區萬和里，透過觀摩活動及邀請里長分享在保有特色農村環境的同時建立綠能場域，引	100%	2,490	-	2,490	1. 本局將於115年度技術及資訊諮詢小組會議，規劃邀請相關領域的專家學者共同探討淨零議題，並針對本府114年出版之臺北市VLR成果，以首次全面盤點17項推動指標，並因地制宜推動淨零轉型四帖良藥，持續精進邁向淨零。 2. 基於鼓勵社區推動因應氣候變遷之低碳韌性環	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				導民眾對自身社區低碳營造方式進行發想。 3. 以社區的角度出發，協助社區盤點擁有的低碳資源並協助了解其可推動方向，給予實際推動意見，於114年度取得31個報名成功、15個銅級、3個銀級認證的成果。 4. 針對具設置效益潛力之10處社區，透					境理念，本計畫將擴大辦理低碳推廣特色宣導活動為4場次，以達成社區間交流分享彼此不同的因應氣候變遷作為，帶動本市整體低碳環境的提升。 3. 參與式社區增能規劃輔導，除既有雨水貯留再利用系統、太陽能創儲、太能系統以及建築空間綠化外，新增隔熱玻璃貼設置，達到室內降溫的目的。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				過因地制宜之評估提供建置輔導，協助社區瞭解相關措施之低碳精神與本城市海綿城市、都市降溫等相關政策，達到低碳社區深度建置之目標。 5. 於文山區明興里及萬華區騰雲里建置太陽能創儲能系統並透過綠能教育課程的方式，將生活中節能						

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				行動傳達 給民眾。						
85	校園氣候變遷 調適教育	教育局	1. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊之各校教師，回原校辦理造舟工作坊教學推廣分享講座達5場。 2. 辦理校園樹木氣候行動暨碳匯調查相關研習達3場。 3. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊教師將工作坊學習內容融入教學計畫中，進行跨領域環教課程，反思並調整教學歷程、方法與內容素材。 4. 113年度辦理新世代防災KOL甄選，發表評選特優作品，獲獎作品公告於本市防災教育網，納入防災教育教材。	1. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊之各校教師，回原校辦理造舟工作坊教學推廣分享講座達5場。 2. 辦理校園樹木氣候行動暨碳匯調查相關研習達3場。 3. 參與氣候變遷暨水域環境行動方案種子師生工作坊教師	100%	3400.66	1500.66	1900	1.持續辦理氣候變遷調適相關研習與工作坊，以強化教師教學轉化能力，並鼓勵回校以課程或校內分享方式進行擴散。 2.辦理新世代防災KOL甄選，發表評選特優作品，獲獎作品公告於本市防災教育網，納入防災教育教材。 3.完善校園樹木碳匯行動資訊與資料品質：持續協助學校進行樹木碳匯測量資料上傳與基本檢核，逐步提升資料完整性與一致性，作為後續校園	補助部會：教育部 方案名稱：114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫。

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			5. 逐步上傳校園樹木碳匯測量資料，以完善樹木碳匯行動資訊。	將工作坊學習內容融入教學計畫中，進行跨領域環教課程，反思並調整教學歷程、方法與內容素材，參加人數為教師28、學生30、家長7人。 4. 114年度防減災及氣候變遷調適教育新世代防災KOL徵選，評選設計主題自然災害相關，收到27件作					氣候行動與永續治理之基礎。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				品，評選出特優10件、優選10件、佳作7件，共27件作品，涵蓋各學層所製作的影片。相關防災優良教材置於臺北市防災教育資訊網（ http://dpe.tp.edu.tw ）供各級學校下載運用，以提升防災教育。 5. 上傳校園樹木破匯測量資料，以完善樹木破						

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				匯行動資訊。						
86	環境教育（與氣候變遷調適相關）	環保局	1. 環保小學堂：每年至少輔導1處社區申請環保小學堂申請計畫。 2. 辦理環境教育課程：每年至少辦理5場次氣候變遷環境教育課程。 3. 環教場所增能活動：每年至少辦理3場次，提升本市環教場所氣候素養。 4. 年公布臺北市淨零綠生活行動計畫關鍵績效指標執行情形。	1. 114年環保小學堂已完成1處社區發展協會申請。 2. 完成20場次環境教育課程，共724人次參加，以問卷評估本課程辦理滿意度，各單位均達4.8分以上之滿意。 3. 完成4場次增能課程，共計103人次參加，以問卷評估本課程辦理滿意度，	100%	2196	500	1696	1. 配合環境部持續推動「環保小學堂」，逐步邁向環境教育場所認證，打造環境教育據點。 2. 持續透過課程中紀錄心得外，亦可結合淨零新生活運動等相關議題辦理，如食的部分可結合環保餐廳的DIY課程體驗，並且鼓勵參與者將自己的學習心得/心願拍照上傳指定臺北市環保局hashtag並	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				各單位均達4.7分以上之滿意。 4. 本市淨零綠生活行動計畫關鍵績效指標執行情形未對外公布。					於社群打卡/限時動態方式，做到擴大活動觸及、影響力及擴散成效。 3. 持續加強環境教育設施場所觸及跨境精進環境教育與合作。	
87	「災害應變雲端協作平臺」系統	消防局	1. 114年3月、6月辦理第2、3次系統離型展示。 2. 114年7月舉辦成果發表會。 3. 115年1月正式上線服務，且以「行動EOC」與「雲端協作」雙軸目表，強化本府災害應變能力，進而提升防救災作業效率。	1. 114年3月31日、6月23日分別完成第2、3次系統離型展示。 2. 114年7月10日完成系統成果發表會。 3. 115年1月1日全案目標完成，	100%	29,442.1	-	29,442.1	無	已完成

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				正式上線運作。						
88	臺北市推動因應氣候變遷行動計畫	環保局	1. 辦理氣候變遷關鍵議題風險評估及調適缺口辨識。 2. 辦理至少2場次以社區為本調適行動工作坊，提升社區區民氣候風險及因應災害的知能。 3. 辦理氣候變遷關鍵議題風險評估。 4. 辨識脆弱族群及協同各領域推動相關脆弱族群關懷措施。	1. 辦理易受衝擊領域調研，量化民眾對溫度的差異感受。 2. 建置涼適地圖，打造城市安心休憩網絡。 3. 辦理13場次分區工作坊，強化公私協力參與量能。 4. 辦理2場次調適行動輔導團，因地制宜提出調適策略。 5. 編撰韌性社區調適	100%	5500	-	5500	持續透過公私協力，強化社區氣候調適韌性。114年已透過輔導團機制與調適工具之開發，驗證公私協力模式在提升社區韌性之效益。後續持續更新基礎風險資料庫，並將本次建立之輔導模組與教材資源進行推廣，以擴大調適行動之覆蓋範圍。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				行動手冊，強化社區調適認知。 6. 辦理脆弱群體焦點訪談，蒐集第一線服務經驗與觀察。						
89	基北北桃合作交流平臺，推展跨域市治理	研考會	1. 每半年召開1次副市長層級會議；每年召開1次市長層級會議（由基北北桃4市輪流主辦）。 2. 促進4市整體發展成效，透過雙方經驗交流與資源分享，提供市民優質生活環境。	1. 114年召開1次市長層級會議，達成具體共識：4市以「永續共榮」為共同目標，盤點八大議題小組推動成效。 2. 聚焦共同生活圈重大建設與治理議	100%	-	-	-	調整4市治理協作機制，強化極端氣候聯防合作，並建立區域風險評估機制。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				題，強化跨市協作量能，持續向中央爭取支持，完善區域整合發展。 3. 面對情勢變化與新興議題，建立「保有彈性、即時納入平臺討論」之運作共識，以提升整體城市治理韌性與政策應變能力。 4. 114年共召開2次副市長層級會議：討						

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
				論主題包含： (1) 永續減碳與綠色運輸 (2) 環境資源與氣候風險治理 (3) 高風險議題跨市聯防資料整合						
90	「基北北桃環保交流合作平台」	環保局	1. 每半年召開1次交流合作平台會議（由基北北桃四市輪流主辦）。 2. 加強跨域聯合參與及經驗分享，城市之間的互助協力、資源整	桃園市環保局業務單位提案邀集各市相關業務窗口，規劃寒假期間共同辦理跨縣市聯合稽查行	100%	200	0	200	基北北桃四市落實每半年輪流召開1次交流合作平台會議，達成共同實踐環境保護工作。	

項次	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期（113-115年）目標	114年執行成果 （KPI）	本期計畫 累計目標進度 （%）	114年實際經費 執行情形（千元）			未來規劃	備註
						總經費	中央補助	地方自籌		
			合，並展現實踐環境 保護工作之積極性。	動，共同查緝 使用未經監理 機關變更登記 改裝排氣管車 輛，持續強化 噪音管制作為，並於114年 四市持續配合 辦理。						
91	發行永續發展 債券	財政局 捷運局	為應本府永續發展、淨零碳 排目標，鼓勵具社會或環境 效益施政計畫之自償性債務 舉借機關，可採發行政府永 續發展債券方式籌措資金， 有助達成施政目標並降低融 資成本。	捷運局規劃於1 15年第一季發 行永續發展債 券。	100%	無	無	無	115年3月已完成發 行，後續無相關債 券發行規劃。	

註1：若直轄市、縣（市）之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。

註2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註3：「114年經費執行情形」，請各別填寫114年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。