

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
關鍵領域											
1	維生基礎 設施	落實防洪 治水及區 域排水整 體改善計 畫	水利局	113年本市區域 排水整治率預計 達65%	自112年64.1%提 升至，113年本 市區域排水整治 率達65.9%，整 治長度約23公里 (納入三爺溪及 港尾溝疏洪 道)。	100%	184,000	143,000	40,000	-	經濟部水利署 「前瞻基礎建 設計畫-水環 境建設-縣市 管河川及區域 排水整體改善 計畫」113年 度應急工程工 作計畫
2	維生基礎 設施	推動智慧 防汛系統 及改善工 程		113年累計建置 之水情設備目 標： 1.水位109站，每 年新增1站 2.影像監視102 站，每年新增1 站 3.淹水感測290 站，每年新增5 站	截至113年底共 建置水位站110 站、影像監視站 109站、淹水感 測站320站	100%	2,972	1,752	1,220	-	經濟部水利署 113年度韌性 防災措施-水 情災情監測與 監視設施建置 採購案
3	維生基礎 設施	臺南市雨 水下水道 即時水情 監測系統 建置計畫		1.裝設完成之水 位站及流速站 監測進行並滾 動式調整 2.針對釀災豪雨 分析淹水成因 及工程改善成 效	1.本案已設置160 雨水下水道水 位監測站及4站 流速站,不定期 因應監測情形 檢討調整點 位。 2.依勞務契約規 定每年提供當	100%	32,760	32,760	-	-	內政部國土管 理署(代辦計 畫)

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(113-115年)目標	113年執行成果	本期計畫累計進度(%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
				3.針對水利設施運轉訂定運轉操作建議	年度成果報告,並依機關需求提出淹水成因分析,已於113年11月提送年度成果報告,針對釀災豪雨分析淹水成因,可據以了解工程成效。 3.針對水利設施運轉訂定運轉操作建議。主契約目標為基礎設施建置、運作,預期於後續擴充階段執行。						
4	維生基礎設施	推動雨水下水道建設結合都市總合治水策略		1.改善本市都市計畫區局部積淹水。 2.新增5公里雨水下水道建設長度。 3.開口契約可立即動員改善小規模排水不及情形。	1.113年度完成新增雨水下水道建設10.02公里。 2.水利局及各公所均發包有契約專責辦理雨水下水道維護管理及搶修搶險作業。	100%	70,851	-	-	70,851	雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等
5	維生基礎設施	辦理道路橋梁拓修整建改善	工務局	1.編列3,500萬預算進行道路搶修工程	1.道路修補3,098件、水溝搶修2,298件。	100%	1.道路搶修工程 35,000	-	-	1.道路搶修工程 35,000	「114年臺南市南區等道路養護及搶修工

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
		及緊急應 變工程		2.修復道路長度 約20公里 3.橋涵損傷構件 修繕及橋涵檢 測約820座 4. 辦理官田溪南 120線無名橋、 急水溪青葉 橋、大埔橋、 澄山一號、民 生橋、長安 橋、曾文溪5K +558橋梁等7座 橋梁改建工程	2.改善道路面積 約19萬平方公 尺，長度約20 公里。 3.橋梁檢測部 分：113年共進 行800座橋梁定 期檢測，32座 橋梁特別檢 測。 橋梁維修部 分：本年度橋 梁維修工程開 口契約已派工 維修U3構件橋 梁，共50座 4.共5座橋梁已完 工、10座改建 工程施工中、2 座進行設計 中，餘2座刻正 辦理招標作業 與用地取得作 業中。		2.修 復 道 路 30,000 3.橋 涵 修 繕及橋涵 檢 測 65,431 4.橋梁改 建工程 743,488			2.修復道路 30,000 3.橋涵修繕 及橋涵檢 測 65,431 4.橋梁改建 工程 743,488	程(開口契 約)」、「114年 臺南市安平區 等道路養護及 搶修工程(開 口契約)」、「1 14年臺南市北 區等道路養護 及搶修工程(開 口契約)」、「114年 臺安南市南區 等道路養護及 搶修工程(開 口契約)」、「1 14年臺南市東 區等道路養護 及搶修工程(開 口契約)」、「114年 臺南市中西區 等道路養護及 搶修工程(開 口契約)」、「 臺南市114 年度永華六區 等路面改善工 程(開口契約)- (第一區)」、「 臺南市114 年度永華六區 等路面改善工 程(開口契約)- (第二區)」

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
											工程建築及設備-工程建築及設備-養護工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程工程建築及設備-工程建築及設備
6	維生基礎設施	辦理市內非重劃區既有農水路改善	農業局	農路修繕85公里	農路修繕81公里	95.3%	220,000	-	-	220,000	農路修繕
7	維生基礎設施	落實辦理本市公共設施管線圖資更新相關業務	工務局	玉井區、鹽水區、新營區、後壁區測量調查38,900點，圖資建置66,130筆。	完成玉井區(剩餘部份)、鹽水區、新營區、後壁區(部份區域)，共計完成管線設施物39,013點、圖元資料共計66,672筆。	100%	8,180	3,916	4,264	-	內政部國土管理署；113年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)——公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」
8	維生基礎設施	辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護	水利局	1.針對災害發生期間或發生後，造成污水設施損害，做緊急處理，以避免損害發生或擴大。	1.辦理本市111年0802、0810、0817、112年0719、0907、杜蘇芮颱風、113年康芮、山陀兒、凱米等豪	100%	28,500	-	-	28,500	辦理污水管線緊急搶修作業

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
				2.保持污水系統功能正常運作，其中包括管線清理、檢視、相關設施維護、緊急搶修及污水系統孔蓋與路面間之平整作業。	大雨事件，污水管線異常及道路下陷等改善案。 2.針對突發性狀況辦理巡檢及搶修作業。 3.依據各行政區污水管線內部阻塞熱點，進行預先清洗避免造成用戶端阻塞，以利於後續維護管理。 4.辦理全市污水下水道疏通、搶修搶險開口合約。						
9	水資源	公共汙水處理廠放流水回收再利用推動計畫	水利局	臺南供水5.3萬噸 1.永康預計113年12月完成第二階段供水1.55萬噸。 2.安平穩定第二階段供水3.75萬噸。	本市3座水資源回收中心放流水回收再利用計畫(再生水)，永康再生水廠供水1.55萬CMD，安平再生水廠供水3.75萬CMD，合計5.3萬CMD再生水給南科園區高科技廠商。	100%	1,741,861	1,602,511	139,350	-	內政部補助辦理污水下水道建設計畫第六期

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
10	水資源	臺南市政府及所屬機關學校用電用水效率管理計畫	秘書處/ 工務局、水利局	以112年為基期年，用水不成長。	本府及所屬機關學校113年總用水量為2,090,395度，相較基期年(112年)總用水量為2,002,887度，用水量增加87,508度，用水節約率為-4.37%。	-4.4%	0	-	-	-	-
11	水資源	辦理工業區節水宣導	經發局/ 工務局、水利局	節水政策公文宣導2次，抗旱期間依照中央指示通知節水率。	針對所轄管園區(柳營科技工業區、樹谷園區、永康科技工業區、新吉工業區)進行節水宣導，截至113年止共辦理9場節水宣導。	100%	0	-	-	-	-
12	水資源	農林漁牧業水資源回收再利用	農業局	輔導3戶建置養殖漁業使用循環水設施	輔導3戶建置養殖漁業使用循環水設施	100%	4,446	4,446	-	-	農業部漁業署+113年循環水養殖設施補助計畫
13	水資源	抗旱水井備援	經發局/ 水利局	本市抗旱水井共計19口，所有權皆台糖公司所有，平時作為澆灌使用，於抗旱期間依照中央指示開放廠商取用。	每年公告抗旱水井，並每兩年將環保局檢測水質報告公告於經發局網站上，於經濟部水利署宣布本市水情燈號轉為橙燈時供廠商	100%	0	-	-	-	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					取用，需求廠商針對水質符合之抗旱井向本局提出需求時，再由其召集相關業者及台糖公司協調。						
14	水資源	治山防災 野溪治理	水利局	改善野溪長度50 0公尺(年度值)	辦理本市河川上游及支流(非公告中央管河川、市管排水及山坡地野溪)之集水區土砂災害治理及改善工程，改善野溪長度1,300公尺。	100%	68,000	-	-	68,000	辦理水土保持處理、規劃及維護工程；辦理河川上游及支流土砂災害防治及改善工程
15	水資源	落實地下水保育及水資源永續利用政策	水利局	辦理申請納管水井之現地複查作業年度值1,000口	1.實際查獲新增水井共計11口、截至113年12月31日止實際封填口數共計為114口,完成目標。 2.地下水管制區工廠內水井查察完成27家,無發現未登記水井。 3.已於113年12月25日召開地層	100%	9,172	8,713	458	-	經濟部水利署/地下水保育管理暨地層下陷防治計畫

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					下陷防治推動小組會議。 4.於112年3月13日公告辦理既有水井申報及複查作業，迄112年12月31日申報件數為25,819件；截至113年8月2日止臺南市申報件數增加2,230件，112年至113年合計總申報數為28,049件。 5.共計1,274口水井完成現地複查,並完成36口水井輔導合法作業。						
16	土地利用	辦理臺南市國土功能分區圖繪製作業及後續管制事項	都發局地政局	審議本市國土功能分區	臺南市國土計畫第三階段國土功能分區圖(草案)已於113年8月13日報內政部審議，後續俟內政部國土計畫審議會審議通過及核定後，配合國土計畫法法定期程完成國土功能分	100%	1,702	1,350	2,103	-	內政部/「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫土地使用管制事項作業要點」

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					區圖公告；國土功能分區圖公告前，持續依區域計畫法辦理非都市土地使用管制。						
17	土地利用	農地資源空間規劃	農業局	完成113年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫，協助釐清有關農業發展地區劃設疑義之案件。	農地資源空間規劃根據農業部之全國農地利用綜合規劃指導原則於113年完成臺南市農地利用綜合規劃計畫(草案)，並辦理農業及農地資源盤查更新作業，協助國土功能分區圖農業發展地區檢核及鄉村地區整體規劃之資料蒐集或建置工作。	100%	2,914	2,474	440	-	農業部/113年度「配合國土計畫推動農地資源空間規劃」
18	土地利用	鄉村地區整體規劃	都發局	「降低氣候變遷衝擊」應屬全市型層級檢討內容，然區域型層級之鄉村地區整體規劃可視需要研擬或補充。	1.目前執行中鄉村地區整體規劃案，未來需俟國土計畫法全面上路後，始得啟動鄉村地區計畫之法定作業程序，	100%	0	-	-	-	「氣候變遷調適」為規劃案其中一項資料蒐集或應用之成果，尚無法拆估經費。

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					以對外產生效力。 2.因114年1月20日國土計畫法修法公告，國土功能分區圖作業期程再延長6年，是否影響鄉村地區整體規劃之法定作業，仍待中央(內政部)政策指示。 3.預計119年完成11處本市國土計畫指認之優先辦理地區，截至113年12月底，目前執行中6處，其中4處已完成研究規劃(學甲、新營、鹽水、柳營)，待中央政策指示辦理法定作業；其餘地區(5處)已排訂辦理規劃期程。 4.目前辦理中鄉村地區整體規						

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					劃案尚無提出具體調適作為，後續持續蒐集在地議題，視需要研擬或補充屬各行政區版的氣候變遷調適計畫。						
19	土地利用	建物雨水貯留	工務局	預計辦理應設置雨水貯集滯洪設施之使用執照數量350照。	截至113年度辦理應設置雨水貯集滯洪設施之使用執照共計416照。	100%	0	-	-	-	
20	土地利用	美麗新家園空地綠美化	民政局/環保局	預計辦理空地綠美化5處(依當年度實際提案情形辦理)。	113年本市計有5區申請空地綠美化設置計畫，共計核定6案。	100%	854	-	-	854	中西區海安路周邊環境美化申請、北區力行里空地綠美化、下營區營前里營南段571地號綠美化、歸仁區八甲里及歸仁里活動中心周圍環境綠美化、北區和順里空地綠美化設置
21	土地利用	城鎮風貌及創生環境營造計畫、好望	都發局/環保局	綠美化面積每年新增3,000平方公尺	1.將軍區東側水圳綠廊步道建置工程，完成綠美化3,192平方公尺。	100%	1-4-1: 24,969 1-4-2: 7,401	1-4-1: 19,476 475	1-4-1: 5,493 1-4-2: 7,401	1-4-2: 7,401	1-4-1:「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型四階 ；

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
		角專案計畫			2.安南區四草大眾廟前公園景觀改善計畫,完成綠美化3,000平方公尺。 3.永康水資源回收中心周邊環境改善工程,完成綠美化1,352平方公尺。 4.臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫,完成綠美化1,513平方公尺。 5.113年度臺南市新設好望角計畫共完成9處(另1案施工中,未完工)。綠美化面積共2,147平方公尺。						1-4-2：好望角專案計畫
22	土地利用	開發區綠美化	地政局	1.當年度新植喬木達27株。 2.當年度新植灌木達8,000株。 3.當年度新植草地達1,400m2。	113年度於「臺南市北安商業區市地重劃工程」及「臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收區」公園、綠地、道路周邊...	100%	52,490	-	-	52,490	113年度臺南市實施平均地權基金

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(113-115年)目標	113年執行成果	本期計畫累計進度(%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					等用地，種植喬木1,591株、灌木423,677株及草地11,399m2，均有達成113年度目標。						
次關鍵領域											
23	海岸及海洋	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程	水利局	復育海岸沙洲、潟湖面積2公頃(年度值)	113年已復育海岸沙洲、潟湖面積3.1公頃。	100%	12,000	-	-	12,000	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程
24	海岸及海洋	臺南海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫	水利局	研提海岸潟湖沙洲防護工法改善方案3種(累計值)	113年已研提海岸潟湖沙洲防護工法改善方案3種，包含離岸堤、突堤與養灘。	100%	3,000	-	-	3,000	海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫
25	海岸及海洋	沿近海漁業資源維護及管理	農業局	1.宣導5場、海上巡護15次 2.轉型18艘 3.1處覆網清除	1.113年度辦理6場宣導會及海上巡護17次。 2.完成18艘刺網漁船筏轉型。 3.完成2處覆網清除。	100%	4,119	3,799	120	200	農業部漁業署/113年臺南市強化沿近海漁業作業管理及資源保育教育計畫、友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺南市113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護、113年

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
											度活化人工魚礁區計畫
26	能源供給 及產業	推廣再生 能源利 用，創造 綠能新都 意象	經發局	太陽光電備案容 量4.25GW。	臺南陽光電城成 果效益，截至11 3年止，太陽光 電同意容量達4.7 GW。	100%	6,579	6,579	-	-	經濟部補助直 轄市及縣市政 府辦理再生能 源發電設備認 定與查核
27	能源供給 及產業	陽光電城 補助計畫	經發局	總設置容量達1 MW/年度值。	113年度補助設 置太陽光電系統 實施計畫,截至11 3年11月30日,核 定件數91件,核定 金額計新臺幣96 3萬元,總設置容 量逾2.4MW。	100%	9,630	-	-	9,630	113年度補助 設置太陽光電 系統實施計畫
28	農業生產 及生物多 樣性	落實森林 生態系經 營	農業局	預計新植3公頃	成果說明 造林地點： 臺南市左鎮區 造林面積：3公 頃 造林樹種：肖楠	100%	260	260	-	-	農 業 部-獎 勵 輔導造林計畫
29	農業生產 及生物多 樣性	養殖漁業 天然災害 保險計畫	農業局	預計辦理降水量 參數型保險3 件，溫度參數型 保險48件。	完成辦理降水量 參數型保險3 件，溫度參數型 保險62件。	100%	3,334	-	-	3,334	本市當(113)年 度公務預算 (水產種苗場 業務-漁業行 政-獎補助費- 其他補助及捐 助)
30	農業生產 及生物多 樣性	農業天然 災害救助	農業局	持續對於遭受天 然災害損失之農 林漁牧產品與生	113年針對多項 天然災害包含高 溫、低溫、豪雨	100%	1,005	1,005	-	-	農 業 部-辦 理 農業天然災害 救助計畫

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
				產設施辦理救助，減輕農民遭受天然災害損失及恢復正常的農業生產。	及颱風等提供農民救助，總救助戶數累計31,638，總救助金額共852,586,914元。						
31	農業生產及生物多樣性	輔導畜牧場設置沼氣發電設備	農業局	輔導1處畜牧場設置沼氣發電設備。	由台以八翁股份有限公司向經濟部能源署申請補助款，於臺南市柳營區建置沼氣發電中心，收集柳營區21家畜牧場之糞尿藉由濕式/固態厭氣消化將畜牧糞尿轉化為沼氣，目前建置中。	100%	0	-	-	-	經濟部能源署113年度台以八翁股份有限公司沼氣發電系統建置及推廣計畫
32	農業生產及生物多樣性	漁業養殖結合綠能發電場域	農業局	漁電共生案場數新增10場	113年本市核准之室內漁電共生案場新增50場	100%	0	0	0	0	114/04/18農業局漁業科說明：本項目為人民申請案件，為法定業務，非補助或預算型計畫，故無經費來源。
33	農業生產及生物多樣性	畜牧業廢水氮回收推動計畫	環保局	相較基準年(111年)，畜牧糞尿資源化新增25家。	1.推動畜牧廢水資源化至113年12月31日止共計核准315家畜牧場通過畜牧	100%	4,880	3,074	1,805	-	環境部「113年臺南市畜牧廢水氮回收推動計畫」

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(113-115年)目標	113年執行成果	本期計畫累計進度(%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					廢水資源化。 相較基準年(111年)，畜牧糞尿資源化增32家。 2.另施灌面積達427.56公頃，施灌總量1,654,172公噸/年。						
34	農業生產及生物多樣性	八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫	環保局	相較基準年(111年)，集中處理中心試運轉及正式營運。	113.4.22核准集中處理中心竣工，113.6.6核准試運轉，113.8.1舉辦啟用典禮，113.12.10核准試運轉成果。	100%	49,700	34,790	14,910	-	環境部「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」
35	農業生產及生物多樣性	強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫	農業局	1.設置繁殖田:113年水稻三級繁殖田原種田4公頃。 2.新選育水稻品種品質調查。 3.辦理繁殖田檢查工作，所有繁殖田全數抽樣送驗。	1.113年水稻三級繁殖田原種田4公頃皆合格可作為原種使用。 2.新選育水稻品種品質調查，本市新增繁殖臺南19號原種田。 3.所有繁殖田已全數抽樣送驗。	100%	932	600	332	-	農業部農糧署113年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
36	農業生產 及生物多 樣性	綠色環境 給付計畫	農業局	1.外銷潛力作物 較109年增加 (1)毛豆增加10公 頃 (2)胡蘿蔔增加25 公頃 (3)牛蒡增加5公 頃 2.進口替代作物 (1)硬質玉米增加 100公頃 (2)青割玉米增加 100公頃 (3)原料蔗增加50 公頃 (4)短期經濟林增 加25公頃 3.地區特產作物 種植芝麻、蕃 薯、西瓜、洋 香瓜等增加100 公頃	1.外銷潛力作物 較109年增加 (1)毛豆增加45公 頃 (2)胡蘿蔔減少10 4公頃 (3)牛蒡減少14公 頃 2.進口替代作物 (1)硬質玉米增加 6,498公頃 (2)青割玉米增加 779公頃 (3)原料蔗增加26 2公頃 (4)短期經濟林增 加8公頃 3.地區特產作物 種植芝麻、蕃 薯、西瓜、洋 香瓜等減少728 公頃	50%	35,090	35,090	-	-	農業部農糧署 113年綠色環 境給付計畫— 細部實施計畫
37	健康	登革熱防 治	衛生局	1.病媒蚊密度布 氏級數2級以下 之里次≥95% 以上。 2.登革熱年致死 率降至0.4%以 下。 3.防疫志工隊數 成立398隊並平	1.執行病媒蚊孳 生源清除與密 度調查，調查1 6,677里次，其 中布氏指數0級 里數13,300里 次，布氏指數1 級里數2,971里 次，布氏指數2	100%	53,136	5,309	1,327	46,500	113年度傳染 病防治計畫- 登革熱等病媒 傳染病防治計 畫

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
				均動員次數4.8次。 4.登革衛教宣導場次達68場。	級里數342里次，布氏指數3級以上里數59里次；病媒蚊密度布氏級數2級以下，共16,613里次，占全年度密調里次之99.62%。 2.113年本市登革熱本土病例19例(為112年疫情延續)，境外移入病例26例，無重症及死亡病例。 3.成立防疫志工隊數415隊，今年共動員26,425場次，每月平均動員5.3次。 4.辦理登革熱防治衛生教育宣導(含社區、記者會、校園、工地、志工及外籍移工等) 33,995場次，衛教宣導1,892,937人次。						

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
38	健康	登革熱孳生源清除計畫	環保局	1.調查清除孳生源12萬處 2.清理積水容器26萬個 3.容器兌換活動90場次 4.登革熱教育宣導65場次 5.完成轄內空地空屋巡查	1.調查清除孳生源397,462處 2.清理積水容器357,398個 3.容器兌換活動95場次 4.登革熱教育宣導358場次 5.完成轄內空地空屋巡查14,508場次	100%	4,613	3,413	1,199	-	環境部「113年蚊媒公共環境清理計畫」
39	健康	戶外作業高氣溫熱危害預防監督	職安處	實施夏季戶外作業高氣溫熱危害預防監督檢查170場。	本處實施夏季戶外作業高氣溫熱危害預防監督檢查113年度共計完成檢查場次170場。	100%	40	40	-	-	臺南市職安健康處；113年執行職業衛生與健康危害預防專案檢查計畫。
40	健康	生物病原性災害防救計畫	衛生局	1.完成生物病原災害防救計畫人員教育訓練1次。 2.完成流感疫苗計畫對象接種人數涵蓋率大於26.5%。 3.完成95場次以上專業人員教育訓練及衛教宣導。	1.本局於113年8月21日派員參訓衛生福利部疾病管制署辦理「113年生物防護應變隊南區、中區、高屏區暨南區縣市聯合訓練」。 2.本市113年流感疫苗接種共接種562,989劑，涵蓋率30.31%，其中65歲	100%	17,488	17,466	22	-	「衛生福利部疾病管制署-113年流感疫苗接種計畫」、「衛生福利部疾病管制署腸道傳染病防治計畫」

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
				4.本市本土確診 阿米巴痢疾個 案<20。	以上長者接種 率為50.6%，國 小入學前幼兒 接種率71.1%， 醫事人員接種 率為78.7%。 3.在地資源辦理 社區腸道傳染 病衛教，113年 度已辦理557 場，計有42,299 人次參加。 4.針對阿米巴性 痢疾患者，進 行個案管理提 升完治率。本 年度疾病確定 病例數為阿米 巴性痢疾15 人；阿米巴性 痢疾完治率92.9 %。						
41	健康	強化醫院 緊急醫療 應變能力	衛生局	1.本市醫院修訂 醫院緊急災害 應變計畫達100 %。 2.因應極端或大 規模災害,辦理 大量傷病患事 件相關演練1 場。	1.本市醫院修訂 醫院緊急災害 應變計畫達100 %。 2.113年9月11日 辦理衛生福利 部緊急醫療管 理系統熱浪大 量傷患應變通	100%	100	-	-	100	醫政業務市預 算

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					報演練，強化急救責任醫院收治熱浪傷患通報。						
42	健康	建構社會安全網絡，推動區域性網絡合作平臺，提升社會福利服務量能	社會局	依據衛生福利部高、低溫期間關懷機制辦理。	113年1月至12月，本局關懷獨居老人計2,753人，並透過各區公所發放禦寒衣物及營養補給品等民生物資予本市中、低收入戶及弱勢獨居長者，共計3,145人次。	100%	364	-	-	364	臺南市政府社會局辦理「獨居老人居家安全6星提升」計畫
43	健康	預防極端溫度傷害宣導	衛生局	1.極端溫度傷害宣導37場 2.極端溫度傷害防治新聞稿2則	1.辦理極端溫度傷害宣導 (1)依據衛生福利部113年6月25日衛授國字第1130261015號函，函轉熱傷害衛教宣導素材予本市37區衛生所供社區衛教使用。 (2)衛生所辦理熱傷害社區宣導3場次，全國童軍露營熱傷害宣導1場次，工	100%	0	-	-	-	-

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					地宣導熱傷害1場次。 (3)衛生局網站設置預防熱傷害懶人包供下載使用。 (4)衛生所於社區、校園、職場等場域，辦理低溫傷害與心血管疾病防治衛教宣導共115場。 2.發布極端溫度傷害防治新聞稿 (1)發布預防熱傷害新聞稿2則。 (2)發布預防低溫傷害新聞稿2則。						
44	能力建構	訂定本市淨零永續城市管理自治條例	環保局	依審議結果修正淨零永續城市管理自治條例。	1.依據臺南市議會第4屆第3次定期會第26次會大會決議，於113/1/29、2/9及2/29追加辦理3場次公聽會，參加人數達476人(實體409人、線上	100%	0	-	-	-	-

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					67人)，公聽會 相關資料於113/ 3/22函送臺南 市議會。 2.「臺南市淨零 永續城市管理 自治條例」於1 13/6/26經臺南 市議會第4屆第 3次定期會第25 次會三讀通過。 3.臺南市政府於1 13/7/23函送自 治條例至行政 院審核。						
45	能力建構	推廣企業 揭露氣候 治理資訊	環保局	目標訂於114年	為協助政府部門 及企業了解如何 自主推動ESG， 本局於113年11 月27日於成功大 學國際會議廳舉 辦「ESG策略訓 練課程」，邀請 匯續永續公司總 經理郭惠玲、中 山大學陳志維經 理，以及奇美實 業陳亦馨副經 理，向臺南市用 電800kW以上企	-	0	-	-	-	-

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					業和市府團隊講解ESG核 心 概念，並分享實際推動經驗，期能協助企業及政府部門推動、揭露並 落 實ESG策略，其中參與廠商共計81家，計92人次參加，而公部門則有13處單位，計13人次參加。						
46	能力建構	國家重要濕地保育計畫	農業局	1.完成辦理國中小濕地生態環境教育入校宣導講座系列課程40場。 2.完成辦理國家級濕地生態調查1式。	1.辦理國中小濕地生態環境教育入校宣導講座系列課程，113年共辦理宣導58場，計7,465人參與。 2.完成113年嘉南埤圳國家級濕地(白河太平圳埤)鳥類、兩棲類、爬蟲類、蜻蛉目等生態調查1式，共記錄鳥類26種、爬蟲類4種、兩生類5種、蜻蛉	100%	288	288	-	-	內政部國家公園署 1.國中小濕地生態環境教育入校宣導講座系列課程。 2.113年 嘉南埤圳國家級濕地生態調查。

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					目23種等生態資源。						
47	能力建構	臺南市氣候變遷調適推動計畫	環保局	1.完成113年氣候變遷調適執行方案 2.完成氣候變遷風險評估與災害地圖 3.完成兩場氣候變遷推廣教育訓練 4.完成調適缺口5項	1.已完成「臺南市氣候變遷調適執行方案」編撰，且應《氣候變遷因應法》規定於113年8月21日辦理公開座談會，並於113年9月18日送臺南市氣候變遷因應推動會審查，修改後送環境部核定。 2.已完成關鍵領域對應災害議題的氣候變遷風險評估與災害地圖，並彙整於調適執行方案中，以下擷取部分風險圖成果為例。 3.已辦理兩場教育訓練，共計73人次參與 4.已針對本期關鍵領域（水資源、維生基礎	100%	2,380	-	-	2,380	臺南市氣候變遷調適推動計畫

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					設施及土地利用)及能力建構領域完成調適缺口辨識與策略擬定，共計有20項措施建議調整後執行，12項措施建議持續推動及1項新增措施。						
48	能力建構	辦理民安演習或災害防救演習及推廣	消防局	於113年2月1日，辦理「臺南市113年災害防救演習暨2024台灣燈會緊急應變演練」，邀集民間團體或公司參與，共計辦理1場次。	113年適逢臺南400年，臺灣燈會於臺南「高鐵燈區」及「安平燈區」展開，因近年來旱澇急轉的極端氣候現象時有所聞，本次演習首創水旱災結合大型群聚活動安全災演3合1，驗證臺南市災防量能。本次演習動員政府、民間與國軍人力機具，包含直升機、消防機器人及各式車輛超過100車次、	100%	1,420	-	-	1,420	「臺南市113年災害防救演習暨2024台灣燈會緊急應變演練」

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					人力動員超過2,800人次。						
49	能力建構	辦理地層下陷防治宣導	水利局	完成地層下陷防治5場地方宣導活動。	配合本府文化局「2024藝術進區」、農業部水保署台南分署、北門區公所及民間團體活動設置攤位辦理地層下陷防治宣導,共計完成8場次(約1,600人次)宣導活動。	100%	50	-	50	-	經濟部水利署
50	能力建構	推廣民眾下載使用「台南水情即時通APP」	水利局	推廣民眾下載使用「台南水情即時通APP」,下載人次達9萬。	透過自主防災社區定期推廣外,增強民眾對自主防災的瞭解與認識,113年度累計總下載量突破12萬人次。	100%	250	-	-	250	113-114年度水情防災資訊系統功能開發與維護計畫
51	能力建構	環境教育推廣計畫	環保局	辦理12場次環境講習。	113年1月至12月辦理11場次2小時環境講習、2場次8小時環境講習,合計辦理13場次環境講習,總計1,422人次參加。	100%	180	180	-	-	環境部「113年環境教育專案計畫」
52	能力建構	強韌臺灣大規模風災震災整	消防局	維運第1、2期韌性社區(共8處),	1.本市災害防救第1期韌性社區—永康區復國	100%	2,100	1,764	336	-	內政部/強韌臺灣大規模風

項次	領域	推動措施/計畫	主/協辦機關	本期(113-115年)目標	113年執行成果	本期計畫累計進度(%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
		備與協作計畫-推動韌性社區		建置第3期韌性社區(共2處)	里、安南區佃東里、東區和平里、南區喜南里榮獲內政部二星標章認證。 2.內政部消防署113年績優韌性社區維運評鑑計畫：本市歸仁區七甲里韌性社區榮獲全國特優獎。 3.建置本市第3期韌性社區(新市區社內里、新營區中營里)，辦理環境踏勘及教育訓練。 4.強化社區防救災能量-推動韌性社區持續運作。						災震災整備與協作計畫
53	能力建構	加強大樓防災防水措施規範與宣導	工務局	1.每年辦理2場次建築物公共安全宣導及推廣 2.訂定建築防災應變流程與規範	1.建築物公共安全申報依照建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，其審查項目無涉及極端降雨高風	100%	0	-	-	-	-

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113- 115年)目標	113年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	113年經費執行情形(千元)				備註
							總經費	中央補助	地方自籌	市府預算	
					險及防水設施檢查。 2.依建築技術規則建築設計施工編第4-1條已定有防水閘門之設計規範，將請建管科妥為宣導及審核。						
54	能力建構	有形文化資產保存維護計畫	文資處	完成1處古蹟、1處歷史建築修復	完成市定古蹟原臺南公園管理所、市定古蹟三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群、市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂和歷史建築飛雁新村傳原通訊所,共3處古蹟及1處歷史建築修復。	100%	128,239	76,763	51,476	-	文化部文化資產局-臺南400年—文化資產場域再現計畫—市定古蹟原臺南公園管理所修復工程(含監造、工作報告書) 永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程 直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程 歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程

註1：若直轄市、縣(市)之執行方案推動啟始年為112年，可自行增加欄位撰寫112年成果及累計進度。

註2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註3：「113年經費執行情形」，請各別填寫113年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。

附表二、因應氣候衝擊之措施/計畫之辦理情形及執行成果

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
因應高溫之調適措施				
1	土地利用領域	美麗新家園空地綠美化	● 截至113年度臺南市計有5區申請空地綠美化設置計畫，共計核定6案，透過認養讓閒置土地能地盡其利，鼓勵地方參與改善社區環境。	民政局 主責 環保局 協辦
2	土地利用領域	城鎮風貌及創生環境營造計畫、好望角專案計畫	● 將軍區東側水圳綠廊步道建置工程，完成綠美化3,192平方公尺。 ● 安南區四草大眾廟前公園景觀改善計畫，完成綠美化3,000平方公尺。 ● 永康水資源回收中心周邊環境改善工程，完成綠美化1,352平方公尺。 ● 臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫，完成綠美化1,513平方公尺。 ● 113年度臺南市新設好望角計畫共完成9處(另1案施工中，未完工)，綠美化面積共2,147平方公尺。	都發局 主責 環保局 協辦
3	土地利用領域	開發區綠美化	● 113年度於「臺南市北安商業區市地重劃工程」及「臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收區」公園、綠地、道路周邊…等用地，種植喬木1,591株、灌木423,677株及草地11,399m²。	地政局
4	健康領域	戶外作業高氣溫熱危害預防監督	● 實施夏季戶外作業高氣溫熱危害預防監督檢查113年度共計完成檢查場次170場。	職安處
5	健康領域	建構社會安全網絡，推動區域性網絡合作平臺，提升社會福利服務量能	● 113年共計關懷獨居老人2,753人，並透過各區公所發放禦寒衣物及營養補給品等民生物資予本市中、低收入戶及弱勢獨居長者，共計3,145人次。	社會局
6	健康領域	預防極端溫度傷害宣導	● 辦理極端溫度傷害宣導 (1) 依據衛生福利部113年6月25日衛授國字第1130261015號函，函轉熱傷害衛教宣導素材予本市37區衛生所供社區衛教使用。 (2) 衛生所辦理熱傷害社區宣導3場次，全國童軍露營熱傷害宣導1場次，工地宣導熱傷害1場次。 (3) 衛生局網站設置預防熱傷害懶人包供下載使用。 (4) 衛生所於社區、校園、職場等場域，辦理低溫傷害與心血管疾病防治衛教宣導共115場。	衛生局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			- 發布極端溫度傷害防治新聞稿 (1) 發布預防熱傷害新聞稿2則。 (2) 發布預防低溫傷害新聞稿2則。	
因應強降雨之調適措施				
1	維生基礎設施領域	落實防洪治水及區域排水整體改善計畫	113年區排整治率已達65% 113年執行學甲區北學甲排水護岸改善應急工程等16件，剩3件尚未完工，預計114年5月31日前全部完工。	水利局
2	維生基礎設施領域	推動智慧防汛系統及改善工程	截至113年底共建置水位站110站、影像監視站109站及淹水感測站320站	水利局
3	維生基礎設施領域	臺南市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	- 已設置160雨水下水道水位監測站及4站流速站,不定期因應監測情形檢討調整點位。 - 已於113年11月提送年度成果報告,針對釀災豪雨分析淹水成因,可據以了解工程成效。 - 針對水利設施運轉訂定運轉操作建議，預計於後續擴充階段執行。	水利局
4	維生基礎設施領域	推動雨水下水道建設結合都市總合治水策略	113年度完成新增雨水下水道建設10.02公里。 - 水利局及各公所均發包有契約專責辦理雨水下水道維護管理及搶修搶險作業。	水利局
5	維生基礎設施領域	辦理道路橋梁拓修整建改善及緊急應變工程	- 道路修補3,098件、水溝搶修2,298件。 - 改善道路面積約19萬平方公尺。 - 橋梁檢測部分共進行800座橋梁定期檢測，32座橋梁特別檢測；橋梁維修部分維修工程開口契約已派工維修U3構件橋梁，共50座 - 共5座橋梁已完工、10座改建工程施工中、2座進行設計中，餘2座刻正辦理招標作業與用地取得作業中。	工務局
6	維生基礎設施領域	落實辦理本市公共設施管線圖資更新相關業務	完成玉井區(剩餘部份)、鹽水區、新營區、後壁區（部份區域），共計完成管線設施物39,013點、圖元資料共計66,672筆。	工務局
7	水資源領域	治山防災野溪治理	辦理本市河川上游及支流(非公告中央管河川、市管排水及山坡地野溪)之集水區土砂災害治理及改善工程，改善野溪長度1,300公尺。	水利局
8	能力建構領域	推廣民眾下載使用「台南水情即時通APP」	透過自主防災社區定期推廣外，增強民眾對自主防災的瞭解與認識，113年度累計總下載量突破9.5萬人次。	水利局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
9	能力建構領域	加強大樓防災防水措施規範與宣導	● 建築物公共安全申報依照建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，其審查項目無涉及極端降雨高風險及防水設施檢查。 ● 依建築技術規則建築設計施工編第4-1條已定有防水閘門之設計規範，將請建管科妥為宣導及審核。	工務局
因應乾旱之調適措施				
1	水資源領域	公共汙水處理廠放流水回收再利用推動計畫	● 本市3座水資源回收中心放流水回收再利用計畫(再生水)，永康再生水廠供水1.55萬CMD，安平再生水廠供水3.75萬CMD，仁德再生水廠供水0.8萬CMD，合計5.3萬CMD再生水給南科園區高科技廠商。	水利局
2	水資源領域	臺南市政府及所屬機關學校用電用水效率管理計畫	● 本府及所屬機關學校113年總用水度數為2,090,395度，相較基期年(112年)總用水度數為2,002,887度，用水量增加87,508度，用水節約率為-4.37%。	秘書處主責/ 工務局、水利局協辦
3	水資源領域	辦理工業區節水宣導	● 針對所轄管園區(柳營科技工業區、樹谷園區、永康科技工業區、新吉工業區)進行節水宣導，截至113年止共辦理9場節水宣導。	秘書處主責/ 工務局、水利局協辦
4	水資源領域	農林漁牧業水資源回收再利用	● 輔導3戶建置養殖漁業使用循環水設施	農業局
5	水資源領域	抗旱水井備援	● 本市抗旱水井共計19口，所有權皆台糖公司所有，平時作為澆灌使用，於經濟部水利署宣布本市水情燈號轉為橙燈時供廠商取用，以支援工業及民生次級用水之使用。	經發局 主責 水利局 協辦
6	水資源領域	落實地下水保育及水資源永續利用政策	● 實際查獲新增水井共計11口、截至113年12月31日止實際封填口數共計為114口，完成目標。 ● 地下水管制區工廠內水井查察完成27家，無發現未登記水井。 ● 已於113年12月25日召開地層下陷防治推動小組會議。 ● 於112年3月13日公告辦理既有水井申報及複查作業，迄112年12月31日申報件數為25,819件；截至113年8月2日止臺南市申報件數增加2,230件，112年至113年合計總申報數為28,049件。 ● 共計1,274口水井完成現地複查，並完成36口水井輔導合法作業。	水利局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
因應海平面上升之調適措施				
1	海岸及海洋領域	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程	● 113年已復育海岸沙洲、潟湖面積3.1公頃。	水利局
2	海岸及海洋領域	臺南海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫	● 113年已研提海岸潟湖沙洲防護工法改善方案3種，包含離岸堤、突堤與養灘。	水利局

註：臺北市、嘉義市及南投縣可不提列海平面上升之調適措施。

附表三、因地制宜之調適措施之辦理情形及執行成果

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
以社區為本之調適措施				
1	土地利用領域	鄉村地區整體規劃	● 目前執行中鄉村地區整體規劃案，未來需俟國土計畫法全面上路後，始得啟動鄉村地區計畫之法定作業程序，以對外產生效力。 ● 因114年1月20日國土計畫法修法公告，國土功能分區圖作業期程再延長6年，是否影響鄉村地區整體規劃之法定作業，仍待中央(內政部)政策指示。 ● 預計119年完成11處本市國土計畫指認之優先辦理地區，截至113年12月底，目前執行中6處，其中4處已完成研究規劃(學甲、新營、鹽水、柳營)，待中央政策指示辦理法定作業；其餘地區(5處)已排訂辦理規劃期程。 ● 目前辦理中鄉村地區整體規劃案尚無提出具體調適作為，後續持續蒐集在地議題，視需要研擬或補充屬各行政區版的氣候變遷調適計畫。	都發局
2	能力建構領域	強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-推動韌性社區	● 本市災害防救第1期韌性社區—永康區復國里、安南區佃東里、東區和平里、南區喜南里榮獲內政部二星標章認證。 ● 內政部消防署113年績優韌性社區維運評鑑計畫：本市歸仁區七甲里韌性社區榮獲全國特優獎。 ● 建置本市第3期韌性社區(新市區社內里、新營區中營里)，辦理環境踏勘及教育訓練。 ● 強化社區防救災能量-推動韌性社區持續運作。	消防局
強化脆弱群體之調適措施				
1	健康領域	戶外作業高氣溫熱危害預防監督	● 本處實施夏季戶外作業高氣溫熱危害預防監督檢查113年度共計完成檢查場次170場。	職安處
2	健康領域	建構社會安全網絡，推動區域性網絡合作平臺，提升社會福利服務量能	● 113年1月至12月，本局關懷獨居老人計2,753人，並透過各區公所發放禦寒衣物及營養補給品等民生物資予本市中、低收入戶及弱勢獨居長者，共計3,145人次。	社會局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
3	健康領域	預防極端溫度傷害宣導	● 辦理極端溫度傷害宣導 (1) 依據衛生福利部113年6月25日衛授國字第1130261015號函，函轉熱傷害衛教宣導素材予本市37區衛生所供社區衛教使用。 (2) 衛生所辦理熱傷害社區宣導3場次，全國童軍露營熱傷害宣導1場次，工地宣導熱傷害1場次。 (3) 衛生局網站設置預防熱傷害懶人包供下載使用。 (4) 衛生所於社區、校園、職場等場域，辦理低溫傷害與心血管疾病防治衛教宣導共115場。 ● 發布極端溫度傷害防治新聞稿 (1) 發布預防熱傷害新聞稿2則。 (2) 發布預防低溫傷害新聞稿2則。	衛生局
以自然為本的解決方案之調適措施				
1	土地利用領域	美麗新家園空地綠美化	● 截至113年度臺南市計有5區申請空地綠美化設置計畫，共計核定6案，透過認養讓閒置土地能地盡其利，鼓勵地方參與改善社區環境。	民政局 主責 環保局 協辦
2	土地利用領域	城鎮風貌及創生環境營造計畫、好望角專案計畫	● 將軍區東側水圳綠廊步道建置工程，完成綠美化3,192平方公尺。 ● 安南區四草大眾廟前公園景觀改善計畫，完成綠美化3,000平方公尺。 ● 永康水資源回收中心周邊環境改善工程，完成綠美化1,352平方公尺。 ● 臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫，完成綠美化1,513平方公尺。 ● 113年度臺南市新設好望角計畫共完成9處(另1案施工中，未完工)，綠美化面積共2,147平方公尺。	都發局 主責 環保局 協辦
3	土地利用領域	開發區綠美化	● 113年度於「臺南市北安商業區市地重劃工程」及「臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收區」公園、綠地、道路周邊…等用地，種植喬木1,591株、灌木423,677株及草地11,399平方公尺。	地政局
4	能力建構領域	國家重要濕地保育計畫	● 辦理國中小濕地生態環境教育入校宣導講座系列課程，113年共辦理宣導58場，計7,465人參與。	農業局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			● 完成113年嘉南埤圳國家級濕地(白河太平圳埤)鳥類、兩棲類、爬蟲類、蜻蛉目等生態調查1式，共記錄鳥類26種、爬蟲類4種、兩生類5種、蜻蛉目23種等生態資源。	
5	海岸及海洋領域	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程	● 113年已復育海岸沙洲、潟湖面積3.1公頃，採用以自然為本（NB S）方式推動沙灘沙洲保育與復育，採用近自然材料，避免海岸水泥化，提升沙洲高度與寬度，形塑沿海第一道防線。	水利局
6	農業生產及生物多樣性領域	落實森林生態系經營	● 造林地點：臺南市左鎮區 造林面積：3公頃 造林樹種：肖楠	農業局