

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形（萬元）			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
關鍵領域										
1	維生基礎 設施	基隆市全區污 水下水道零星 管線維護及清 疏工程	工務處	1.人孔蓋安裝 9 處 2.人孔蓋修復 16 處 3.污水管檢視清理 （含 TV 檢測成 果）2,205.55M 4.管線堵塞緊急處 理 20 處	已結案	100	600	0	600	
2	維生基礎 設施	基隆市污水下 水道系統第四 期實施計畫- 北港系統管線 新建工程委託 設計及監造技 術服務案	工務處	顧問公司依第三期 修正實施計畫撰寫 第四期實施計畫， 目前本府已完成四 期實施計畫審查作 業，俟簽辦核定後 報內政部國土署核 辦。	一、114 年 5 月 29 日顧問公司提 送本計畫(修正 版)報府，全案 於 114 年 7 月 15 日簽奉核 准，於 7 月 17 日函送署核 辦。署 8 月 7 日 來文修正，本 府 8 月 12 函請 顧問公司修 正後於 8 月 22 提送本府，經 檢視再請顧問 公司修正後於 9 月 12 重新報 府憑辦，本府 並於 9/15 日送	0.68	558.1408	498.4421	59.6987	內政部 國土署 補助

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					署核辦。二、署於 114 年 11/12 日召開第一次審查會議，12/10 日來文修正，顧問公司於 12 月底前提送計畫(修正二版)，本府 115 年 1/5 日送署核辦。署 115.3/30 日召開第 2 次審查會議完妥。三、目前顧問公司辦理修正中，另依署意見先行辦理北 14 標基本設計作業，預計 115.6 月初提送第四期實施計畫(修正三版)，本府再報署核辦。					
3	維生基礎設施	基隆市仁愛區愛四路雨水下水道工程	工務處	試挖完成，辦理變更設計	辦理變更設計	23.11	5882.36	4,823.54	1058.82	
4	維生基礎設施	基隆市安樂區武隆街 111 巷	工務處	施工中	1.已於 115 年 2 月 28 日申報竣工，	100	3,829.143	31,398.973	689.2457	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		雨水下水道工程			目前辦理結算驗收中。 2. 武隆街 111 巷 D=1200mm ; L=9.6M , 1.2M*1.2M 箱涵 L=130M。 3. 武隆街 105 巷 3M*1.6M 箱涵 L=46.2M 4. 武隆街 105 巷新 設調節池乙座 W*L*H=4.1M*2 2.6M*2.5M。					
5	維生基礎 設施	113 年度基隆市全國水環境清淨河面計畫	環保局	1.透過水環境改善計畫核定之水質善暨水岸環境再造工程。 2.改善河川水質，也恢復當地的生態保育環境。 3.為營造優質親水環境，整治基隆市市區河川及基隆港水域水質。	巡檢次數：262 次 (定期 60、不定期 195、臨時 7)，清理總量：459.33 公斤，包含一般垃圾 144.13 公斤、動物屍體 1.2 公斤、死魚 154 公斤及樹枝樹葉 160 公	100	270	0	270	
6	維生基礎 設施	基隆市橋梁、隧道及地下道維修工程	工務處	就 112 年度橋樑檢測成果中具有較影響橋梁使用及結構安全，須於 1 年內完成維修之橋梁構	已結案	100	已結案	已結案	已結案	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				件辦理修復作業，目前維修共 202 處構件損傷，目前尚在後續擴充期間，持續辦理維修作業						
7	維生基礎設施	113 年度基隆市橋梁、隧道及地下道檢測作業及維修工程委託設計暨監造技術服務	工務處	辦理 113 年度全市 32 座人行、197 座車行橋梁、13 座地下道及 6 座隧道之日常巡檢作業，並依檢測成果辦理後續維修之設計及監造服務，同時於發現需緊急處置者時通報本處即刻改善維護行安	監造執行中	82.36	1,029.978	0	1,029.978	
8	維生基礎設施	基隆市安樂、七堵、暖暖區雨水下水道零星、清理維護、區域排水系統河道整理等委託設計監造服務(開口契約)	工務處	建造服務完成結案	建造服務完成結案	100				已結案
9	維生基礎設施	基隆市區排水系統河道修繕工程	工務處	護岸基腳補強 68 米，新設護岸 15 米，河道整理 1 處，石籠掛網噴漿 1 處	已結案	100				

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
10	維生基礎 設施	中和路護岸及 成功市場後方 護岸搶修工程	工務處	主體工程排樁, D=600mm,240kg/c m ² ,L=10m:65 支 排樁,帽梁:42m 新設護岸:42m 既有護岸及 RC 版 更新:48m 既有護岸基礎補 強:130m	1140822 開工,執行 中。	100	1533.6160	1,166.8545	366.7615	
11	維生基礎 設施	基隆市 113 年 度交通號誌不 斷電系統租賃 案	交通處	臺灣曾經因地震、 颱風影響或人為因 素導致台電電力供 應中斷,致使交通 號誌無法正常運 作,嚴重影響基隆 市道路交通安全。 為使災害發生後, 搶救運作及各項救 援能順利進行,降 低災害損害程度, 另為使基隆市車道 數較多、號誌時相 或車流複雜之重要 路口保持正常運 作,以維持路口行 車秩序及安全,減 少災害來臨時警力 的消耗,爰設置交 通號誌不斷電系統 (下稱不斷電系	本案已於 113 年 12 月 26 日完成安裝 申報,並於 113 年 12 月 31 日經現場 抽檢確認設備安裝 完成,且已完成與 平台連線作業。本 市交通號誌不斷電 系統共設置於 60 處重要路口,目前 常態運作及維護路 口數為 60 處。114 年度,不斷電系統 累計啟動備援 68 次,總備援時長為 4 天 4 小時 20 分鐘, 單次最長備援時間 為 16 小時 54 分鐘。 透過不斷電系統之 建置與維運,可強 化極端天候或突發	100				已結案

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				統),並利用遠端監控平台隨時掌握與查詢交通號誌不斷電系統使用及運作情形,防患未然。 113 年 10 月 21 日決標	停電情境下重要路口交通號誌之持續運作能力,降低交通中斷風險,提升都市交通系統韌性與氣候變遷調適能力。					
12	維生基礎設施	113 年度基隆市產業道路、農路道路附屬設施維護工程	產業發展處	1.AC 刨鋪 1500M 2. 自由型格梁 145M2 3.鋼板護欄 100M	本行動計畫已於 113 年度執行完畢	99				已結案
13	維生基礎設施	110 年度提升道路品質公共環境改善計畫-八堵路至光明路(八堵隧道-明德二路口)綠色生活路網建置-光明路(長興地下道至七堵地下道)	工務處	本案於 114 年 6 月 16 日完工,將光明路(長興地下道至七堵地下道間)路口設施檢討改善並拓寬更新人行道,同時路面全面加封銑鋪改善路面坑洞情形,增進行車安全	已結案	100				已結案
14	維生基礎設施	110 年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路	工務處	本案尚在施工中,預計將過港路沿線路口設施檢討改善並拓寬更新人行道,並請台電公司配合電力地下化工程減少人行道內障礙設施,同時路面	本案辦理變更設計中	63	7,129.2	5,845.944	1,283.256	內政部國土管理署補助

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				全面加封銑鋪改善路面坑洞情形，增進行車安全。						
15	維生基礎設施	六堵險圳懸臂段木棧道搶修工程	工務處	C 型鍍鋅鋼 650 米，欄杆更新 130 米，環塑木鋪設 270 m ² ，機座鋼構件更新 17 處	C 型鍍鋅鋼 650 米，欄杆更新 130 米，環塑木鋪設 270 m ² ，機座鋼構件更新 18 處	100				已結案
16	維生基礎設施	基隆市暖暖區源遠路改善工程（第一期）	工務處	本案尚在施工中，預計將源遠路（暖定路至碇內街間）路口設施檢討改善並拓寬更新人行道，同時路面全面加封銑鋪改善路面坑洞情形，增進行車安全。	已結案	100				已結案
17	維生基礎設施	崇智橋、百福橋鋼纜索特殊橋梁整修工程委託設計暨監造技術服務	工務處	本案尚在執行中，已完成細部設計，後續將執行監造工作，督導施工廠商辦理崇智、百福 2 橋梁之全橋除鏽油漆、增設箱內排水孔導水等橋梁維護改善工作項目	本案尚在執行中，已完成細部設計。	55	264.42	0	264.42	
18	維生基礎設施	112 年東勢街 6 之 26 號對向邊坡土石崩落災後防護工程	工務處	本案於東勢街 6 之 26 號對向邊坡增設攔石網及貼地式防護網攔阻落石，	已結案	100				已結案

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				以維護東勢街行車安全						
19	維生基礎設施	立德路槓子寮路口落石改善工程	工務處	施作H型鋼防落石柵欄198m，以防護落石，提升用路人行走安全	本案已於113.12.12竣工驗收。	100				已結案
20	維生基礎設施	智仁里愛七路21號後方等二處崩塌地復建工程	基隆市仁愛區公所		已結案	100				已結案
21	維生基礎設施	基隆市七堵區華新二路124之1號前方邊坡崩塌處理工程(113-ASN-01-1-002)	基隆市七堵區公所	本案為防止邊坡崩塌擴大，施作格樑護坡335平方公尺，暨排水溝15公尺，避免災害擴大	本案已於114年4月28日驗收完成，114年5月13日函請產業發展處核銷。	94	350	0	350	
22	維生基礎設施	基隆市大眾捷運系統整體路網評估計畫暨基隆南港間通勤軌道建設計畫第二階段(八堵-基隆)可行性研究委託技術服務案	交通處	本案已委託專業顧問公司辦理都市整體公共運輸發展策略規劃、運輸系統型式初步評估及都市軌道路網架構之初步構想研擬作業	1.114年8月29日辦理「基隆市大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會。 2.委託廠商於114年9月22日提報「整體路網期末報告」，經本府召開兩次審查會議通過後，於115年2月11日予以核定，並於同年3月	9.872	2,500	1,950	550	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					18 日函報交通部審議。 3. 委託廠商於 114 年 11 月 7 日提報「基隆捷運第二階段(八堵-基隆)可行性研究期中報告」，並於 115 年 4 月 21 日經本府審查通過；預計於本(115)年底完成期末報告後，函報交通部審議。					
23	水資源	113 年度基隆市全國水環境清淨河面計畫	環境保護局	巡檢次數：252 次(定期 85、不定期 148、臨時 19)，清理總量：11,884 公斤，垃圾 410 公斤(含定期+不定期+陳情)，動物屍體 25 公斤，死魚 11,449 公斤	巡檢次數：262 次(定期 60、不定期 195、臨時 7)，清理總量：459.33 公斤，包含一般垃圾 144.13 公斤、動物屍體 1.2 公斤、死魚 154 公斤及樹枝樹葉 160 公斤。	100	270	0	270	
24	水資源	基隆市污水下水道系統第四期實施計畫-北港系統管線新建工程委託設計及監造技術服務案	工務處	顧問公司依第三期修正實施計畫撰寫第四期實施計畫，目前本府已完成四期實施計畫審查作業，俟簽辦核定後	一、114 年 5 月 29 日顧問公司提送本計畫(修正版)報府，全案於 114 年 7 月 15 日簽奉核准，於 7 月 17 日函送署核辦。署 8 月 7 日	0.68	558.1408	498.4421	59.6987	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				報內政部國土署核辦	來文修正，本府 8 月 12 函請顧問公司修正後於 8 月 22 提送本府，經檢視再請顧問公司修正後於 9 月 12 重新報府憑辦，本府並於 9/15 日送署核辦。 二、署於 114 年 11/12 日召開第一次審查會議，12/10 日來文修正，顧問公司於 12 月底前提送計畫(修正二版)，本府 115 年 1/5 日送署核辦。署 115.3/30 日召開第 2 次審查會議完妥。 三、目前顧問公司辦理修正中，另依署意見先行辦理北 14 標基本設計作業，預計 115.6 月初提送第四期實施計畫(修正三版)，本府再報署核辦。					
25	水資源	基隆市全區污水下水道零星	工務處	1.人孔蓋安裝 9 處 2.人孔蓋修復 16 處	已結案	100	600	0	600	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		管線維護及清 疏工程		3.污水管檢視清理 (含 TV 檢測成 果) 2,205.55M 4.管線堵塞緊急處 理 20 處						
26	水資源	113 年度基隆 市全國水環境 清淨河面計畫 (親水景觀空 間－前瞻計 畫)	環境保 護局	巡檢次數：252 次 (定期 85、不定期 148、臨時 19)，清 理總量：11,884 公 斤，垃圾 410 公斤 (含定期+不定期 +陳情)，動物屍體 25 公斤，死魚 11,449 公斤	巡檢次數：262 次 (定期 60、不定期 195、臨時 7)，清 理總量：459.33 公 斤，包含一般垃圾 144.13 公斤、動物 屍體 1.2 公斤、死魚 154 公斤及樹枝樹 葉 160 公斤。	100	270	0	270	環境部 水質保 護司補 助
27	土地利用	基隆市都市更 新專案辦公室	都市發 展處	於 113 年 4 月 30 日 成立專案辦公室， 並設立 2 個駐點工 作站，分別是安樂 一期國宅及聯宏社 區，	都更專案辦公室除 延續 113 年成立之 2 處工作站外，114 年 9 月 24 日成立中 正都更工作站，114 年駐點次數累計超 過 200 次，諮詢人 數達 800 人次，並 協助住戶召開 25 次以上之社區會 議，協力促成社區 都更意願整合；另 都更專案辦公室於 114 年盤點本市至 少 20 處以上公有 土地為主且具發展					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					潛力之基地，建構其相關基礎資料，並從其中挑選出重點推動基地，進一步進行建築規劃與財務可行性模擬，同時提出招商文件草案，預計 115 年陸續辦理聯宏社區、義三路郵局及信義市場 3 件公辦都更案之公告招商作業。					
28	土地利用	基隆市中興國小綠建築改善工程	工務處	已於 114 年 5 月 22 日通過綠建築評定，該建築為綜合大樓，樓上為教師辦公室、樓下是幼兒園，完成施作外牆遮蔽工程	已取得綠建築證書	100	528		528	
29	土地利用	基隆市公共空間改善計畫委託規劃設計技術服務案	都市發展處	本案已完成 10 處美化彩繪工作，並於 114 年 6 月 10 日結案付款	本案已完成 10 處美化彩繪工作，並於 114 年 6 月 10 日結案付款。	60	2,000	0	1,200	推動期程 113 年
30	土地利用	基隆市 110 年度土壤液化調查與風險評估專業服務工作委託專案總顧問服務案	都市發展處	已於 114 年 4 月 1 日完成訂約，並預計於 114 年底完成 22 孔鑽探取樣分析，配合經濟部完	已於 114 年 4 月 1 日完成訂約，並預計於 114 年底完成 22 孔鑽探取樣分析，配合經濟部完		1,008	1,008	0	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形(萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				成系統建置，以利 後續參考	成系統建置，以利 後續參考。					
31	土地利用	基隆市市管區 域排水大武崙 溪棒球場滯洪 園區規劃	工務處	建造服務完成結案	建造服務完成結案	100				已結案
32	農業生產 及生物多 樣性	113 年基隆市 褐根病防治作 業	產業發 展處	113 年施作面積 750 平方公尺	114 年施作面積 637 平方公尺	100	68.2	60	8.2	
33	農業生產 及生物多 樣性	113 年度基隆 市產業道路、 農路災害緊急 搶修計畫	產業發 展處	於 113 年派出 3 次 搶修全市產業道路 天然災害後緊急清 理、搶修(險)	本行動計畫已於 113 年度執行完畢	0	0	0	0	已結案
34	農業生產 及生物多 樣性	113 年度基隆 市社區農村再 生專案管理及 輔導案	產業發 展處	本府配合農村水保 署農村再生政策， 輔導本市瑪東、瑪 西、友一、八斗等 社區執行農村再生 計畫。113 年度輔 導成果如下： 瑪東社區完成建置 瑪東女巫秘徑，並 結合當地特色農產 開發 DIY 活動，串 聯農場活動社區休 閒農業發展。 瑪西社區以食農教 育為計畫主軸，配 合在地小農，結合 瑪陵區域農產及多	本府配合農村水保 署推動農村再生政 策，輔導本市社區 執行農村再生計 畫，透過農村產業 發展、生態保育、環 境教育及體驗活動 推廣，提升社區面 對氣候變遷之韌性 與永續發展能力。 各社區執行成果如 下： 一、瑪東社區 於「瑪東女巫秘境」 辦理健走活動，並 設置誠實商店，結 合地方特色景點與	100	355	300	55	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				元族群特色料理辦理創意料理徵件競賽活動，促進居民參與。 八斗社區以當地百年杜家古厝作為社區發展據點，結合長者關懷供餐計畫，提供社區當季漁產食魚教育及長者供餐、手作編織魚網體驗課程，增進社區長者參與聚會並以遊程串聯帶領遊客深入體驗漁村文化	農村體驗，活絡社區觀光與產業發展，拓展在地農特產品行銷通路。 二、瑪西社區辦理淨溪行動，維護溪流生態環境，並結合瑪陵地區農產資源及多元族群特色料理，辦理挖綠竹筍體驗及剝桂竹筍比賽等活動，推廣食農教育與農村體驗，落實生產、生活與生態融合之發展模式。 三、八斗社區針對大坪海岸辦理分年度生態調查，持續累積在地生態資料，並以百年杜家古厝作為社區發展據點，辦理食魚教育活動及記錄耆老鏢旗魚文化歷史，傳承地方漁業文化並促進海洋環境教育。 四、友一社區					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					規劃社區長者開心農場綠療癒計畫，推動友善農作與高齡參與，並重現舊麥克阿瑟公路歷史場域，結合地方文化與休閒遊憩資源，提升社區整體發展能量。					
35	海岸及海洋	113 年基隆市強化海域安全巡查工作	產業發展處	為因應海平面上升與暴潮衝擊，將針對易受影響區域強化海域安全巡查，納入高風險地區之重點監控，結合氣象與潮位資料提升預警能力；並建置遊憩安全資訊平台，整合即時預警、風險分級與避難資訊，提升民眾應變知能。同步優化安全規範指引，增修極端氣候因應 SOP 與現地警示系統，並針對易受災區域重新檢視遊憩熱點的最適乘載量，必要時啟動人流控管。	針對本市沿岸遊憩熱點及高風險海域加強巡查與安全勸導，並配合氣象、海象及潮位資訊，即時掌握海域環境變化，提升危險預警與應變處置能力。巡查期間同步加強民眾水域安全宣導，針對天候不佳、長浪及強風等高風險情形，即時進行勸離與通報作業，以降低海域意外事件發生風險。持續檢視海岸遊憩設施及警示設備使用情形，辦理設施巡檢與環境安全盤點，並依現地需求	91	120	0	120	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				在提升海岸設施災後回復能力方面，災後將即時啟動安全巡查與設施盤點，透過資訊平台發布設施受損與復原進度，提高通報效率與透明度。安全規範部分將增訂災後巡檢及修復標準作業流程，並推動模組化設計與耐災工法，以強化設施韌性。同時，依據災後復原情形機動調整遊憩區域開放與人流管控措施，確保公共安全並穩定旅遊秩序	滾動調整警示標誌及安全措施，強化海岸遊憩環境安全性。針對極端氣候及災後復原需求，亦持續精進相關巡查及應變作業流程，提升整體海域安全管理韌性，維護市民及遊客海岸遊憩安全。					
36	海岸及海洋	基隆市海洋保護區網站建置及維護管理計畫	產業發展處	建立本府海洋保育區網站，網站內容包含：潮境保育區線上進入申請系統以及即時潮境海況提供、歷年市府保育區管理報告與成效。同時，業務承辦透過 Discord 群組功能，能即時追蹤每日於保育區水	1.建立本府水產動植物繁殖保育區單一聯繫窗口，持續與在地居民及鄰近大學工讀生合作，以潮境巡守隊名義維護保育區海陸秩序，並加強水域及潮間帶民眾預約進入之宣導，	100	253.3	189.8	63.5	海洋委員會海洋保育署補助

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				域及陸域指定出入口人流以及船隻超過保育區核心區邊界(電子圍籬)警訊	讓潮境保育區在有效管理下減少人為干擾，進行生態復甦，協助潛水員實名制進入保育區以及巡守保育區沿岸堤防，另為加強水域遊憩安全，本年度於鄰近水域進出入口新設AED，並與在地漁船合作進行11航次潮境保育區海上界標維管與巡護。 2. 監測基隆市潮境保育區環境及生物物種分佈，建立保育區生物環境保育指標，進而滾動式調整保育區經營管理方針。本年度完成基礎生態2季調查及人為干擾問卷及調查。整體顯示潮境保育區水下生態系持續呈					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					現穩定復育趨勢。物種豐富度普遍上升，群聚組成更為多樣，整體底棲生物分布趨於均衡。而潮間帶生態系統呈現明顯的復甦，保育區內呈現出生態結構由集中走向均衡的過程，但保育區外仍維持單一化及受壓環境特徵，顯示管理成效在區內外已有明顯區分。 3. 引進各專業海洋公民科學家，共同守護基隆海洋生態。本年度辦理 7 場次海洋公民科學家培訓營及 1 場次成果發表會，製作文宣品 800 份(生物計量尺 200 份，三款徽章各 200 份)以及計畫紀錄片 1 部，藉由今年					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					潮間帶與水域課程參與者年齡層統計，可見兩者在年齡層結構上呈現互補特性：潮間帶課程以親子及多元族群為主，強調環境教育與大眾推廣；水域課程則以專業人士為核心，偏重專業知識與調查能量之建構。					
能力建構										
1	能源供給 與產業	基隆市推動低碳永續家園及氣候變遷及減緩調適工作計畫	環境保護局	1.已於環境部氣候資訊公開平台揭露「氣候變遷減緩與調適執行方案（113-115年）」、「第二期溫室氣體減量執行方案」及「第二期溫室氣體減量執行方案成果報告」 2.已依照國家政策及工作項目訂修「氣候變遷調適執行方案（113-	1.於114年完成113年度「基隆市氣候變遷調適執行方案成果報告」編製，彙整各調適領域之執行成果與推動亮點，分析本市氣候調適工作之整體進展。 透過跨局處資料整合與成果檢討，提出加強氣候風險資料整合、提升地方調適能量及推動跨域協作等後續精進	100				環境部 氣候變遷署補助

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				115 年)」強化因地制宜之調適策略	方向，作為未來調適策略滾動修正與政策推動之參考。					
2	能源供給 與產業	基隆市政府「113 年 ESG 城市永續發展論壇」勞務採購案	主辦：綜合發展處/協辦：環境保護局、衛生局、產業發展處	1.辦理 113 年 ESG 城市永續發展論壇主題：「嶼愛永續青創共融」，針對乾淨家園、青創推動永續、永續健康等議題進行專題分享。 2.透過網路及平面媒體報導推廣並宣傳本次論壇主題及交流成果。		100				推動期程 113-114 年
3	維生基礎 設施	基隆市公共充電樁整體盤點計畫委託規劃服務案	交通處	114 年 2 月 11 日辦理工作執行計畫書審查會議審查通過，廠商 114 年 2 月 21 日提報修正工作執行計畫書送審，基隆市政府 114 年 3 月 3 日核定。目前進行期中報告規劃，廠商預計於 114 年 7 月份送審		0				
4	土地使用	「基隆市都市更新專案辦公	都市發展處	於 113 年 4 月 30 日成立專案辦公室，並設立 2 個駐點工		100				

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		室」委託專業服務案		作站，分別是安樂一期國宅及聯宏社區						
5	健康	113 年基隆市推動低碳永續家園及氣候變遷及減緩調適工作計畫（教育培力部分）	環境保護局	辦理氣候變遷培力訓練工作坊 2 場次、氣候變遷政令宣導增能活動 2 場次、社區村里調適及能源教育培力課程 1 場次及低碳永續交流推廣活動 1 場次，並於結案報告提出教育宣導建議及教育合作方案與建議	1.辦理機關人員因應氣候變遷教育學習活動 1 場次，透過農業永續、環境教育場域及在地文化等觀摩交流，提升機關人員對氣候變遷調適、環境教育及永續發展之實務知能。 2.辦理氣候變遷與低碳生活主題公民參與培力課程 4 場次，共計 228 人參與，課程內容涵蓋低碳生活、社區韌性及脆弱族群關懷等面向，並透過滿意度問卷蒐集及分析參與者回饋，作為後續教育宣導與合作推動之參考。	95.2	782.8	670	112.8	
6	水資源領域	113 年度基隆市中正區安瀾	產業發展處	本案經農業部召開特定水土保持區審	本行動計畫已於 114 年度執行完畢	100	70	70	0	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		橋崩塌地特定水土保持區長期水土保持計畫第3次通盤檢討		議小組 114 年度第 2 次會議，其會議結論決議：本次通盤檢討，基隆市政府建議朝全區廢止，因本區為山崩及地滑地質敏感區，且坡趾臨近保全對象，基於安全考量，審議委員均具共識，建議全區維持並持續加強巡檢及軟體防災與宣導等措施，以求周全						
7	健康	全市天然災害照明設備及危險架空纜線搶險搶修工程	工務處	113 年已修復各式燈具 147 盞，漏電斷路器共 128 只，電線及電纜共 1,397 尺	114 年已修復各式燈具 39 盞，漏電斷路器共 122 只，電線及電纜共 249 尺	100				
8	健康	113 年度基隆市天然災害緊急搶救清除危險設施暨封閉型社區災害緊急搶修	都市發展處	已完成災害緊急搶修之處理，113 年協助風災、地震期間之緊急搶修工作，減低災害所帶來之損害，以維護公共安全，並提升對抗氣候災害之韌性能力。	113 年度災害搶救契約已完成結束。	100				已結案

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
9	健康	113 年度公園 行道路樹緊急 災害搶險搶災 樹木移除扶正 工程 (開口合 約)	都市發 展處	新增預防性修剪計 畫，有效降低災害 發生期間，樹木傾 倒情形發生		100				
10	健康	全市災後復建 工程委託設計 暨監造技術服 務案	工務處	辦理立德路槓子寮 路口、湖海路 3.2k 邊坡暨中和路 200 巷 115 弄路口、安 樂區內寮澳底產業 道路 0.2k 邊坡、華 新二路邊坡、潮境 公園平浪橋入口 旁、大成街瑪鹿幹 線 53 號旁、實踐路 253 巷邊坡、大華 一路俊德街口邊坡 等處災害復建工程 之設計及監造作 業，以儘速完成災 害復建，維護行安	完成 114 年行道路 樹緊急災害處理， 配合本市防災應變 中心執行四次災害 排除，以維護民眾 通行安全。	90				
11	健康	基隆市颱風、 豪雨等天然災 害後緊急重大 及髒亂點清除 工作	主辦： 環境保 護局/協 辦：工 務處、 消防局	113 年已依計畫清 除 4 處髒亂點，廢 棄物清除 35 噸，支 用經費 30 萬 3,500 元	114 年已依計畫清 除 1 處(大武崙沙 灘)，因 114 年 10 月 22 日發生豪雨強風 災害災情，致本市 大武崙沙灘造成漂 流木掩埋及垃圾髒 亂堆積緊急搶修搶	93	50	0	50	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					險，依開口契約辦理災害搶修搶險作業支用經費 46 萬 9350 元。					
12	維生基礎設施	基隆河抽水站改善工程	工務處	站內設備修繕完成	站內設備修繕完成	100				已結案
13		113 年基隆市推動低碳永續家園及氣候變遷及減緩調適工作計畫	環境保護局	1.已依照國家政策及工作項目訂修訂修「氣候變遷調適執行方案(113-115 年)」強化因地制宜之調適策略 2.辦理因地制宜低碳行動補助並完成審查，共核定通過 6 案。其中，汰換里民中心老舊風扇計有七堵區泰安里 12 台、七堵區自強里 8 台及中山區協和里 6 台；另仁愛區誠仁里汰換冷氣 1 台，中山區協和里並汰換除濕機 2 台；安樂區嘉仁里施作牆面植生，中山區仙洞里建置屋頂	1.依中央政策方向及本市實際推動需求，完成「基隆市氣候變遷調適執行方案」內容修訂，並於 114 年 8 月 14 日辦理座談會，廣納相關機關、專家學者、民間團體及市民意見。 2.於 114 年完成 113 年度氣候變遷調適執行成果資料彙整及成果報告編製，經 114 年 8 月 4 日小組會議確認，並於 114 年 8 月 28 日提送「基隆市氣候變遷因應推動會」審議通過，後續依規定辦理提報及公開作業。	95.2	782.8	670	112.8	環境部氣候變遷署補助

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期(113-115年) 目標	114年執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	114年經費執行情形 (萬元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				農園。各項行動均經審查委員審查通過後執行，透過設備汰換與綠化建置，有效提升公共空間能源使用效益，改善社區環境品質，並推廣低碳永續生活理念	3.推動因地制宜之低碳行動，完成信義區孝德里及仁愛區英仁里、吉仁里、朝棟里等 4 處村里之申請、審查、現場評估及建置作業，建置內容包括牆面植生及活動中心老舊風扇汰換，強化社區層級綠化、節能及在地行動。					

註 1：若直轄市、縣(市)之執行方案推動起始年為 112 年，可自行增加欄位撰寫 112 年成果及累計進度。

註 2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「▲」。

註 3：「114 年經費執行情形」，請各別填寫 114 年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。