

**附表一 氣候變遷調適執行方案成果彙整表(建設處、鄉鎮市公所、地政處、觀光處、農業處、原民處、社會處、衛生局、環保局、民政處)**

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                                           | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                     | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|--------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1  | 維生基礎設施 | 114 度 193 線道路設施、巡查、坑洞修補、災害搶險修及全縣標誌標線與中央機關考核(開口契約) | 建設處    | 1.針對 193 線進行定期巡查，及時處理坑洞修補及災害搶險，確保道路暢通與安全。全縣範圍內完成標誌標線整備，配合中央機關考核標準，提升交通指引效能。 2.涵蓋上半年度交通設施改善進度，包括替代道路規劃（如鳳林 193 線至光復鄉台 11 假路口處）及防汛應變措施。                                         | 100%    | 21,963.149  |
| 2  | 維生基礎設施 | 114 年度花蓮縣縣管河川、防汛道路、區域與中小排水搶險(修)工程(開口契約)           | 建設處    | 1.縣管河川整治：針對美崙溪等執行疏濬工程，清除淤積土石並強化河岸穩定，降低洪水風險。 2.防汛道路復建：馬太鞍溪堰塞湖光復市區及縣管區排。                                                                                                        | 100%    | 5,220       |
| 3  | 維生基礎設施 | 113 年度花蓮縣公共運輸專案辦公室-114 年度後續擴充                     | 建設處    | 113 年度花蓮縣公共運輸專案辦公室後續擴充至 114 年度，執行成果聚焦智慧交通系統維運、公車服務優化及低碳運輸提升，強化偏鄉與觀光運輸網絡。-維運 13 座智慧站牌及 5 座智慧候車亭，涵蓋即時到站資訊、LINE BOT 停車導引，保固期滿後持續維護，提升搭乘便利性與公車搭載率。推動低碳公共運輸路網擴充、最後一哩服務強化及班次調整。     | 100%    | 2,222.99    |
| 4  | 維生基礎設施 | 114 年度橋梁修復工程第一標(開口契約)                             | 建設處    | 114 年度花蓮縣橋梁修復工程第一標（開口契約）老舊橋梁構建維修成果，確保交通暢通與安全。                                                                                                                                 | 100%    | 6,970       |
| 5  | 維生基礎設施 | 113 年度「原住民族地區部落公共工程規劃設計監造-變更」勞務後續擴充               | 原民處    | 113 年度「原住民族地區部落公共工程規劃設計監造-變更」勞務後續擴充成果，主要透過設計變更優化部落基礎設施，涵蓋聚會所興建、道路養護及水保計畫，提升原住民地區生活品質與防災能力。變更作業深化設計監造周延性，彙整 22 項缺失改善，包括進度延宕與驗收管理，總經費逾 2,250,000 元，強化原住民地區基礎設施韌性，促進部落產業示範與觀光發展。 | 100%    | 2,250       |
| 6  | 維生基礎設施 | 114 年度花蓮縣交通號誌災害搶險搶修工程(開口契約)                       | 建設處    | 114 年度花蓮縣交通號誌災害搶險搶修工程（開口契約）成果聚焦颱風與地震後號誌系統快速復舊，涵蓋燈具更換、控制器修復及線路整備，契約期效至年底，確保交通節點穩定運作 12 處重點路口感測器校正與遠端監控，平均修復時效控制在 24 小時內。完成率逾 80%，號誌完好率達 98%，有效降低事故並配合觀光旺季需求。                   | 100%    | 6,222.245   |
| 7  | 維生基礎設施 | 114 年度花蓮縣水患自主防災社區委託維運服務計畫                         | 建設處    | 114 年度花蓮縣水患自主防災社區委託維運服務計畫成果聚焦社區自主應變能力提升，委託專業團隊維運 5 個核心社區，舉                                                                                                                    | 100%    | 2,000       |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                         | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                     | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    |        |                                 |        | 辦企業座談會與防災演習，強化「自助、互助、公助」機制。增設 11 組淹水感測器，每小時回傳水位資訊，社區防災意識顯著提升，獲內政部消防署優等肯定，降低極端氣候風險。                                                                                                                                                                                            |         |             |
| 8  | 維生基礎設施 | 114 年度花蓮縣交通資訊設備維護管理計畫(開口契約)     | 建設處    | 114 年度花蓮縣交通資訊設備維護管理計畫（開口契約）成果主要確保智慧交通系統穩定運作，涵蓋智慧站牌、車流偵測器及 CMS 變動訊息設備維運，提升交通效率與安全。智慧車流偵測器、號誌控制器聯網及 CMS 面板定期巡檢、故障排除及軟硬體升級，維持設備妥善率並降低車流壅塞。114 年 2 月決標後展開多年度維運，至年底完成率達 90%，有效提升行人安全與公車搭乘便利性。                                                                                      | 100%    | 8,000       |
| 9  | 維生基礎設施 | 114 年度花蓮縣轄內道路橋梁災害搶險搶修工程(開口契約)   | 建設處    | 114 年度花蓮縣轄內道路橋梁災害搶險搶修工程（開口契約）成果聚焦多重颱風地震災害後快速復舊，涵蓋馬太鞍溪橋、明里大橋等關鍵設施，分三階段推動涵管便道、鋼便橋及永久復建，確保台 9 線等主要幹道通行。總經費逾億元，公路局東區養護分局主導，強化橋梁防洪韌性與水位監測，涵蓋疏濬 1 千萬立方公尺土石，降低交通衝擊並提升抗災能力。                                                                                                           | 100%    | 14,999.9    |
| 10 | 維生基礎設施 | 114 年度花蓮縣防災地理資訊系統維護監控計畫         | 農業處    | 114 年度花蓮縣防災地理資訊系統維護監控計畫成果主要強化災害應變中心系統穩定性，汰換老舊設備並更新軟體，涵蓋土石流潛勢監測、即時水位蒐集及跨局處通訊整合，提升全縣防救災能量。1.災害應變中心硬體及軟體升級，確保 106 年建置系統符合資安標準，每小時監控淹水感測器與邊坡儀器。2.整合全災型智慧平台，涵蓋 38 處二次災害高風險區圖資，提供情資蒐集與指揮決策支援。                                                                                       | 100%    | 2,400       |
| 11 | 維生基礎設施 | 114 年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫           | 農業處    | 114 年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫成果顯著提升社區與基層應變能力，透過防災士培訓、社區演習及跨單位演練，強化土石流、淹水等災害應對機制。1.第六期防災士培訓圓滿結訓，結合替代役男及社福人員，吉安鄉防災士取照率達 79.3%，秀林鄉簽訂支援協定。2.防汛搶險演習評核，花蓮市公所獲全縣第二，涵蓋 10 場防災訓練及成果聯展。3.10 社區通過優質自主防災認證，光復鄉大馬村奪金質獎，國興里獲韌性社區優等。計畫凝聚志工力量，舉辦體驗營與企業座談，提升第一線防救災能量，顯著縮短疏散時間並降低傷亡風險，展現「自助、互助、公助」模式成功。 | 100%    | 4,850       |
| 12 | 維生基礎設施 | 114 年花蓮縣玉里鎮赤柯山農路康芮風災復建工程委託技術服務案 | 農業處    | 114 年度花蓮縣玉里鎮赤柯山農路康芮風災復建工程委託技術服務案成果顯著，獲中央核定補助 1.6 億元，分兩工區同步施工，強化邊坡穩定與道路結構，提升金針花季通行安全。                                                                                                                                                                                          | 100%    | 12,000      |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                                  | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                    | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 13 | 維生基礎設施 | 花蓮縣 2025 城鎮韌性（全民防衛動員）演習場地佈置採購案           | 民政處    | 花蓮縣 2025 城鎮韌性（全民防衛動員）演習場地佈置採購案成果圓滿完成，支援無腳本兵棋推演及實地演練場景佈置，涵蓋警報設備、交通管制道具及救濟站物資，提升全縣防空疏散與戰災應變效能。疏散避難設施包括花蓮市公所、遠東百貨、吉安火車站等重點場域部署防空標示、淨空管制設備及避難指引。救護救濟站點包括吉安鄉衛生所急救站、壽豐國小救濟站配置醫療物資、收容帳篷及後送設備。演習分兩階段執行，第一階段 30 分鐘人車疏散，第二階段 60 分鐘戰災搶救，縣長徐榛蔚親任指揮官，整合警消、民政、國軍及志工，驗證跨單位協同與無障礙動線，獲中央高度肯定。 | 100%    | 1,300       |
| 14 | 維生基礎設施 | 高寮大橋康芮風災通行便道修復工程                         | 建設處    | 高寮大橋康芮風災通行便道修復工程成果聚焦花 68 鄉道關鍵交通動脈快速復舊，0918 震災後復建工程進度超前 73.11%，便道於 114 年 9 月 17 日開放通行，確保玉里鎮居民與農產運輸暢通。修復後每日通行車輛逾 500 輛，支援春耕與觀光需求，南區 3 便道（高寮、明里、崙天）均於農曆年前全數開放，展現縣府災害應變效能。                                                                                                       | 100%    | 28,879.774  |
| 15 | 維生基礎設施 | 花蓮縣玉里鎮觀音里 24 鄰農路康芮風災復建工程                 | 農業處    | 花蓮縣玉里鎮觀音里 24 鄰農路康芮風災復建工程，針對颱風導致的路面崩塌與邊坡損壞進行整治，提升農路通行安全與農業運輸效率。清除鬆動土石、設置格梁、噴凝土溝及土岩釘，降低豪雨沖刷風險。災害源頭整治、排水改善及鋪面修補，確保 24 鄰居民出入暢通。整合赤科山農路系列復建，配合中央 1.6 億元補助，兼顧金針花季觀光需求。                                                                                                             | 100%    | 2,239       |
| 16 | 維生基礎設施 | 114 年度原住民族部落工程『含聯絡道、環境飲(用)水工程』災害搶險搶修開口契約 | 原民處    | 114 年度花蓮縣原住民族部落工程（含聯絡道、環境飲用水工程）災害搶險搶修開口契約成果聚焦鳳凰颱風及康芮風災後快速復舊，涵蓋萬榮鄉明利村、秀林鄉黑暗部落等 11 個部落基礎設施修復，提升偏鄉飲水與通行安全。契約自 114 年 6 月 9 日決標至年底，完成 22 件緊急案件，平均修復時效 3 天內，整合原民會救助與縣府資源，協助族人穩定生活並降低後續災害風險。                                                                                        | 100%    | 3,248.056   |
| 17 | 維生基礎設施 | 光復鄉東富村阿陶模部落基礎設施改善工程                      | 光復鄉公所  | 光復鄉東富村阿陶模部落基礎設施改善工程聚焦馬太鞍溪堰塞湖災後文化景觀與公共設施優化，提升部落宜居品質與觀光吸引力。1.新設浮雕陶板藝術牆，融入阿美族吉伐塔罕文化元素，強化部落入口辨識度。2.道路周邊景觀步道、排水溝整建及綠美化，改善淹水低窪地區通行安全。3.尊重傳統文化並提升空間可持續性，納入宜居部落計畫審查意見後修正執行。                                                                                                          | 100%    | 7,520       |
| 18 | 維生基礎設施 | 114 年度全鄉各村道路及其他基礎設施                      | 卓溪鄉公所  | 114 年度全鄉各村道路及其他基礎設施改善工程開口契約第二                                                                                                                                                                                                                                                | 100%    | 3,537.734   |

| 項次 | 領域     | 推動措施/計畫                                      | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                          | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|--------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    |        | 改善工程開口契約第二期                                  |        | 期成果聚焦光復鄉村道路路面整建與排水系統優化，提升鄉村交通安全與通行效率。第二期延續第一期基礎，優先納入議員建議事項與原住民部落需求，整合中央補助與地方自籌經費，完成率達 95%，顯著改善花 64 線等編號道路安全。                                                                       |         |             |
| 19 | 維生基礎設施 | 卓溪鄉各村農路災後搶修工程                                | 卓溪鄉公所  | 卓溪鄉各村農路災後搶修工程成果主要針對 112 年小大颱風及 113 年康芮颱風導致之花 75 線 16K+600 路段邊坡滑落進行復建，施工期間全線封閉管制，114 年 10 月 30 日雙線開放，確保石平社區與富里鄉明里社區南北向通行安全。復建強化抗災結構，降低後續颱風風險，整合中央補助與地方動員，提供改道指引避免施工期間不便，顯著提升偏鄉道路韌性。 | 100%    | 2,834.738   |
| 20 | 維生基礎設施 | 花蓮縣玉里鎮農花玉 214 農路康芮風災復建工程等 2 案                | 玉里鎮公所  | 第一工區於 114 年 12 月 12 日招標完成，6 個月工期啟動；第二工區 115 年初招標，整合歷年防汛經費 3.74 億元，顯著降低豪雨土石流風險並恢復農產運輸通道。                                                                                            | 50%     | 待補          |
| 21 | 維生基礎設施 | 114 年度橋梁修復工程第一標(開口契約)                        | 建設處土木科 | 初步完成內政部所轄列管之橋梁維修，後續逐年辦理縣道、鄉道及村里道路橋梁，以維護及延長橋梁使用年限                                                                                                                                   | 100%    | 9000        |
| 22 | 維生基礎設施 | 花蓮縣卓溪鄉往中興部落聯絡道康芮風災後復建工程                      | 建設處土木科 | 中興部落聯絡道路坍方，造成民眾出入危害，使用行政院公共工程委員會災害專案經費復舊，提升用路人安全。                                                                                                                                  | 100%    | 10965       |
| 23 | 維生基礎設施 | 114 年玉長大橋臨時通行便道丹娜絲颱風修復工程                     | 建設處土木科 | 係因 114 年 7 月丹娜絲颱風及後續外圍雲系豪雨影響，使秀姑巒溪水系暴漲且湍急，造成原 113 年「玉長大橋康芮颱風通行便道修復工程」所構築之鋼便橋及埋設涵管毀壞，造成救護及救災之臨時道路無法通行，新增鋼便橋約 110 公尺及沖毀之混凝土路面約 100 公尺並執行河道清疏。                                        | 100%    | 27278       |
| 24 | 維生基礎設施 | 114 年明里大橋臨時通行便道楊柳颱風修復工程                      | 建設處土木科 | "旨案係因 114 年 8 月楊柳颱風影響，使秀姑巒溪水系暴漲且湍急，造成原 113 年「明里大橋康芮颱風通行便道修復工程」所構築之鋼便橋及埋設涵管毀壞，造成救護及救災之臨時道路無法通行，先行敘明。                                                                                | 100%    | 23236       |
| 25 | 維生基礎設施 | 高寮大橋康芮風災通行便道修復工程                             | 建設處土木科 | "係因 114 年 7 月至 11 月風災及豪雨造成鋼便橋及埋設涵管毀壞，使救護及救災之臨時道路無法通行。                                                                                                                              | 100%    | 28879       |
| 26 | 維生基礎設施 | 花蓮縣卓溪鄉花 73 線 0K+800 及 1K+180 康芮颱風災後復建工程等 2 案 | 建設處土木科 | 中興部落聯絡道路坍方，造成民眾出入危害，使用行政院公共工程委員會災害專案經費復舊，提升用路人安全。                                                                                                                                  | 85%     | 58627       |
| 27 | 維生基礎設施 | 114 年玉長大橋臨時通行便道榑加沙颱風修復工程                     | 建設處土木科 | 係因 114 年 7 月丹娜絲颱風及後續外圍雲系豪雨影響，使秀姑巒溪水系暴漲且湍急，造成原 113 年「玉長大橋康芮颱風通行便道修復工程」所構築之鋼便橋及埋設涵管毀壞，造成救護及救災之臨時道路無法通行，新增鋼便橋約 110 公尺及沖毀之混凝土路面約 100 公尺並執行河道清疏。                                        | 100%    | 13043       |

| 項次 | 領域  | 推動措施/計畫                               | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|-----|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 28 | 水資源 | 「114 年度花蓮地區水資源回收中心污水處理設備汰換」委託設計監造技術服務 | 建設處    | 114 年度花蓮地區水資源回收中心污水處理設備汰換委託設計監造技術服務成果順利完成招標與設計階段，總經費約 396 萬元，聚焦污泥調理高分子泡藥機械設備及東昌污水加壓站撈污機更新，提升污水處理效能與水體水質潔淨度，確保東部首座污水廠穩定運作並因應接管戶數成長。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%    | 3,960       |
| 29 | 水資源 | 114 年花蓮縣水環境(安全)改善生態檢核暨相關工作計畫委託專業服務    | 建設處    | 1.針對美崙溪、吉安溪等重點流域執行生物多樣性調查，評估前瞻水環境改善計畫 7 件案件（水與環境類），包含洄瀾灣流水環境工程施工監控。 2.舉辦生態檢核專業訓練，提升公私部門水環境改善執行能力，納入原住民地區履約需求。 3.連結花蓮縣水環境空間發展藍圖，優先北中南東四大區域整治，改善海岸侵蝕與都會區污染課題。計畫強化水體生態資源管理，獲環境部 113 年度水污染防治特優肯定，第二、三批次計畫完竣，第五批次施工中，顯著提升河川水質與地方創生效益。                                                                                                                                                                     | 100%    | 2,680       |
| 30 | 水資源 | 花蓮地區水資源回收中心委外代操作維護管理工作                | 建設處    | 1.定期巡檢曝氣池、沉砂池及污泥脫水系統，故障排除率達 99%，降低設備停機時間。 2.0403 地震後快速恢復設備運作，經費 47 萬元完成關鍵修繕，確保汛期處理能力不中斷。 3.更新電控系統與監控儀表，提升自動化水位控制與有機負荷監測，減少化學藥劑用量 15%。委外服務強化東部首座污水廠穩定性，花蓮地區水資源回收中心委外代操作維護管理工作成果穩定維持污水處理效能，日處理量達 2.5 萬噸，接管戶數逐年成長至 7,000 戶以上，確保美崙溪等水體水質符合放流水標準。 1.日常運維管理：定期巡檢曝氣池、沉砂池及污泥脫水系統，故障排除率達 99%，降低設備停機時間。 2.地震後修復：0403 地震後快速恢復設備運作，經費 47 萬元完成關鍵修繕，確保汛期處理能力不中斷。 3.效能優化：更新電控系統與監控儀表，提升自動化水位控制與有機負荷監測，減少化學藥劑用量 15%。 | 100%    | 110,407.847 |
| 31 | 水資源 | 113 年度花蓮水資源回收中心管線設備效能提升工程-第一次變更設計     | 建設處    | 1.管線檢修強化：於初沉池浮渣污泥管線（PSC、PSL Φ150）及廢棄污泥管線（WAS Φ250）增設檢修口，便於通管車清洗及日常維護。 2.曝氣設備更新：汰換曝氣 A 及 D 池細氣泡散氣盤及相關附屬設備，提高溶氧量並促進微生物馴養，改善水質處理效果。 3.施工策略調整：因應現場管線距離限制（通管車 150m 極限），變更設計納入後端儲槽直線距離考量，確保未來永續經營。                                                                                                                                                                                                         | 100%    | 73          |
| 32 | 水資源 | 114 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來                   | 原民處    | 114 年度花蓮縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫成果聚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%    | 28,225      |

| 項次 | 領域  | 推動措施/計畫                                    | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                               | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|-----|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    |     | 水系統營運計畫                                    |        | 焦偏鄉部落供水品質提升。 1.系統普查更新：完成原住民部落簡易自來水系統資料盤點，輔導管委會提升用戶接管率，舉辦宣導講習並協助住戶裝設延管。 2.供水改善措施：卓溪鄉崙山部落等重點地區導入自來水主管線延伸與加壓方案，確保高地水壓穩定，改善山澗水依賴問題。 3.水質與應變強化：增設淨水設施、專業操作導入及易致災區應變，涵蓋秀林鄉、萬榮鄉等多處部落。                          |         |             |
| 33 | 水資源 | 114 年下半年度全鄉簡易自來水管線整修工程開口契約                 | 卓溪鄉公所  | 1.管線汰換工程：全鄉簡易自來水系統 PVC 管線更新，解決水壓不足與爆管問題。 2.漏水修復作業：緊急處理 20 餘處漏點，包含集水池周邊管路及延管戶連接，縮短停水時間至 24 小時內。 3.系統優化措施：增設止回閥門、壓力計及簡易淨水設備，強化颱風季抗災能力。 契約自 114 年 7 月啟動至年底，完成率達 90%，顯著降低供水中斷事件並提升用戶滿意度，後續將持續監控並納入 115 年預算。 | 50%     | 待補          |
| 34 | 水資源 | 花蓮縣秀林鄉天祥簡易自來水 0403 震災復建工程                  | 秀林鄉公所  | 1.集水設施修復：重建受損取水口與集水池，強化抗震結構並加裝備用電源。 2.管線更新作業：汰換全長 1.2 公里老舊 PVC 管，解決漏水與水壓不足問題。 3.水質改善措施：增設簡易過濾設備與定期檢測，符合飲用水標準。 工程於 114 年逐步推進，與洛韶西寶、大禹嶺等鄰近系統同步執行，顯著提升偏鄉用水安全並降低災害中斷風險。                                     | 100%    | 4,640       |
| 35 | 水資源 | 114 年度花蓮縣縣管河川、防汛道路、區域與中小排水搶險(修)工程(開口契約)    | 建設處水利科 | 辦理蔽帕颱風、楊柳颱風、鳳凰颱風及馬太鞍溪堰塞湖災害搶險修                                                                                                                                                                           | 100%    | 5842        |
| 36 | 水資源 | 花蓮縣壽豐鄉壽豐村樹湖溪排水(壽農 101 號宅旁)0423 復建工程        | 建設處水利科 | 完工                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 9984        |
| 37 | 水資源 | 大禹排水台九線以東段治理工程                             | 建設處水利科 | 完工                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 17561       |
| 38 | 水資源 | 114 年度花蓮縣水利設施改善工程(含災後復建)委託設計監造技術服務工作(開口契約) | 建設處水利科 | 114.9.15 第一批設計完工                                                                                                                                                                                        | 67%     | 0           |
| 39 | 水資源 | 114 年度萬榮排水護岸延建工程                           | 建設處水利科 | 完工                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 3150        |
| 40 | 水資源 | 花蓮縣玉里鎮無尾溪排水康芮風災復建工程                        | 建設處水利科 | 115.2.25 完工                                                                                                                                                                                             | 100%    | 22000       |
| 41 | 水資源 | 酸柑排水出口段治理工程                                | 建設處水利科 | 115.3.4 完工                                                                                                                                                                                              | 100%    | 32796.856   |
| 42 | 水資源 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北坑排水、瑞北村 2 鄰排水、瑞祥排水等 3 案康芮風災復建工程    | 建設處水利科 | 完工                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 24076       |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                                        | 主/協辦機關  | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                    | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 43 | 水資源  | 花蓮縣卓溪鄉古風排水康芮風災復建工程                             | 建設處水利科  | 完工                                                                                                                                                                                                           | 100%    | 2920        |
| 44 | 水資源  | 「花蓮縣玉里鎮觀音排水康芮風災復建工程」及「花蓮縣玉里鎮杜風排水康芮風災復建工程」等 2 案 | 建設處水利科  | 護岸修復 400 公尺(重力式)                                                                                                                                                                                             | 98.74%  | 19990       |
| 45 | 水資源  | 花蓮縣壽豐鄉共和村樹湖溪排水堤防及壽農段 158 地號排水等 2 案康芮風災復建工程     | 建設處水利科  | 完工                                                                                                                                                                                                           | 100%    | 26752       |
| 46 | 水資源  | 114 年度花蓮縣下水道污水管線維護工作(開口契約)                     | 建設處下水道科 | "200-300MM 清洗長度 19167.67 公尺                                                                                                                                                                                  | 94.6    | 11100       |
| 47 | 水資源  | 114 年度花蓮縣雨下水道維護工程(開口契約)                        | 建設處下水道科 | 400-500MM 清洗長度 23332.92 公尺                                                                                                                                                                                   | 100     | 7200        |
| 48 | 水資源  | 114 年花蓮縣水環境(安全)改善生態檢核暨相關工作計畫委託專業服務             | 建設處水利科  | 600-1000MM 清洗長度 2418.91 公尺"                                                                                                                                                                                  | 100     | 2680        |
| 49 | 水資源  | 114 年度花蓮縣水利設施維護工程開口契約                          | 建設處水利科  | 完成全縣雨水設施維護                                                                                                                                                                                                   | 100     | 6900        |
| 50 | 水資源  | 114 年度全縣 13 鄉鎮市水利設施第二階段清淤疏浚維護等工程(開口契約)         | 建設處水利科  | 13 條溪水環境維護，24 條水安全改善                                                                                                                                                                                         | 100     | 5029        |
| 51 | 水資源  | 114 年花蓮縣水災智慧防災計畫-智慧監測(控)更新計畫                   | 建設處水利科  | 完工                                                                                                                                                                                                           | 100     | 1470        |
| 52 | 水資源  | 114 年度三民迪迦水圳一般排水護岸改善工程                         | 建設處水利科  | 完工                                                                                                                                                                                                           | 100     | 7228        |
| 53 | 水資源  | 114 年度全縣水利設施緊急清淤疏濬工程(開口契約)                     | 建設處水利科  | 完工                                                                                                                                                                                                           | 100     | 6997        |
| 54 | 土地利用 | 石公溪疏濬工程                                        | 民政處     | 石公溪疏濬工程成果顯著降低蘇花公路周邊土石流風險，針對 0403 地震及連續颱風淤積進行整治，總疏濬範圍 1.9 公里，清理 18 萬立方土石。                                                                                                                                     | 100%    | 27,950      |
| 55 | 土地利用 | 114 年度花蓮縣下水道污水管線維護工作(開口契約)                     | 建設處     | 114 年度花蓮縣下水道污水管線維護工作（開口契約）成果維持污水系統穩定運作，完成清淤疏通與漏水修復逾 500 件，提升花蓮市及吉安鄉接管戶數至 5 萬 957 戶，系統普及率達 75%。1.管線清淤沖洗：高壓清洗主幹管及分支管，清除美崙地區淤泥異物，優先處理老舊管線。2.損壞修復作業：修補 PVC 管裂縫與接頭滲漏，平均 3 天內完修，降低污水外溢風險。3.監測與延伸支援：定期檢修泵站設備，配合新城鄉北 | 100%    | 5,000       |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                                       | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                                   | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    |      |                                               |        | 埔主幹管工程擴充。                                                                                                                                                                                                                   |         |             |
| 56 | 土地利用 | 「花蓮縣光復鄉鄉村地區整體規劃」第二階段委託技術服務案                   | 地政處    | 1.太巴塌聚落示範：辦理聚落規劃，整合祭祀廣場、文物特展及社區活動中心，強化阿美族文化保存。 2.土地使用管制：變更花蓮縣國土計畫，指定必要服務設施面積上限為申請土地總面積 40%，促進永續發展。 3.環境生活改善：納入排水、道路及公共設施整備，解決非都市土地長期缺乏整體規劃課題。                                                                               | 100%    | 2,743       |
| 57 | 土地利用 | 「花蓮縣吉安鄉鄉村地區整體規劃」委託技術服務案                       | 地政處    | 「花蓮縣吉安鄉鄉村地區整體規劃」委託技術服務案成果已完成規劃草案編製，聚焦吉安鄉 7 村範圍（豐原、吉安、福興、稻香、永興、永安、永樂）共 588.68 公頃，促進土地合理利用與環境改善。 1.公共設施檢討：清查都市計畫區內公共設施保留地，檢討閒置用地變更用途，提高土地使用效益。 2.生活圈發展：以吉安鄉公所附近為核心，整合排水、道路及綠地系統，強化生活生產生態平衡。 計畫提升吉安鄉施政滿意度達 98.6%，成為東部鄉村發展示範案例。 | 100%    | 5,488       |
| 58 | 土地利用 | 114 年度美崙山、知卡宣、曼波園區及農村再生社區環境設施改善工程委託技術服務(開口契約) | 農業處    | 改善工程項目 1.美崙山公園：文人園區廁所平台更新、跳動步道與嶺線平台修繕，增設性別友善廁所與無障礙動線，提升親子長者使用安全。 2.知卡宣、曼波園區：步道優化、生態透水鋪面及歷史解說設施，結合文化教育與自然保育，降低水泥開發衝擊。 3.農村再生社區：排水改善、照明升級及綠地活化，納入公眾參與工作坊意見，強化社區環境韌性。                                                          | 100%    | 5,271.751   |
| 59 | 土地利用 | 花蓮縣壽豐鄉壽豐村樹湖溪排水(壽農 101 號宅旁)0423 復建工程           | 建設處    | 花蓮縣壽豐鄉壽豐村樹湖溪排水針對 0423 地震導致的護岸崩塌與排水淤塞進行整治，強化壽豐鄉中區防洪能力。復健工程重點： 1.護岸修復：樹湖溪 460 公尺長、高 4 公尺重力式護岸重建，搭配豐坪排水 A、B 區 280 公尺護岸修復及 700 平方公尺混凝土路面鋪設。 2.排水改善：清除淤積土石、優化河道斷面，提升 10 年一遇暴雨排水標準，降低農田淹水風險。 3.周邊配套：納入鄉親意見調整設計，確保居民通行安全與生態廊道連通。   | 100%    | 8,130       |
| 60 | 土地利用 | 「花蓮縣富里鄉鄉村地區整體規劃」委託技術服務案                       | 地政處    | 「花蓮縣富里鄉鄉村地區整體規劃」委託技術服務案成果聚焦鄉村永續發展，完成富里鄉公共設施檢討與土地使用管制調整，促進農業生產與居民生活環境改善。 1.道路與公共設施優化：調整農業區與住宅區分區界線，變更閒置用地為公園、道路及兒童遊樂場，提升交通便利性。 2.站前區域整治：富里火車站周邊鐵路用地轉為廣場、停車場及園道，改善環境衛生並強化鄰里休憩機能。 3.永續發展策略：納入鄉村地區整體規劃作業，配合國土計畫變更，平衡生產、生態       | 100%    | 5,488       |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                         | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                                          | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    |      |                                 |        | 與生活三生環境。                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 61 | 土地利用 | 114 年度花蓮縣水利設施維護工程開口契約           | 建設處    | 114 年度花蓮縣水利設施維護工程開口契約成果聚焦抽水站與河川設施保養，完成南濱（舊）抽水站機組修繕、三仙溪抽水站閘門改善及中正抽水站電力更新，提升花蓮市防洪韌性。114 年執行成果包括抽水站修繕：更新南濱站傳動系統 6 組及三仙溪站重力出口閘門，總抽水容量達 42cms，搭配滯洪池設置；河川設施保養：31 座水門全面檢測與試運轉，馬太鞍溪堤防復建三工區同步推進，長度 2,500 公尺；應急整備：備妥三台大型移動式抽水機，每月定期保養應對颱風豪雨。 | 100%    | 5,220       |
| 62 | 土地利用 | 花蓮縣 2025 智慧城市展設展委託服務案           | 建設處    | 花蓮縣 2025 智慧城市展設展委託服務案成果圓滿完成，於台北智慧城市展期間展示智慧交通創新應用，勇奪智慧城市創新應用獎優勝及創業歸故里競賽「築夢潛力獎」兩項大獎，吸引國際目光並提升地方品牌能見度。                                                                                                                                | 100%    | 1,000       |
| 63 | 土地利用 | 114 年度花蓮縣雨水下水道維護工程(開口契約)        | 建設處    | 114 年度花蓮縣雨水下水道維護工程（開口契約）成果有效維持都市排水系統穩定，完成清淤疏通逾 300 公里及人孔檢修 1,200 座，提升花蓮市區 10 年一遇暴雨排水標準，降低颱風季淹水風險。                                                                                                                                  | 100%    | 6,200       |
| 64 | 土地利用 | 113 年馬太鞍溪疏濬工程                   | 民政處    | 馬太鞍溪下游重點路段，動員 450 人次、80 台挖土機及 300 台砂石車，每日清除 7 萬方土石。工程顯著降低光復鄉淹水風險，後續將持續推進至 115 年底累計 600 萬方，強化流域整體防洪韌性。                                                                                                                              | 100%    | 44,602.937  |
| 65 | 土地利用 | 花蓮縣新城鄉 E 幹線雨水下水道新建工程-第一次變更設計    | 建設處    | 總長 550 公尺，新增雨水收集系統及箱涵加固，因應現場地質條件強化 10 年一遇暴雨排水能力，降低民治排水分區淹水風險。                                                                                                                                                                      | 100%    | 4,945.608   |
| 66 | 土地利用 | 花蓮縣花蓮市 G 幹線雨水下水道新建工程委託設計及監造技術服務 | 建設處    | 花蓮縣花蓮市 G 幹線雨水下水道新建工程委託設計及監造技術服務成果已完成基本設計與施工圖繪製，針對 G 幹線全長設計優化箱涵斷面與雨水收集設施，確保 10 年一遇暴雨排水效能；與新城鄉 E 幹線同步推進，顯著降低市區積淹水時數並配合污水系統擴充，後續進入招標施工階段。                                                                                             | 100%    | 1,843       |
| 67 | 土地利用 | 美崙山公園大草坪地下探測及鑽探工作               | 農業處    | 透過低頻透地雷達（38-75MHz）結合地電阻測線，識別沖積層與礫石層不連續帶，橫跨斷層上、下盤 700 公尺及 500 公尺科學探測井。確認大草坪區高潛勢斷層線，納入公園改善工程設計調整，提升地震韌性。                                                                                                                             | 100%    | 1,706.6     |
| 68 | 土地利用 | 114 年風災預防性疏枝採購                  | 行研處    | 114 年風災預防性疏枝採購成果已完成花蓮縣主要道路與公園區 5,000 棵行道樹修剪，於颱風季前提早清除危險枯枝，顯著降低樺加沙、楊柳颱風期間交通中斷與斷電事故。                                                                                                                                                 | 100%    | 800         |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                                        | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 69 | 土地利用 | 114~115 年度花蓮溪口、馬太鞍重要濕地之規劃、經營管理、審查及處分作業案        | 建設處    | 1.制定捕撈行為規範、水生植物管理及外來種防範策略，維護候鳥棲地並推廣環境教育活動。 2.規劃生態池、綠堤設施與定期清淤，兼顧防洪功能及生物多樣性保育，納入全國水環境改善計畫。 3.建立遊憩規範、垃圾棄置管制及流浪犬管理，培力社區參與並監測濕地陸化現象。          | 50%     | 1,100       |
| 70 | 土地利用 | 大禹排水台九線以東段治理工程                                 | 建設處    | 大禹排水台九線以東段治理工程成果已完成護岸加固與河道清淤整治，針對 0403 地震後的崩塌土石進行修復，總長 1.2 公里。 台 9 線東側重力式護岸更新，搭配生態植生工法，防止河岸侵蝕並保護聯外道路安全。 清除淤積物並拓寬渠道斷面，增設攔污設施與舌閘，解決倒灌淹水問題。 | 100%    | 17,755      |
| 71 | 土地利用 | 「北昌、太昌、國興里分支管網及用戶接管工程(第一標)竣工文件及 GIS 補充調查」勞務採購案 | 建設處    | 1.鋪設明挖管線 1,500 公尺、推進管 800 公尺，興建工作井 25 座及連接井 700 座，確保污水有效匯集。 2.訪查並完成北昌、太昌、國興里 5,000 戶接管申請，含 GIS 空間資料建檔與竣工圖說繪製。                            | 100%    | 635,343     |
| 72 | 土地利用 | 「113 年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理勞務採購(114 年度後續擴充)」採購案      | 農業處    | 針對花蓮縣主要養殖區（如壽豐鄉鹽寮、瑞穗鄉等）執行防汛巡檢、清淤疏通及設施修繕，總計舉辦 7 場次棲地維護及廢棄漁網清除作業，提升生產區防汛安全與永續經營能力，114 年度後續擴充涵蓋智慧養殖示範戶遴選及減碳馬達更新。                            | 100%    | 1,480       |
| 73 | 土地利用 | 114 年度花蓮縣水利設施改善工程(含災後復建)委託設計監造技術服務工作(開口契約)     | 建設處    | 涵蓋馬太鞍溪背水堤及本縣排水設施改善，並處理颱風災損，提升全縣防洪標準。                                                                                                     | 100%    | 14,250      |
| 74 | 土地利用 | 113 年度立霧溪疏濬工程                                  | 民政處    | 疏濬量 120 萬公噸，涵蓋台 8 線 185K+960 至立霧溪管制站。 115 年仍在執行。                                                                                         | 待補      | 28,648.601  |
| 75 | 土地利用 | 花蓮縣秀林鄉新佳民社區環境改善工程                              | 農業處    | 作為農村再生計畫一部分，打造食農場域提升社區休憩與教育功能。                                                                                                           | 100%    | 7,478.111   |
| 76 | 土地利用 | 114 年度全縣 13 鄉鎮市水利設施第二階段清淤疏浚維護等工程(開口契約)         | 建設處    | 涵蓋縣管 12 條河川及 79 條區域排水，總疏濬量達 85 萬立方公尺，提升全縣防汛標準至 20 年一遇。清淤範圍包括馬太鞍溪、光復溪等重點河段及鄉鎮排水路，完成堤防後側及村里下水道疏通，移除淤積土石並改善通洪斷面。                            | 100%    | 3,760       |
| 77 | 土地利用 | 114 年度三笠溪排水護岸改善工程                              | 建設處    | 採用重力式護岸結構搭配生態植生工法，總長約 800 公尺。增設排水溝與攔污設施，解決颱風期河岸侵蝕及淹水問題。                                                                                  | 100%    | 4,650       |
| 78 | 土地利用 | 114 年度萬榮排水護岸延建工程                               | 建設處    | 工程強化萬榮地區水患防禦韌性，與瑪達娜溪、麗太溪等 5 條排水同步推動。                                                                                                     | 100%    | 3,150       |
| 79 | 土地利用 | 114 年度花蓮縣水土保持計畫監督檢查計畫                          | 農業處    | 計畫委託社團法人臺灣省水土保持協會等單位執行，重點在於水土保持計畫施工監督、申請書件現勘及山坡地違規查報                                                                                     | 100%    | 1,750       |

| 項次 | 領域   | 推動措施/計畫                           | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                               | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|----|------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    |      |                                   |        | 取締。強調治山防災、山坡地管理及水土保持公共設施，配合全國水保政策監督檢查 17,200 件目標。                                                       |         |             |
| 80 | 土地利用 | 114 年度花蓮縣土石流潛勢溪流資料更新維護計畫          | 農業處    | 透過調查評估，更新花蓮縣內土石流潛勢溪流分布及相關災害風險資料。                                                                        | 100%    | 1,800       |
| 81 | 土地利用 | 114 年花蓮縣水災智慧防災計畫-智慧監測(控)更新計畫      | 建設處    | 計畫重點更新智慧監測設備，包括路面淹水感測器建置、南濱抽水站訊號介接，以及花蓮溪口溼地監控。                                                          | 100%    | 14,680      |
| 82 | 土地利用 | 秀林鄉崇德車站西側坡地治理工程                   | 農業處    | 程包含擋土牆加固、排水溝改善及植生護坡。旨在穩定車站西側易滑動坡地，降低土石流及山崩風險，保護太魯閣國家公園周邊交通與居民安全。結合花蓮縣施政總報告中崇德地區防災計畫，強化坡地監測與維護，提升當地災害韌性。 | 100%    | 4,130       |
| 83 | 土地利用 | 花蓮縣秀林鄉崇德村 6 鄰野溪凱米風災復建工程           | 農業處    | 工程包含野溪河岸護坡加固、河道清疏及路面重建，涵蓋土石流防護與排水改善。                                                                    | 100%    | 21,000      |
| 84 | 土地利用 | 花蓮縣壽豐鄉米棧社區活動中心周邊親水區暨古道整治工程        | 民政處    | 完成渠道塊石填縫、新設鐵門、扶手、欄杆、護欄及取水設施，並增設落葉枯枝集合區、平台護欄與植栽美化，重整古道親水環境，整治後提升米棧社區挑夫文化古道的可近性與安全性。                      | 100%    | 3,994       |
| 85 | 土地利用 | 114 年度三民迪迦水圳一般排水護岸改善工程            | 建設處    | 計畫涵蓋迪迦水圳玉里鎮關鍵斷面護岸重建，使用生態工法確保水域連通性，護岸改善長度約 230 公尺。                                                       | 100%    | 7,228       |
| 86 | 土地利用 | 114 年度花蓮縣水土保持管理專業服務計畫             | 農業處    | 委託專業團隊提供施工監督、現勘審查及土地利用建議，涵蓋 22 位技師駐點服務，於秀林、豐濱等鄉鎮每月定期諮詢，處理水土保持、防災及生態保育問題。                                | 100%    | 2,250       |
| 87 | 土地利用 | 花蓮縣卓溪鄉往中興部落聯絡道康芮風災後復建工程           | 建設處    | 工程涵蓋卓溪鄉卓溪村 10 鄰農路復建，包含清除土砂、邊坡穩定、路面鋪設及排水改善，結合花 75 線等周邊復建，確保中興部落與外部交通暢通。                                  | 100%    | 6,620       |
| 88 | 土地利用 | 114 年花蓮縣部落永續建設藍圖規劃—安全防（減）災委託專業服務案 | 原民處    | 委託專業團隊針對秀林、卓溪等鄉部落進行災害現勘、風險分級及應變機制設計，包含避難所改善與社區演練規劃。強化部落自救能力，納入土石流防災社區建置，涵蓋 36 位防災專員培訓，提升中興、赤科等地區應變效能。   | 100%    | 8,800       |
| 89 | 土地利用 | 113 年馬太鞍溪疏濬工程-第一次契約變更             | 民政處    | 主要調整工程範圍與工期以因應災害後緊急需求，提升河道通洪能力。變更針對馬太鞍溪與花蓮溪匯流口第七區，增加疏濬土方量與臨時土堤施工。                                       | 100%    | 855.697     |
| 90 | 土地利用 | 花蓮縣玉里鎮松浦里 2 鄰護岸康芮風災復建工程           | 農業處    | 復建護岸長度約 150 公尺。復建後強化松浦里 2 鄰水患防護，支持部落基礎設施更新，降低後續颱風風險並提升農業生產穩定性。                                          | 100%    | 2,480       |

| 項次  | 領域   | 推動措施/計畫                                 | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                     | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|-----|------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 91  | 土地利用 | 花蓮縣玉里鎮無尾溪排水康芮風災復建工程                     | 建設處    | 針對 113 年康芮颱風造成的河道淤積與堤防損毀進行修復，已完成下游段施工並提升排水效能。復建後強化玉里鎮通洪能力，降低洪氾風險，支持周邊農田與社區安全，整合南區排水整治計畫。      | 100%    | 15,274.974  |
| 92  | 土地利用 | 花蓮縣富里鄉竹田村 9 鄰六十石山農路支線康芮風災復建工程           | 農業處    | 包含清除土砂、邊坡穩定、路面鋪設及排水溝改善，保護六十石山農路支線安全。                                                          | 100%    | 15,860      |
| 93  | 土地利用 | 花蓮縣秀林鄉崇德村養殖漁業農水路康芮颱風災害修復工程              | 農業處    | 針對 113 年康芮颱風造成的路面損毀與排水阻塞進行修復，完成路面鋪設、邊坡修護及排水系統改善，路段長度約 1.2 公里，支持崇德村養殖漁業運輸安全。                   | 100%    | 4,220       |
| 94  | 土地利用 | 花蓮縣壽豐鄉共和村三農場排水康芮風災復建工程                  | 農業處    | 針對 113 年康芮颱風造成的排水溝淤積與堤岸損毀進行修復，保護共和村三農場周邊農田免受豪雨衝擊。                                             | 100%    | 3,420       |
| 95  | 土地利用 | 酸柑排水出口段治理工程                             | 建設處    | 酸柑排水出口段 20 公尺長度進行堤防加高（約 6 公尺）及閘門新建，改善與秀姑巒溪匯流口通洪問題。完工後降低酸柑排水出口淹水風險，整合大禹排水系統整治，提升花蓮縣南部地區整體水患防護。 | 100%    | 31,940      |
| 96  | 土地利用 | 114 年度花蓮縣雨水下水道維護工程第二標(開口契約)             | 建設處    | 採開口契約模式處理緊急清淤、管線修復及淤泥清除，支持花蓮市區防汛需求。                                                           | 100%    | 6,200       |
| 97  | 土地利用 | 石公溪疏濬工程(第一次契約變更)                        | 民政處    | 工程進度符合計畫，結合防砂設施更新，預計颱風季前完工，強化秀林鄉聯外交通防災韌性。                                                     | 100%    | 9,800       |
| 98  | 土地利用 | 112 年度至 113 年度花蓮縣(風災)災後復建工程(B 區)第一次變更設計 | 建設處    | 變更針對 B 區風災復建工程範圍調整，包含道路修復、護岸重建及排水改善，涵蓋秀林鄉、玉里鎮等多處受災路段，提升整體施工效能。                                | 100%    | 36,059.438  |
| 99  | 土地利用 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北坑排水、瑞北村 2 鄰排水、瑞祥排水等 3 案康芮風災復建工程 | 建設處    | 復建後提升排水通洪能力，降低洪氾風險，強化瑞北坑等區域災害韌性，符合花蓮縣整體治水防災目標。                                                | 100%    | 16,800      |
| 100 | 土地利用 | 花蓮縣卓溪鄉古風排水康芮風災復建工程                      | 建設處    | 復建後強化古風排水通洪能力，降低卓溪鄉洪氾風險，支持原住民農田生產與社區安全。                                                       | 100%    | 2,920       |
| 101 | 土地利用 | 花蓮漁港周邊設施 7 月凱米颱風災害復建工程                  | 農業處    | 包含外堤修復、浮動碼頭整建及港區淤砂疏濬。復建後提升花蓮漁港防波堤穩定性，支持漁船安全停泊與作業，降低後續颱風災害風險。                                  | 100%    | 9,700       |
| 102 | 土地利用 | 114 萬榮村 6 鄰排水及瑞穗青蓮段邊坡工程                 | 農業處    | 包含清疏土方、護岸修補與生態植生加固，成果強化瑞穗鄉中區治水效能，降低洪患與滑坡風險，支持萬榮村農田生產與居民生活安全。                                  | 100%    | 2,954.891   |

| 項次  | 領域   | 推動措施/計畫                                        | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                         | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|-----|------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 103 | 土地利用 | 114 年玉長大橋臨時通行便道丹娜絲颱風修復工程                       | 建設處    | 工程針對丹娜絲颱風造成的便道損毀進行修補，包含路面鋪設、護欄重建及排水改善，確保玉里至長良段通行安全。                                                                                                               | 100%    | 23,500      |
| 104 | 土地利用 | 「花蓮縣玉里鎮觀音排水康芮風災復建工程」及「花蓮縣玉里鎮杜風排水康芮風災復建工程」等 2 案 | 建設處    | 兩工程針對 113 年康芮颱風造成的河道淤積、堤岸沖毀進行整治，包含清疏土方、護岸重建及排水溝改善，保護觀音里與松浦里農田與居民安全。                                                                                               | 100%    | 19,990      |
| 105 | 土地利用 | 114 年明里大橋臨時通行便道楊柳颱風修復工程                        | 建設處    | 工程針對楊柳颱風造成的便道沖毀進行路面重建、護欄修補及排水改善。修復後保障明里、石平、白端居民聯外交通，支持農機運輸與日常出行，符合花蓮縣震災後橋梁復建配套計畫。                                                                                 | 100%    | 19,800      |
| 106 | 土地利用 | 花蓮縣卓溪鄉花 73 線 0K+800 及 1K+180 康芮颱風災後復建工程等 2 案   | 建設處    | 工程針對 113 年康芮颱風造成的路面崩塌、邊坡滑動進行修復，包含土方清除、路面重建及護坡加固，位於卓溪鄉關鍵交通路段。                                                                                                      | 100%    | 23,200      |
| 107 | 土地利用 | 富里鄉永豐村蚊子洞橋海葵風災復建工程-第一次契約設計變更                   | 農業處    | 第一次契約設計變更針對橋墩基礎強化與橋面拓寬，橋梁全長 64 公尺、寬 8.5 公尺，擴建為雙車道。新橋採用鋼筋混凝土預力樑橋設計，取代原 71 年興建的 45 公尺舊橋，改善行車安全與舒適性，確保永豐村農作運輸暢通。                                                     | 100%    | 446.501     |
| 108 | 土地利用 | 花蓮縣壽豐鄉共和村樹湖溪排水堤防及壽農段 158 地號排水等 2 案康芮風災復建工程     | 建設處    | 針對 113 年颱風造成的堤防沖毀與排水淤積進行修復，目前施工進度穩定。樹湖溪排水堤防復建涵蓋 150 公尺關鍵斷面，使用生態護坡與混凝土加固；壽農段 158 地號排水修復長度約 80 公尺，包含河道清疏與排水溝重建。                                                     | 100%    | 24,700      |
| 109 | 土地利用 | 114 年度全縣水利設施緊急清淤疏濬工程(開口契約)                     | 建設處    | 開口契約模式涵蓋全縣河道、排水溝及農田水利設施緊急清淤。累計清除淤積土方超過 100 萬立方公尺，確保颱風季排水通暢。                                                                                                       | 100%    | 5,580       |
| 110 | 土地利用 | 光復鄉排水系統清淤工程(含調查檢視及人孔提升)                        | 建設處    | 工程針對颱風災害後淤積嚴重排水溝、人孔及側溝進行高壓清洗、清淤抽吸及人孔提升，獲雲林、台中等縣市跨區協助，動員大型機具處理中山路等關鍵路段。已完成逾萬噸淤泥清除與重點區域調查，提升鄉內排水通暢度。                                                                | 100%    | 21,014.922  |
| 111 | 土地利用 | 花蓮縣玉里鎮福音社區上方農路康芮風災復建工程等 3 案                    | 玉里鎮公所  | 三案針對 113 年康芮颱風造成的農路崩塌、邊坡滑動進行整治，包含赤科山產業道路 7K 主線、田螺坪農路及福音社區上方支線，清除鬆動土石並加設格室、土釘穩定邊坡。赤科山農路 7.6K 路段復建長度 850m，田螺坪農路支線約 500m，福音社區上方農路約 300m，總計整治範圍超過 1.6 公里，包含邊坡穩定與路面重建。 | 100%    | 6,780       |
| 112 | 土地利用 | 花蓮縣玉里鎮春日里泰林溪護岸康芮颱風災害復建工程等 2 案                  | 玉里鎮公所  | 兩案針對 113 年康芮颱風沖毀的泰林溪護岸進行重建，總長約 280 公尺，使用生態混凝土護坡與植生加固，保護周邊農田與                                                                                                      | 100%    | 10,501.576  |

| 項次  | 領域    | 推動措施/計畫                                                       | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                    | 累計進度(%) | 114 年經費(千元)         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|     |       |                                                               |        | 聚落安全。泰林溪護岸復建涵蓋春日里關鍵斷面 280m，使用生態混凝土與植生工法加固；第二案排水改善長度約 120m，總整治範圍 400m，確保農田與聚落防洪安全。                                            |         |                     |
| 113 | 土地利用  | 花蓮縣壽豐鄉北坑農路前段凱米風災復建工程等 4 案                                     | 壽豐鄉公所  | 四案針對 114 年 7 月凱米颱風造成的農路崩塌、邊坡滑動與排水阻塞進行整治，包含北坑農路前段路面重建、護坡加固及排水改善，保護壽豐鄉農業運輸安全。                                                  | 100%    | 8,220               |
| 114 | 土地利用  | 114 年度災害搶險搶修工程開口契約-第二期                                        | 卓溪鄉公所  | 辦理卓溪鄉災害搶險搶修（開口契約第二期）。                                                                                                        | 待補      | 1,417.369           |
| 115 | 土地利用  | 114 年度災害搶險搶修工程開口契約                                            | 卓溪鄉公所  | 花蓮縣完成北、中、南區農業搶修開口契約發包，已結案 3 件、執行中 7 件。                                                                                       | 100%    | 3,826.904           |
| 116 | 土地利用  | 花蓮縣卓溪鄉立山村山里橋旁護岸康芮風災復建工程                                       | 卓溪鄉公所  | 康芮風災造成卓溪鄉道路淤埋長度約 460 公尺，屬原住民地區水資源防災修復。                                                                                       | 100%    | 2,819.028           |
| 117 | 土地利用  | 瑞北村祥北路一段擋土牆工程等 3 件                                            | 萬榮鄉公所  | 工程已於 2025 年下半年陸續完工，包含路面重建約 200 公尺、護坡加固及排水改善，總經費約 500 萬元，驗收通過率達 95%以上。壽豐鄉公所施政報告顯示，整治後農路通暢度提升，減少二次災害風險。                        | 100%    | 1,385.407           |
| 118 | 土地利用  | 馬里旺部落環境道路改善工程                                                 | 富里鄉公所  | 工程於 114 年度納入原住民族部落特色道路改善計畫，涵蓋部落內主要巷道（如一至三巷），總長約 1.5 公里，已完成路面改良及排水系統更新，預計 2026 年初驗收通車。類似計畫過去改善逾 1,000 公里原鄉道路，創造產業運輸效益逾 20 億元。 | 100%    | 8,466               |
| 119 | 土地利用  | 原住民保留地禁伐補償計畫                                                  | 原住民行政處 | 執行原住民保留地禁伐補償事宜，進而達成維護國土保安、涵養水資源、綠化環境、自然生態保育及因應氣候變遷、減輕天然災害為目標。花蓮縣執行禁伐補償合格面積 6561.5216 公頃                                      | 94.86%  | 3 億 9,303 萬 5,202 元 |
| 120 | 土地利用  | 依區域計畫之非都市土地使用地檢討變更指導原則，檢討變更為適當使用地或配合國家資源保育或產業轉型政策，檢討變更為適當使用地。 | 地政處    | 花蓮縣秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉及富里鄉共 1,217 筆非都市土地，面積總計 990.509253 公頃，第 1 次劃定使用分區及編定使用地、更正使用分區                 | 100%    | 154                 |
| 121 | 海岸及海洋 | (114)花蓮縣沿岸漁業及漁港區設施緊急搶修(險)工程(開口契約)                             | 農業處    | 涵蓋花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等區域，完成碼頭維修、絞車房更新及消波塊加固等多項分案，驗收率達 90%以上。施政計畫顯示，修復後提升漁船進出安全，減少二次災害風險。                                          | 100%    | 4,500               |
| 122 | 海岸及海洋 | 花蓮縣永續觀光-低碳食魚遊程體驗活動執行案                                         | 觀光處    | 完成遊客中心環境教育場域認證及 B 型企業驗證，舉辦疊石藝術季及青年培力課程，吸引逾 5,000 名遊客參與。遊程包含當季魚種品嚐（如東方齒鰱）、定置漁法體驗及低碳自行車                                        | 100%    | 3,300               |

| 項次  | 領域      | 推動措施/計畫                               | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                                                     | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|-----|---------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|     |         |                                       |        | 導覽，提升漁村文化傳承與藍色經濟效益。                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 123 | 海岸及海洋   | 114 年花蓮縣第二類漁港暫置區海洋廢棄物清除及回收再利用計畫（開口契約） | 農業處    | 清除廢棄物逾 24 噸（含廢棄漁網 2.7 噸），回收再利用率約 25%，涵蓋七星潭、花蓮港等多處暫置區，提升漁港環境衛生並減少海洋污染擴散。配合淨港巡守隊行動，1-8 月清除可回收物 4.5 噸，強化藍色經濟永續性。                                                                                                                                 | 100%    | 648         |
| 124 | 海岸及海洋   | 「花蓮縣新社海岸監測及防護策略研擬」計畫之「水深地形測量、生態調查」    | 建設處    | 調查涵蓋水深 20 公尺以內海域，確認灘線退縮速率約-2.37 公尺/年，為中潛勢侵蝕海岸，波浪反射導致堤趾沖刷嚴重，累計侵蝕長度約 980 公尺。資料用於訂定防護區範圍，包括新社海堤補強及灘岸補砂。                                                                                                                                          | 100%    | 2,500       |
| 125 | 海岸及海洋   | 114 年花蓮縣石梯坪水產動植物繁殖保育區經營管理勞務工作         | 農業處    | 計畫完成野生碑礫貝監測，記錄約 124-130 顆（諾亞碑礫占比逾 90%），移植 30 顆高風險小貝至安全珊瑚礁區，存活率達 70%以上，並清除廢棄漁網 6 場次，維護潮間帶生態。                                                                                                                                                   | 100%    | 1,520       |
| 126 | 海岸及海洋   | 114 年花蓮縣鹽寮水產動植物繁殖保育區經營管理勞務工作          | 農業處    | 執行 262 日巡護、清除廢棄漁網 8 場次，解救纏網龍蝦並改善潮間帶環境，生物多樣性調查記錄魚類 45 種、棘皮動物 6 種等，保育區外溢效應使附近漁獲增加 20%以上。舉辦教育訓練 1 場、宣導說明會 2 場，強化巡守隊攝影與鑑定能力。                                                                                                                      | 100%    | 1,520       |
| 127 | 能源供給及產業 | 114 年度花蓮縣推動綠色目的地旅遊旅客及穆斯林友善設施認證計畫      | 觀光處    | 成功輔導 10 家旅宿業者入選認證，提升永續經營與國際接待能力。3 家業者取得穆斯林友善旅館認證，涵蓋祈禱空間、清真餐飲及東南亞旅客服務，另 7 家導入 GSTC 永續標準，實現破足跡追蹤與廢棄物減量。儷庭旅行社獲全台首張 GSTC 旅行社認證，串聯七星潭至瑞穗低碳遊程。                                                                                                      | 100%    | 1,860       |
| 128 | 能源供給及產業 | 114 年度花蓮縣淨零碳排實施計畫                     | 環保局    | 本計畫以「推動花蓮縣 2050 淨零排放」為主軸，配合中央淨零轉型政策，融合花蓮縣在地特色，規劃及推動達成花蓮縣 2050 淨零排放之目標。分為辦理推動淨零排放委員會及跨局處討論會議、淨零生活宣導推廣計畫、綠能示範建置、智慧電能管理示範建置、溫室氣體排放盤查與管理、碳匯能力提昇計畫、花蓮縣減碳事務整合平台維運以及配合中央、機關重大政策辦理相關特色活動其他項目等大主軸。落實整體推動及淨零目標達成，掌握各部門重點推動工作，並協助將專業團隊引入輔導，以契合整體花蓮縣各向政策。 | 100%    | 27,583      |
| 129 | 能源供給及產業 | 114 年度花蓮縣氣候變遷減緩及調適暨推動低碳永續家園執行計畫       | 環保局    | 本年度以政策推動、社區輔導與公民參與三大面向推動氣候行動，完整建構花蓮縣調適與減碳治理基礎。透過跨局處會議整合縣府能量、公民咖啡館與淨零系列課程，逐步強化全民氣候意識；低碳永續家園推動成果持續擴展，協助 13 處村里升級認證，完成示範點建置，展現地方韌性模式；推動綠能屋頂、低碳商店轉型輔導，強化縣內公私部門共同投入氣                                                                               | 100%    | 5,980       |

| 項次  | 領域         | 推動措施/計畫                             | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                     | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|-----|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|     |            |                                     |        | 候行動的動能。                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |
| 130 | 能源供給及產業    | 114-115 花蓮節電永續推動計畫                  | 觀光處    | 完成偏鄉校園燈具汰換補助、ESCO GO 節電挑戰賽及深度節能診斷，涵蓋 LED 照明、空調優化及太陽能示範，減碳效益達千噸 CO <sub>2</sub> e。跨局處合作強化在地參與，如節能地圖與產業競賽，提升機關用電效率 2/3 目標。完成 20 所偏鄉校園燈具汰換共計 1,654 盞、弱勢家庭 50 戶燈具汰換共計 156 盞；針對本縣製造業及服務業進行深度節能診斷計 7 家次並辦理節電挑戰賽；針對 20 類能源指定用戶進行實地宣導訪查計 302 家；設計節能公約、節能地圖，期以商圈作為節能示範區，帶動消費者之綠色購物新選擇。 | 100%    | 8,190       |
| 131 | 能源供給及產業    | 114 年度花蓮縣淨零綠生活建構韌性家園計畫              | 環保局    | 至 114 年 9 月已辦理 14 場「淨零綠生活」宣導活動，參加民眾超過 1,000 人次；以綠色飲食、節能住居、低碳交通、綠色採購、減塑循環、生態友善旅遊、社區共學與數位行動七面向推動。                                                                                                                                                                               | 100     | 4,330       |
| 132 | 農業生產及生物多樣性 | 2025 花蓮慢食野菜聯合國-亞太原住民慢食培訓暨慢食產業佈點輔導計畫 | 原民處    | 計畫於 2025 年 6 月舉辦 9 天實體課程，邀請亞太九國 11 位國際學員參與慢食廚師、旅遊、保種及婦女團隊實地體驗，於原住民族野菜學校分享食材採集、傳統料理及文化敘事，結訓典禮獲義大利總部肯定。徵選慢食合作團隊 24 組，佈點涵蓋餐飲、旅遊、小農及工藝，打造野菜、手工點心與原民創意料理據點；下半年舉辦台灣原住民慢食博覽會，結合市集展演與國際論壇，吸引逾萬人次參與。                                                                                   | 100%    | 7,500       |
| 133 | 農業生產及生物多樣性 | 「114 年度花蓮縣原住民族野菜學校委託經營與管理計畫」勞務採購案   | 原民處    | 完成野菜保種展示與 DIY 體驗，涵蓋阿美族野菜採集、料理及生態教育，每半年更新主題展覽，強化原住民飲食文化傳承。建立原住民野菜知識及保種資料庫 1 式，記錄保種成果與民族植物應用，結合慢食培訓計畫，串聯國際慢食夥伴交流，提升野菜產業價值。                                                                                                                                                      | 100%    | 1,500       |
| 134 | 農業生產及生物多樣性 | 114 年花蓮縣政府食農教育會議服務與推廣計畫             | 農業處    | 導入原住民族慢食文化，設置野菜學校與種子圖書館，玉里鎮建置 2 處有機農業促進區（82 公頃），農村教育活動數量大幅增加，獲評審肯定制度成熟度。                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 500         |
| 135 | 農業生產及生物多樣性 | 114 年花蓮縣海洋保育類野生動物救援計畫勞務採購案          | 農業處    | 完成擱淺動物處置 97 隻鯨豚、263 隻海龜，收容照護後野放 31 隻，涵蓋通報流程優化及跨域支援演練，建立花蓮暫置收容場域構想，提升東部救援效能。                                                                                                                                                                                                   | 100%    | 545         |
| 136 | 農業生產及生物多樣性 | 114 年度美崙山公園生態調查委託專業服務案              | 農業處    | 調查記錄美崙山兩棲類生態資源豐富，分析棲地狀態並提出保護建議，強調保留原生植被、減少水泥鋪面及透水步道設計，降低開發對自然環境衝擊。成果融入公園三年改善計畫（總投入逾 1.6 億元），納入生態教育區、歷史文化導覽及親                                                                                                                                                                  | 100%    | 3,600       |

| 項次  | 領域         | 推動措施/計畫                            | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                                                                                                                          | 累計進度(%) | 114 年經費(千元) |
|-----|------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|     |            |                                    |        | 子遊憩設施，支持美崙山成為休憩學習的城市綠洲。                                                                                                                                            |         |             |
| 137 | 農業生產及生物多樣性 | 花蓮縣壽豐鄉樹湖社區茆山三號橋綠美化工程               | 農業處    | 完成高壓磚鋪面、壓花地坪、停車格分隔標線、格柵路緣石、休憩桌椅、新增安全護欄及自然步道塊石階梯，解決原有雜亂路廊問題。樹湖工程成果促進居民戶外活動，獲肯定為環境營造典範。                                                                              | 100%    | 5,829.99    |
| 138 | 農業生產及生物多樣性 | 花蓮縣 114 年農業災後復建與搶修險工程委託技術服務開口契約    | 農業處    | 針對康芮颱風及馬太鞍溪堰塞湖災害，涵蓋農路整治與農田復原。                                                                                                                                      | 100%    | 9,500       |
| 139 | 農業生產及生物多樣性 | 114 年花蓮縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫專業服務採購案 | 農業處    | 舉辦 8 場說明會，新增瑞穗、玉里等 3 鄉鎮，總計輔導逾 175 位農民維護 41.4 公頃農田、營造 86.6 公頃友善棲地，發現易危植物及保育類動物 3 種以上者獲成效給付 1 萬元/人。透過終年蓄水、無除草劑管理及生態觀察紀錄，促進食蛇龜、食蟹獾等物種回歸，提升生物多樣性，總給付經費數百萬元，強化農地生態服務價值。 | 100%    | 3,094.718   |
| 140 | 健康         | 114 年度花蓮縣社區福利萌芽計畫                  | 社會處    | 輔導 36 個社區完成資源盤點與福利方案，培育 20 位社區種子教師（30 小時培訓），強化在地福利服務網絡。                                                                                                            | 100%    | 1,300       |
| 141 | 健康         | 花蓮大健康產業需求調查                        | 行研處    | 計畫聚焦大健康產業六大面向（醫養、照護、保健、食品、生技、環境），透過問卷、訪談及產業盤點，分析在地需求與發展潛力，涵蓋青年提案競賽及地方產業鏈結。為青年夢想家計畫及鏈結補助提供依據，促成逾百件創新提案，強化有機農業、中醫藥及療養體驗轉型，定位花蓮為健康養生深度療癒之都。                           | 100%    | 3,500       |
| 142 | 健康         | 職業安全衛生效基行動提升計畫                     | 社會處    | 辦理 10 場次營造業臨場相關防災宣導                                                                                                                                                | 100     | 118449      |
| 143 | 健康         | 中央補助地方衛生局辦理傳染病防治計畫                 | 衛生局    | (一)提升公共衛生防疫人員蟲媒傳染病工作效能。(二)落實社區民眾及校園衛生教育工作，並同時推廣社區容器減量。(三)落實花蓮縣病媒蚊孳生源查核與清除成效。                                                                                       | 100.00% | 89.412      |
| 144 | 健康         | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫/辦理醫院安全及緊急應變課程      | 衛生局    | 112-114 年 1.整合地方醫療資源，提升緊急醫療服務品質。2.強化到院前緊急救護品質。3.災害應變規劃及實務演練。4.充實各項緊急醫療救護器材。115 年中央已無補助計畫                                                                           | 100%    | 413000      |
| 145 | 健康         | 114 年度花蓮縣老人福利機構專業人員在職教育訓練計畫        | 社會處    | 每年至少一場次                                                                                                                                                            | 100%    | 50800       |
| 146 | 健康         | 花蓮縣獨居老人關懷服務                        | 社會處    | 每年各辦理 1 次高溫預防及低溫關懷                                                                                                                                                 | 100%    | 885,240     |
| 147 | 健康         | 地方政府衛生局「預防熱傷害」衛教宣導                 | 衛生局    | 52 場次                                                                                                                                                              | 78%     | 0           |
| 148 | 健康         | 花蓮縣獨居老人關懷服務                        | 社會處    | 花蓮縣政府配合衛生福利部社會及家庭署高溫預防及低溫關                                                                                                                                         | 100%    | 0           |

| 項次  | 領域 | 推動措施/計畫             | 主/協辦機關 | 114 年執行成果                                                   | 累計進度(%)         | 114 年經費(千元) |
|-----|----|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|     |    |                     |        | 懷公文，不定期發文轉知花蓮縣 13 鄉鎮公所加強轄內獨居老人高溫預防及低溫關懷服務                   |                 |             |
| 149 | 健康 | 中小企業工作環境輔導改善計畫      | 社會處    | 落實預防熱傷害宣導，並運用網路社群平台推廣防護指引。輔導宣導 260 場次                       | 100%            | 240000      |
| 150 | 健康 | 地方政府衛生局「預防熱傷害」衛教宣導  | 衛生局    | 提供電解質補充、熱傷害預防與處置之衛教資訊。15 場次 815 人次參加                        | 待補              | 待補          |
| 151 | 健康 | 推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫 | 原民處    | 透過原住民族文化健康站及部落組織進行防熱宣導。60 場次強化原鄉地區與部落高風險族群之健康關懷與照護網絡。增加 9 站 | 25%<br>、<br>90% | 284,129     |

附表一之一 累計進度未達 100%項目檢討及改善說明

| 項次  | 領域     | 推動措施/計畫                                   | 累計進度(%) | 未達成原因                             | 後續改善措施及預定完成期程               |
|-----|--------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 20  | 維生基礎設施 | 玉里鎮農花玉 214 農路康芮風災復建工程等 2 案                | 50%     | 災後復建工程屬跨年度執行，施工期間受連續颱風豪雨影響。       | 工程賡續執行中，預定期程待玉里鎮公所確認。       |
| 26  | 維生基礎設施 | 卓溪鄉花 73 線 0K+800 及 1K+180 康芮颱風災後復建工程等 2 案 | 85%     | 山區施工受降雨及聯外交通條件限制。                 | 工程賡續執行中，預定期程待建設處確認。         |
| 33  | 水資源    | 114 年下半年度全鄉簡易自來水管線整修工程開口契約                | 50%     | 開口契約依實際需求分階段執行，114 年下半年始行決標。      | 依契約續行派工，執行情形待卓溪鄉公所確認。       |
| 38  | 水資源    | 114 年度水利設施改善工程（含災後復建）委託設計監造技術服務（開口契約）     | 67%     | 監造服務隨主體工程進度執行。                    | 配合主體工程進度辦理，期程待建設處確認。        |
| 44  | 水資源    | 玉里鎮觀音排水、杜風排水康芮風災復建工程                      | 98.74%  | 工程已完工，尾款結算及驗收作業辦理中。               | 完成驗收結算之期程待建設處確認。            |
| 46  | 水資源    | 114 年度下水道污水管線維護工作（開口契約）                   | 94.6%   | 開口契約按年度實際需求派工，執行率隨派工件數變動。         | 賡續辦理，執行情形待建設處確認。            |
| 69  | 土地利用   | 114-115 年度花蓮溪口、馬太鞍重要濕地之規劃、經營管理、審查及處分作業案   | 50%     | 本案為 114 至 115 年跨年度計畫，114 年度為第一階段。 | 依契約於 115 年度續行，期程待民政處確認。     |
| 74  | 土地利用   | 113 年度立霧溪疏濬工程                             | 待補      | 疏濬工程 115 年仍在執行，累計進度尚未填報。          | 請建設處補列進度及預定完成期程。            |
| 114 | 土地利用   | 114 年度災害搶險搶修工程開口契約-第二期                    | 待補      | 開口契約執行中，累計進度尚未填報。                 | 請主辦局處補列進度及預定完成期程。           |
| 119 | 土地利用   | 原住民保留地禁伐補償計畫                              | 94.86%  | 部分申請案之審查、複查及撥付作業跨年度辦理。            | 賡續辦理，期程待原民處確認。              |
| 147 | 健康     | 地方政府衛生局「預防熱傷害」衛教宣導                        | 78%     | 本項與第 150 項為同一計畫之重複填報，且場次統計期間不一致。  | 請衛生局確認後與第 150 項合併填報並註明統計期間。 |
| 150 | 健康     | 地方政府衛生局「預防熱傷害」衛教宣導                        | 待補      | 同上，進度及經費欄位尚未填報。                   | 請衛生局確認後與第 147 項合併填報並補列數據。   |
| 151 | 健康     | 推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫                       | 25%、90% | 本項併列兩項子計畫進度，致填報格式不一致。             | 請原民處分列子計畫及各別進度。             |