

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
關鍵領域										
1	水資源	辦理無自來水地區簡易自來水改善工程及綠美化改善工程	建設處	補助各鄉鎮公所辦理無自來水地區之簡易自來水改善及綠美化改善工程。	1.核定 6 案:埔里鎮向善里第一鄰、國姓鄉長流村一、二、三鄰、魚池鄉大雁村澀水社區、鹿谷鄉內湖村高山、鹿谷鄉內湖村第 5 鄰 18 股、鹿谷鄉和雅村深坑。 2.綠美化-補助竹夢親子公園周邊環境清潔維護 1 案。 3.總計:4,931,365 元。	66%	6,000	-	6,000	
2	水資源	水污染源稽查及高有機污染廢水資源化輔導計畫	環保局	針對本縣水污染防治法列管事業及污水下水道系統等對象，進行水污染相關稽查作業。	截至 12 月底本計畫針對列管事業共計稽查 515 家次	66%	7,200	1,652.281	5,547.719	環境部
3	水資源	水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫	環保局	於本縣重點水體設置河面攔截設施，以攔除河面垃圾；並定期巡查經常被丟棄垃圾之水體，清除遭棄置之垃圾，維護河川水環境。	設置 4 處河面垃圾攔除設施，已清除約 11.552 公噸河面河岸垃圾；辦理 15 隊水環境巡守隊名冊清查及實地訪查	66%	4,340	1,708	2,632	環境部
4	水資源	烏嘴潭攔河堰上游集水區水質保育計畫	環保局	針對集水區上游，執行畜牧業糞尿資源化推廣、水污染源稽查管制、水質監測等各項污染削	截至 12 月底本計畫針對烏嘴潭上游重要匯入點 10 處共計採集 110 點次	66%	4,200	3,444	756	經濟部水利署中區水資源分署補助

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				減工作，達到畜牧業循環經濟、污染者自主管理、降低廢(污)水排入河川之理念。						
5	水資源	原住民族地區簡易自來水系統營運計畫	原住民族行政處	完成原住民族地區簡易自來水系統資料調查、更新作業、改善工程先期規劃、現地調查工作、水質檢測工作。	1.114 年災害較多，影響水質檢測期程，無廠商投標。 2.發包內容為：共有 50 個系統分別在仁愛、信義，發包廠商做系統更新、調查功能及更新系統位置資料及用戶名冊調查及水質檢測 3.設施改善、清理水塔(給公所執行)195 萬給公所 4.申請中央補助 724,910 元，地方自籌 296,090 元， 因無廠商投標 114 年無執行 ，執行經費退還中央水利署。	33%	-	-	-	經濟部水利署
6	農業生產及生物多樣性	執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫	農業處	盤點農業生產區位，推廣有機農業。	114 年無新增的營運主體計畫，因此未有新增的有機農業促進區；113 年度成立之一新社區農業促進區，於 114 年度尚無提出相關需求，因此無新增執行成果。	33%	-	-	-	
7	農業生產及生物多樣性	鳳鳴社區農塘修復工程	農業處	執行農塘修復工程。	為單年度計畫， 113 年度已完成。	100%	-	-	-	
8	農業生產及生	南投水環境改善計畫	工務處	執行水環境改善工作。	1.「南投縣水環境改善空間發展藍圖規劃」案 已於 114 年完成並	100%	3,000	-	3,000	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
	物多樣性				結案。 2.經洽水利署 115 年度起已無獨立補助水環境計畫，以「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之水安全為主，爰建議解除本項列管。					
9	農業生產及生物多樣性	瀕危物種及重要棲息地生態服務給付推動計畫	農業處	鼓勵民眾採取對石虎棲地保護有利的作為，例如友善農作、石虎入侵飼養家禽場域通報、自主參與棲地維護。	114 年參加友善農作農地 206 公頃、石虎入侵飼養家禽場域通報 16 件、自主參與棲地維護 22 社區團體。114 年目標，參加友善農作農地 190 公頃、石虎入侵飼養家禽場域通報 10 件、自主參與棲地維護 15 社區團體，執行成果符合預定目標。	66%	13,890	13,250	640	農業部 林業及 自然保 育署
10	農業生產及生物多樣性	瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫農藥殘留檢測	農業處	友善農地須檢測農藥殘留，至少 2 件。	114 年農業部林業及自然保育署委由農業部農業藥物試驗所進行相關檢體檢測作為給付推動計畫補助發放基準。	66%	13,890	13,250	640	農業部 林業及 自然保 育署
11	農業生產及生物多樣性	竹山天梯纜車系統開發計畫前置作業案	觀光處	於本縣竹山鎮大鞍里地區進行監測及維護生物多樣性等措施。	標案已於 114 年 12 月 29 日奉准辦理，預計 115 年 6 月重新檢討標案委託內容無待調整事項後，辦理採購程序。	66%	820	-	820	
12	農業生產及生物多樣性	林木疫病蟲害防治計畫（開口合約）	農業處	配合教育處辦理校園褐根病防治，並邀集台大實驗林進行診斷，預期防治面積 500 m ² 。	本年度防治面積已達 2348 m ² 。	66%	3,600	600	3,000	
13	農業生產及生	外來入侵植物防除工作	農業處	針對轄內受外來入侵植物危害區域加	本年度防治面積共計 46.4 公頃 本年度林業署南投分署撥款條	66%	1,050	890	160	林業署 南投分

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
	物多樣性	(開口合約)		以掌握並進行防除，年度防治目標預計為 80 公頃。	件依所請補助款分 45.8%及 54.2%二期核發，故先以第一期款及本府配合款先行發包，訂約總價及可施作面積(含後續擴充)為 63 公頃，防治工作刻正辦理中					署
14	農業生產及生物多樣性	原住民保留地禁伐補償計畫	原住民族行政處	原住民保留地造林，杜絕濫墾、綠化造林，確保國土保安，執行森林保育教育宣導工作。	1.辦理情形說明：禁伐補償 114 年度原民會補助經費 366,600,000 元，已執行經費 368,883,189 元；目標公頃數：6,110 公頃，完成合格公頃數：6176.4827 公頃 2.達成率(%)：99%	66%	4,771.2	4771.2	-	
維生基礎設施										
15	維生基礎設施	易淹水地區水患自主防災社區後續運轉計畫	工務處	水患自主防災社區 13 處。	本府目前有 13 處水患自主防災社區，每年定期辦理防汛演練提升居民自主防災能力。	66%	1,150	-	1,150	
16	維生基礎設施	易淹水地區洪水與淹水預警系統後續運轉及維護計畫	工務處	洪水與淹水預警系統後續運轉及維護。	目前本計畫於本縣設置 25 處 CCTV，持續監測本府管轄排水設施。	66%	1,400	-	1,400	
17	維生基礎設施	編號道路、市區道路養護及改善工程計畫	工務處	提升運輸系統受氣候變遷衝擊之耐力及回復力。	114 年編號道路:養護作業-1.道路坑洞修補 51113.65 平方公尺 2.側溝清淤作業 171898.77 平方公尺。 搶通搶險作業-1.修復坡體穩定設施 258 平方公尺 2.修復坡面保護設施 750 平方公尺。	66%	17,110	-	17,110	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
18	維生基礎設施	候車亭及公車動態系統建置計畫專案管理及監造	工務處 交通管理 所	增加候車亭遮陰之成效 1 處。	114 年度本所於本縣南投市、草屯鎮、埔里鎮等鄉鎮興設智慧型候車亭計 10 處，提供當民眾候車期間之休憩與遮陰空間，藉此提升公共運輸服務品質與使用率。	100%	11,630	-	11,630	
19	維生基礎設施	災修復建工程	工務處	112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風 C1-104 埔里鎮投 78 線 2K+992 守城橋災修復建工程	114 年 7 月下旬臺灣豪雨，本案施工便道於豪雨期間全面封閉且加強現場人員巡視，亦隨時觀察眉溪上游的水位情況；7 月 31 日豪雨致本案施工便道沖毀，本府立即加強河道周邊封閉作業確保安全，後續於 11 月 17 日完成施工便道修復作業。	66%				
20	維生基礎設施	青年住宅工程計畫	建設處	南投市、草屯鎮、竹山鎮青年住宅新建	1.南投市青年住宅第二期工程總經費 4 億 5,226 萬元，於 113 年 6 月 13 日開工。 2.草屯鎮青年住宅：位於草屯手工產業藝園區旁，屬草屯都市計畫住宅區，面積 1585.86 平方公尺，可行性評估已完成，預估工程總經費 2 億 9,176 萬元，預計 114 年底統包工程發包。 3.竹山鎮青年住宅：位於竹山鎮竹夢親子公園正對面，屬竹山都市計畫住宅區，面積 3512.9 平方公尺，可行性評估已完成，預估工程總經費 4 億 1300 萬元，預計 114 年底完成基本設計，115 年中旬完成工程發包。	50%				

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
21	維生基礎設施	老人及身心障礙者乘車補助(敬老愛心卡)	社會及勞動局	提供本縣老人及身心障礙者免費乘車補助	114 年度共計 9,818 人申請敬老愛心卡	50%	78,126	-	78,126	
22	維生基礎設施	幸福巴士 2.0	工務處 交通管理 所	本年度推動水里鄉、集集鎮幸福巴士 2.0 計畫	水里鄉原公共運輸服務覆蓋率約 86%，集集鎮原公共運輸服務覆蓋率約 87%，南投幸福 GO 服務開通後補足傳統公車客運服務缺口，使水里鄉及集集鎮之公共運輸服務覆蓋率皆提升至 100%，符合公路局訂定之覆蓋率門檻。 水里鄉與集集鎮幸福巴士自 114 年 7 月 29 日起統計至 115 年 1 月 31 日止，水里鄉共營運 127 天，服務班次發出 4,815 班車次，服務總里程為 70,628 公里，累計服務達 15,637 人次；集集鎮共營運 123 天，服務班次發出 1,930 班車次，服務里程為 31,230 公里，累計服務達 5,091 人次。	50%	6,790	-	6,790	
23	維生基礎設施	老舊校舍整建、耐震補強	教育處	一、針對本縣未重建學校、屋齡在 35 年以上且逾使用年限、有使用安全勘慮之校舍、老背少之建築，配合教育部施政計畫分批分年改建，以改善本	一、114 年度老舊校舍整建工程計畫已全數完成發包，其中潭南國小及羅娜國小已完工驗收。 二、114 年度雙冬國小等 8 校 11 棟偏遠地區教師宿舍初步評估已完成初步評估作業。	50%	102,772	102,557	165	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
				縣各學校教育環境，營造師生安全校園生活空間。 二、針對偏遠學校使用中且未曾辦理耐震評估之宿舍辦理校舍耐震評估作業。						
土地利用										
24	土地利用	雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	工務處	執行雨水下水道即時水情監測。	本縣完成設置 70 處雨水下水道水位監測點，系統均已上線運作，持續回傳即時水情資料，提供防汛決策與異常預警參考，提高區域排水監測與應變效率。	66%	34,000	34,000	-	內政部 國土管理署
25	土地利用	雨水下水道及區域排水建設專案管理計畫	工務處	執行雨水下水道及區域排水建設管理。	完成排水風險盤點、淹水熱區診斷、改善策略研擬及預警通報流程優化，強化雨水下水道與區域排水系統整體防災效能。	66%	11,000	-	11,000	
26	土地利用	雨水下水道清淤工程開口契約	工務處	執行雨水下水道清淤工作。	完成本縣 13 鄉鎮都市計畫內地區，易淹水熱區之排水設施阻塞及相關異常狀況之清淤(除)排除，強化雨水下水道與區域排水系統整體防災效能。	66%	3,623	3,623	-	內政部
27	土地利用	雨(污)水下水道設施維護工作開口契約	工務處	執行雨(污)水下水道設施維護工作。	完成本縣 13 鄉鎮都市計畫內地區，雨水及汙水下水道系統設施維護及更新改善作為，持續整體防災及公共衛生上等效能。	66%	6,157	-	6,157	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
28	土地 利用	加強綠建築 推動計畫	建設處	辦理綠建築推廣計 畫擬委託專業機構 辦理綠建築案例參 訪與推廣說明會， 安排綠建築參訪及 推廣說明會	1.辦理 114 年度綠建築觀念推 廣，並以實際案例說明綠建築 之效益。預計舉辦推廣說明會 1 場及參訪活動 2 梯次。 2.總計：349,000 元。	66%	3,490	-	3,490	
29	土地 利用	原住民族土 地古道、文 化遺址及環 境永續維護 計畫	原住民 族行政 處	維護原住民族傳統 的文化遺址及土地 古道，並且監護原 住民族保留地、山 林撫育管理，達到 永續發展的目的	1.聘用在地原住民族地區族人： 預定執行 17 位，實際執行 17 位。 2.輔導與培訓原住民族土地古道 遺址及環境整理維護和導覽能 力(地方及年度教育訓練)：預定 執行 26 小時，實際執行 26 小 時。 3.原住民族土地古道或文化傳統 遺址(資料建檔)：預定執行 2 處，實際執行進度 2 處。 4.原住民族土地古道或文化傳統 遺址(整理維護)：預定執行為 350 公里，實際執行 432 公里。 5.傳統生態資源永續利用(部落 及傳統山川資源維護)：預定執 行 80 公頃，實際執行進度 106 公頃。 6.傳統生態資源永續利用(造林 區補植撫育)：預定執行 150 公 頃，實際執行進度 164 公頃。 7.傳統生態資源永續利用(外來 入侵物種預防性清除)：預定執 行 10 公頃，實際執行進度 13 公 頃。	66%	8,746.49	-	-	公益彩 券回饋 金

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					8.友善部落加值服務(協助部落及部落傳統文化事項)：預定執行 40 件，實際執行進度 47 公頃。					
能源供給及產業										
30	能源供給及產業	再生能源發電設備認定與查核工作計畫	建設處	增加核准裝置容量 50MW(百萬瓦)	辦理太陽能發電設備認定核准案件，114 年度計有 238 件已核准，核准裝置容量 33.37MW(百萬瓦)太陽光電申請設置。	55%	3,900	3,900	-	經濟部能源署
健康										
31	健康	空氣品質管理計畫	環保局	一般測站空氣品質指標 AQI 長期監測、評估與調適規劃。 1.PM _{2.5} 所有手動測站年平均濃度 ≤16.5(μg/m ³)。 2.O ₃ -8 小時所有一般測站年平均濃度(95%高值)≤74.9(ppb)。	1.PM _{2.5} 手動測站平均值為 15.2(μg/m ³)，達成率 100%。 2.O ₃ -8 小時一般測站平均值濃度(95%高值)為 71.1(ppb)，達成率 100%。	66%	8,300	-	8,300	
32	健康	室內空氣品質管理計畫	環保局	輔導敏弱族群自主維護及提升室內空氣環境狀況，巡檢場所 40 處。	敏弱族群巡檢場所 69 處。	66%	3,300	-	3,300	
33	健康	空氣品質感測物聯網及維運計畫	環保局	維持數據完整率達 90%以上。	114 年 1-12 月平均數據完整率達 95.68%	66%	1,800	-	1,800	
34	健康	化學物質、非農地雜草	環保局	化學物質、非農地雜草暨環境教育管	以「氣候變遷下的健康安全」為主軸，全年持續推動相關管	66%	2,429	2,129	300	環境部

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		暨環境教育 管理計畫		理。	理與宣導工作。1 月至 12 月間 辦理毒性及關注化學物質查核 與輔導 158 場次、食品安全源頭 管理查核 158 場次，以及病媒防 治與相關販賣業者查核 35 場 次；同時推動 3 場社區「禁用除 草劑暨低碳電動割草機安全操 作」課程，降低化學物質曝露 及病媒孳生風險。另辦理多場 化學物質管理宣導活動，包括 綠色化學宣導 1 場次、相關法規 說明會 1 場次，以及社區化工原 物料源頭「四要管理」宣導 3 場 次，期以提升社區與產業面對 極端氣候環境時的健康安全意 識與韌性。					
35	健康	登革熱等病 媒傳染病防 治計畫	衛生局	全縣登革熱病媒蚊 密度布氏指數 2 級 以下村里次 ≥95%。	全縣登革熱病媒蚊密度布氏指 數 2 級以下村里次 99.1%。	66%	419.5	76	343.5	衛生福 利部
36	健康	推動中小企 業工作環境 輔導改善計 畫	社會及 勞動局 勞資關 係科	辦理加強熱疾病危 害預防措施等宣導 會。	114 年 6 月 25 日在本府 7 樓國 際會議廳辦理職業安全衛生宣 導會，課程內容:高氣溫戶外作 業勞工熱危害預防，共計 120 人。	66%	94	62	32	勞動部
37	健康	補助街友及 弱勢民眾短 期入住旅館 服務計畫	社會及 勞動局 社會救 助科	提供短期旅館入住 服務至少 40 人次。	114 年 1~12 月共 132 人次。	66%	525	-	525	
38	健康	遠距智慧照	衛生局	提升遠距智慧照護	(1) 已建置 243 站智慧量測設	50%	10,000	-	10,000	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
		護		服務量能，持續佈建智慧量測設備，並強化長者健康量測與異常通報處置流程。	備，並串聯南投健康樂活 LINE@平台，提供血壓、血糖、血氧、體脂、體溫等數據即時上傳服務，強化民眾自我健康管理。 (2) 各據點人員均完成操作教育訓練，協助長者進行量測及資料上傳，確保服務品質與使用便利性。 (3) 自 112 年起累計迄今服務逾 2,125,524 人次，追蹤異常個案 616,874 件，並透過綠色通道機制協助轉介就醫，提升異常個案即時處置效能。 (4) 本計畫持續推動中，逐步擴展服務據點並優化服務流程，完善社區健康照護網絡。 (5) 於 114 年 11 月底於南投縣 13 鄉鎮市公所、戶政事務所及郵局布建 16 台健康量測站，提供民眾自主量測服務，累計迄今已服務 2,599 人次，後續將持續規劃布建設備，擴大服務涵蓋率。					
39	健康	心房顫動免費篩檢、慢性病早期偵測	衛生局	持續提供更多樣化的心房顫動篩檢服務，目標發掘潛在高風險族群並持續佈點更多篩檢儀器於基層診所及社區據點。	多數病人的心房顫動是「無症狀的」,有部分會感受到心臟不規則跳動,甚至會有快速跳動情形產生,此類情況視為心律不整,然而心房顫動是臨床上最常見的一種心律不整的表現。 (1)111 年起為能讓心血管疾病高	50%	1,500	1,500	-	衛生福利部

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					風險個案能早期診斷早期治療，在 13 鄉鎮市衛生所提供免費心房顫動篩檢服務，篩檢異常個案以綠色通道方式讓鄉親能盡速到醫院檢查及治療，自 111 年起至今已篩檢 124,768 人次，異常個案 1,457 人，轉介就醫 1,368 人。 (2)自 114 年 12 月 1 日起新增草屯醫療群 17 間診所提供心房顫動篩檢服務，篩檢異常個案以綠色通道方式轉診，截至 114 年底已篩檢 4,147 人，異常個案 344 人。					
40	健康	失智照護據點	衛生局	提升失智據點在面對極端氣候（高溫、寒流、豪雨、空氣品質惡化等）的整體應變能力，確保失智者於氣候衝擊期間能獲得安全、不中斷且適切的照護，降低健康與安全風險。	1.照顧失智症 長照來幫忙打造全齡宜居南投，提供給照顧失智症患者的家屬強大的後盾，佈建資源失智社區服務據點:28 處。 2.對象為確診失智症，CDR 0.5 至 1 分或領有失智症身心障礙證明輕度且未失能或長照需要等級（CMS）3 級（含）以下；失智社區服務據點服務項目包含認知促進、緩和失智、照顧者支持團體、照顧者照顧訓練課程、共餐、安全看視及預防及延緩失能，截至 114 年 12 月計服務 432 人。	50%	40,306	39,097	1,209	衛生福利部
41	健康	銀髮健身俱樂部	衛生局	增設銀髮健身俱樂部據點 1 處	114 年已核定並完成增設 1 處據點，累積設置共 15 處據點，已	50%	1,123.6	1,000	123.6	衛生福利部國

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					達「一鄉鎮市一據點」之設置目標					民健康署
能力建構										
42	能力建構	文資防護專業服務中心	文化局	每年針對本縣縣定古蹟、歷史建築、紀念建築、文化景觀、史蹟等 70 處文化資產點，進行日常管理維護巡查訪。	1.巡查訪視紀錄： 巡查訪視記錄本年度一年四次訪查包含南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉，共 12 個鄉鎮市 70 處 2.列冊追蹤訪視紀錄：列冊追蹤 11 處 3.消防演練： (1)114 年 6 月 5 日(四)-第一場：以消防人員為主，以擴大效益，共 41 人參訓 (2)114 年 9 月 13 日(六)-第二場：以文資點管理人、志工及民眾辦理，共 27 人參與、16 人實作，由消防人員說明木構造火災特性並進行滅火器操作 4.教育訓練、工作坊： (1)教育訓練 以「管理維護評鑑」為主題，共 18 人參與、7 人實際學員，於永靖魏成美公堂及埔里能高俱樂部辦理實地觀摩，分享成美堂分享獲獎管理維護與推廣經驗，涵蓋日常保養、修繕研究及導覽培訓；能高俱樂部部分	66%				

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					享私有日式建築修復再利用與實務管理經驗 (2)工作坊：4場次，每場3小時 A.調修與檢討管理維護計畫，納入管理、經營、日常保養維修、再利用及檢測紀錄等內容，強化實務操作 B.強化守護志工制度，明確志工定位，透過課程招募並培訓對文化資產有興趣之民眾，建立區域守護與跨點合作機制 5.處理災害或緊急事項之巡察及處置建議：若遇4級以上地震或有造成嚴重災害之風災、水災，於24小時內主動通報有無異常訊息，並於3天內提送異常事件或災害處置建議。 6.擬定災害緊急搶救計畫：組成文資災害應變小組，如災害發生，協助邀集該小組成員會同現勘。辦理受災情形勘查。 緊急事件通報：7月份丹尼絲颱風侵襲期間。當時雨勢猛烈且持續時間長，導致南投部分地區出現淹水情形。此次通報之文資點分別是南投縣陳姓宗親會西水祠、埔里南村義民祠 7.管理維護計畫核定滿5年之文資點： 屆滿5年，須重新檢討之文資點					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					共 24 處，涵蓋省府機關、學校、宗教建築、書院、歷史建築及遺跡，作為後續管理維護與保存推動之依據 8.提出 1 處以上古蹟、歷史建築或紀念建築之潛力名單：紙教堂(建於 2008 年) 9.管理維護狀況：評估為良好層級共 51 處(約 73%)；尚可層級共 17 處(約 24%)；不佳層級共 2 處(約 3%)。整體而言大多數文資點管理維護情形表現良好 10.小型緊急修繕計畫： (1)埔里義民祠：多處木構件遭蟲蛀，辦理白蟻防治，已於 11 月 17 日完成。 (2)敷榮堂：木構件白蟻蛀蝕嚴重，實施緊急白蟻防治，已於 11 月 19 日完成。 (3)陳善述老宅：蟲蛀影響門片使用，辦理白蟻防治，已於 11 月 26 日完成。 (4)集集林尾陳宅永福堂：後門木門扇腐朽老化，更換門片，已於 10 月 28 日完成。 (5)明新書院：木柱及排水設施受損，進行局部修復與止漏，已於 11 月 28 日完工。 (6)古日潭浮田文化景觀：日月潭蘭草瀕危，辦理復育作業，已於 11 月 25 日完成。					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
43	能力 建構	推動學校氣候變遷教育	教育處	帶領本縣國中小師生由認識南投縣氣候特色進而深刻體驗氣候變遷對環境的影響，落實學校氣候變遷教育。	1.子計畫 7「環境教育茶產業認知與教學工作坊」:參加人數共 86 人(含社區居民及學生家長、教師及學生、環境教育輔導團員)。 2.子計畫 9「新世代環境教育發展教師增能暨教學活動工作坊」:參加人數 200 人(含各學校環境教育指定人員及環境教育輔導小組成員)。 3.子計畫 10「環境教育創意實作競賽」:(1)參加對象：國小組（四至六年級學生）、國中組（七至九年級學生）。(2)競賽成績:國中組:特優 2 所、甲等 2 所；國小組:特優 2 所、優等 6 所、甲等 2 所。(3)鼓勵獲評成績優良學校參加教育部舉辦之全國賽。 4.子計畫 11「淨零綠校園行動策略實施計畫」:參加對象為執行學校全校師生及教職員，主題 (1).氣候友善與碳中和(執行學校:富功國小) (2).資源循環與永續消費(執行學校:千秋國小) (3).能源效率與再生(執行學校:集集國中) (4).綠色生活與社區營造(執行學校:清水國小)	66%	451.7	347.4	104.3	教育部 環境部
44	能力	清淨家園環	環保局	氣候變遷教育推廣	於 1-12 月共計辦理 14 場次環保	66%	150	-	150	

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
	建構	境教育執行計畫		一辦理環保志工特殊訓。	志工特殊訓練，共計有 2095 位義工參與受訓。3 月 16 日南投市 95 人、3 月 22 日國姓鄉 62 人、5 月 24 日埔里鎮 41 人、6 月 14 日水里鄉 125 人、7 月 26 日竹山鎮 385 人、7 月 27 日南投市 217 人、7 月 30 日仁愛鄉 41 人、8 月 16 日集集鎮 182 人、8 月 25 日信義鄉 146 人、8 月 27 日中寮鄉 180 人、8 月 30 日名間鄉 278 人、9 月 18 日鹿谷鄉 62 人、11 月 29 日國姓鄉 91 人及 12 月 29 日魚池鄉 190 人。					
45	能力 建構	環境教育專案執行計畫	環保局	氣候變遷教育推廣。	為提升社區居民與青少年對氣候變遷與環境永續的認識，本年度 1 至 12 月共辦理多項宣導與教育活動，成效如下： (一)社區氣候變遷宣導活動 於 1 至 9 月間共辦理 4 場次，共計 133 人參與。場次分別為：- 嘉和社區 25 人 - 營南社區 47 人 - 大內興社區 37 人 - 南埔社區 24 人 活動內容以氣候變遷對生活的影響及社區減碳行動為主，透過講座與互動討論，強化居民對環境永續的實踐意識。 (二)夏令營氣候教育體驗 於 7 至 8 月期間，帶領 4 梯	66%				

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					次共 80 位學員前往暨南國際大學，參與森林生態教育、氣候變遷認識及木工手作體驗課程。活動結合生態導覽與實作體驗，讓學員深入了解森林在氣候調節與碳吸存中的關鍵角色，進而培養尊重自然與永續利用的環保理念。 (三)小局長永續行動體驗 於 6、8、9 月間辦理 3 梯次「小局長」活動，共計 60 位學員參與。 課程內容結合氣候教育、永續生活實踐及環境觀察體驗，培養學童關懷環境的行動力與公民素養。 (四)高齡志工氣候教育培訓 6 月於南投市三興社區辦理高齡志工培訓課程特別融入「氣候變遷」主題。 透過生動講解與互動學習，提升長者對環境永續議題的認識，並鼓勵志工將環保行動融入社區服務與日常生活。 (五)環境教育志工培訓 辦理環境教育志工培訓課程內容提及台灣自然地形及氣候，及氣候變遷引起的國際環境議題，使得環境教育志工更加了解氣候變遷帶來的影響及安全疑慮問題。					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
46	能力 建構	環境教育淨 零綠生活暨 永續發展計 畫	環保局	氣候變遷教育推廣 —辦理村里宣導活 動。	於 5 月在藝術人文協會、6 月在南投平和社區共計辦理兩場次社區推廣活動，總計 44 位社區民眾參加，透過 DIY 環保皂乳製作及講師說明綠色採購及淨零碳排綠生活，傳遞低碳生活方式，鼓勵民眾從自身做起，進而帶動村(里)及社區邁向淨零生活。	66%				
47	能力 建構	氣候變遷減 緩及調適工 作推動計畫	環保局	1.維運氣候變遷因 應推動會。 2.修訂本縣氣候變 遷調適執行方案及 編寫年度成果報 告。	1.完成南投縣氣候變遷調適執行方案 113 年成果報告，並已完成公開作業。 2.針對本縣減量及調適執行方案成果及草案於推動會提出討論。 3.辦理氣候變遷減緩及調適推廣教育活動 4 場次。	66%	2,700	-	2,700	
48	能力 建構	農村再生- 年度執行計 畫-生態保 育課程	農業處	宣導傳遞生態保育 理念與具體行動方 案	5 個社區共計開設 30 堂課、138 小時，合計 647 人次參與	50%	560	500	60	農業部 農村發 展及水 土保持 署
49	能力 建構	推動低碳永 續家園執行 計畫	環保局	1.維運低碳永續家 園運作體系。 2.低碳永續家園行 動項目輔導與執 行。 3.辦理人員因應氣 候變遷教育培訓及 宣導工作。	1.持續維持本縣各層級相關成果，現勘查核已完成查核 5 處村里，其結果皆為維持原認證評等 2.另輔導尚未參與認證評等之村里取得認證，已輔導 10 處村里取得「報名成功」、6 處村里取得「銅級」認證，輔導南投縣	66%	4,500	4,500	-	氣候變 遷署

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					縣市層級評等等級由「銅級」晉級為「銀級」。 3.辦理低碳永續家園認證評等申請宣導說明會 1 場次，辦理另 1 場次「114 年度南投縣深度節能推廣宣導結合環境清掃志工特殊訓練」,辦理 114 年南投縣廢棄木頭工藝 DIY 培力課程、114 年南投縣資源循環再利用太空包製作 DIY 培力課程，共 2 場次。					
50	能力 建構	輔導業者進行永續自願檢視	觀光處	預計協助本縣業者進行永續自願檢視至少 30 家	目前已完成旅宿業、觀光遊樂業、交通運輸業、觀光工廠、體驗等 51 家業者永續自願檢視。	50%	417	-	417	
51	能力 建構	強化氣候變遷科學與調適知識研究	文化局	每年針對本縣縣定古蹟、歷史建築、紀念建築、文化景觀、史蹟等 70 處文化資產點，進行日常管理維護巡查訪。	1.巡查訪視紀錄： 巡查訪視記錄本年度一年四次訪查包含南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉，共 12 個鄉鎮市 70 處 2.列冊追蹤訪視紀錄：列冊追蹤 11 處 3.災害緊急通報記錄：7 月份丹尼絲颱風侵襲期間。當時雨勢猛烈且持續時間長，導致南投部分地區出現淹水情形。此次通報之文資點分別是南投縣陳姓宗親會西水祠、埔里南村義	50%	2,500	1,625	875	文化部 文化資產局

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					民祠 4.管理維護計畫更新： 屆滿 5 年，須重新檢討之文資點 共 24 處，涵蓋省府機關、學 校、宗教建築、書院、歷史建 築及遺跡，作為後續管理維護 與保存推動之依據 5.B 類計畫提案，共計 8 件 (1)中興新村文化景觀保存及管 理原則、保存維護計畫檢討計 畫 (2)南投縣史蹟舊武昌宮遺蹟保 存管理原則暨保存維護計畫 (3)南投縣歷史建築旗杆厝補充 調查研究及現況損壞調查計畫 (4)115 年度南投縣文資防護專業 服務中心 (5)115 年度霧社事件·馬赫坡古 戰場-Butuc (一文字高地)暨運材 古道管理維護計畫 (6)縣定古蹟國姓鄉北港溪石橋 (糯米橋)數位孿生橋梁結構安全 監測平台計畫 (7)縣定古蹟草屯朝陽宮第二期 修復及再利用工程(規劃設計及 因應計畫) (8)霧社事件·馬赫坡古戰場-Bu- tuc (一文字高地)暨運材古道工 程計畫 6.緊急搶修計畫及小型緊急修繕 計畫					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					(1)埔里義民祠：多處木構件遭蟲蛀，辦理白蟻防治，已於 11 月 17 日完成。 (2)敷榮堂：木構件白蟻蛀蝕嚴重，實施緊急白蟻防治，已於 11 月 19 日完成。 (3)陳善述老宅：蟲蛀影響門片使用，辦理白蟻防治，已於 11 月 26 日完成。 (4)集集林尾陳宅永福堂：後門木門扇腐朽老化，更換門片，已於 10 月 28 日完成。 (5)明新書院：木柱及排水設施受損，進行局部修復與止漏，已於 11 月 28 日完工。 (6)古日潭浮田文化景觀：日月潭蘭草瀕危，辦理復育作業，已於 11 月 25 日完成。 7.優良管維個案參訪暨教育訓練課程 3 場 (1)優良管維個案參訪 以文資點管理人員為主，共 31 人參與，透過外縣市案例觀摩，強化文化資產管理維護與活化運用能力，採南北串聯路線，參訪永靖魏成美公堂、大溪齋明寺及大稻埕街區，比較不同地區之保存與活化成果，學習內容涵蓋民間建築保存、宗教古蹟自主管理、社區參與、活化再利用及文化導覽與					

項次	領域	推動措施/ 計畫	主/協辦 機關	本期 (113-115 年)目標	執行成果	本期計畫 累計進度 (%)	經費執行情形(千元)			備註
							總經費	中央補助	地方自籌	
					產業發展模式 (2)教育訓練課程 以「管理維護評鑑」為主題， 共 18 人參與、7 人實際學員， 於永靖魏成美公堂及埔里能高 俱樂部辦理實地觀摩，分享成 美堂分享獲獎管理維護與推廣 經驗，涵蓋日常保養、修繕研 究及導覽培訓；能高俱樂部分 享私有日式建築修復再利用與 實務管理經驗					

註 1：若直轄市、縣(市)之執行方案推動啟始年為 112 年，可自行增加欄位撰寫 114 年成果及累計進度。

註 2：未列入本期執行方案之措施/計畫，請於備註一欄中標記「●」。

註 3：「114 年經費執行情形」，請各別填寫 114 年該計畫實際執行總經費，以及來自中央補助與地方自籌之金額。