

附表一、氣候變遷調適執行方案成果彙整表

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
1.1	維生基礎設施	*公有智慧 低碳綠建築實施方針	各局處	113	15	25 (1 社會局、 2 警察局、 2 運動局、 19 教育局、 1 水利局)	推動件數(件)	100%	2,380,612	500,666	1,879,946
				114	15						
				115	15						
1.2	維生基礎設施領域	原住民族 基層建設 小型零星 工程	原民會	113	14	25	件數(件)	100%	30,000	0	30,000
				114	14						
				115	14						
1.3	維生基礎設施	臺中市交 控設備升 級計畫	交通局	113	5	11	設置標誌數(組)	100%	52,000	0	52,000
				114	5						
				115	5						
1.4	維生基礎設施	道路側溝 清淤與改 善，提升 排水韌性	建設局	113	8,000 公尺	45,953	清淤長度(公尺)	100%	309,267	0	309,267
				114	8,000 公尺						
				115	8,000 公尺						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
1.5	維生基礎設施	*縣市管河川及區域排水整體改善計畫	水利局	113	完成護岸護岸改善約 1,000 米	2,324	工程施作數量(公尺)	100%	136,281	82,976	53,305
				114	完成護岸改善約 875 米						
				115	完成護岸改善約 875 米						
1.6	維生基礎設施	*都市總合治水建設計畫	水利局	113	80.5	84.90	雨水下水道建置率(%)	100%	170,174	129,385	40,789
				114	82						
				115	83						
1.7	維生基礎設施	出流管制與逕流分攤	水利局	113	每年核定 2 件，增加 1 萬噸滯洪量	5.1	滯洪量	100%	由開發單位負擔		
				114	每年核定 2 件，增加 1 萬噸滯洪量						
				115	每年核定 2 件，增加 1 萬噸滯洪量						
1.8	維生基礎設施	建設多元立體水情監測網	水利局	113	累計新增維護雨水下水道監測站 255 處	255	雨水下水道監測站數	100%	57,000	57,000	0
				114	累計新增維護雨水下水道監測站 352 處						
				115	累計新增維護雨水下水道監測站 352 處						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
1.9	維生基礎設施	公共管線設施圖資數位化	建設局	113	非都市計畫區市道及區道公共設施管線資料庫建置進度達 80%。	80	建置進度(%), [註: 比例計算方式為非都市計畫區市、區道已建置之道路長度(km)/非都市計畫區市、區道道路總長度(km)=資料庫建置進度(%)]	100%	9,640	5,980	3,660
				114	非都市計畫區市道及區道公共設施管線資料庫建置進度達 100%。						
				115	-						
1.10	維生基礎設施	適應氣候變遷，打造韌性捷運	交通局/中捷公司	113	確保軌溫偵測、風速儀及地震儀，可用度高於 95%。	99.99 可用度 Service Time / (Service Time+Repair Time)	(1)緊急應變計畫需含蓋臺中地區天然災害災情極端記錄及臺中地區氣候變遷可能的天然災害(颱風、地震、淹水、高溫)。 (2)可用度 = Service Time / (Service Time+Repair Time)。	100%	200	0	200
				114	(1)辦理「災害防救業務計畫(含緊急應變計畫)」進版，並每兩年辦理進版一次。						
					(2)確保軌溫偵測、風速儀及地震儀，可用度高於 95%。						
				115	確保軌溫偵測、風速儀及地震儀，可用度高於 95%。						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
1.11	維生基礎設施	因應氣候變遷，強化道路橋梁安全檢測	建設局	113	1,266 座	1,267	車行及人行橋梁定期檢測數量	100%	20,000	0	20,000
				114	1,280 座						
				115	1,270 座						
1.12	維生基礎設施	建構完善交通，提升運輸系統耐受力	建設局 (臺中大肚)	113	54%	57%	工程進度(%)	100%	1,056,266	839,430	216,836
				114	82%						
				115	100%(完工通車)						
			建設局 (東勢)	113	20%	20%	工程進度(%)	100%	8,350,000	6,095,500	2,254,500
				114	50%						
				115	100%						
			建設局 (東勢區埤豐橋改建工程)	113	68%	79.94%	工程進度(%)	100%	384,895	0	384,895
				114	93%						
				115	100%(完工通車)						
			建設局 (臺中市烏日 前竹區區段徵收 前德橋改建工程)	113	100%(完工通車)	100%	工程進度(%)	100%	60,000	0	60,000
				114	-						
				115	-						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
2.1	水資源	*公共污水處理廠再生水推動計畫	水利局(福田)	113	完成管線 7KM	8.11	工程進度	100%	1,036,099	953,211	82,888
				114	完成管線 7KM						
				115	完工供水 5.8 萬噸/日						
			水利局(水湳)	113	供應 1 萬噸/每日	1	供水量(萬噸/每日)	100%	257,082	0	257,082
				114	供應 1 萬噸/每日						
				115	供應 1 萬噸/每日						
2.2	水資源	*事業及污水下水道系統回收推動計畫	環保局	113	25	17.1	大型事業廢水回收量成長率(%)	68.4	300	0	300
				114	25						
				115	30						
2.3	水資源	無自來水地區供水改善計畫	經發局	113	96.56	96.32	自來水普及率(%)	99.75%	26,000	0	26,000
				114	96.58						
				115	96.6						
2.4	水資源	產業園區辦理節水宣導場次	經發局	113	1	2	辦理場次(次)	100%	50	0	50
				114	1						
				115	1						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
2.5	水資源	放流水回收多元利用	水利局	113	1030	1,332	節水量(萬噸)	100%	345,635	0	345,635
				114	1040						
				115	1050						
2.6	水資源	抗旱應變措施盤點與評估	經發局	113	1	1	盤點及評估次數(次)	100%	無編列經費		
				114	1						
				115	1						
2.7	水資源	*全國水環境改善計畫	水利局 (柳川)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%	無編列經費		
				114	工程完成發包，預計達到進度 30%						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						
			水利局 (葫蘆墩)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%			
				114	工程完成發包						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						
			水利局 (大智)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%			
				114	工程完成發包，預計達到進度 30%						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
			水利局 (惠來溪)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%			
				114	工程完成發包						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						
2.8	水資源	*水污染防治稽查管理計畫	環保局	113	85	61	未受污染比例(%)	72%	15,000	8,460	6,540
				114	85						
				115	86						
2.9	水資源	*環境水體水質監測	環保局	113	1.完成監測站採樣、分析 2.水質採樣與監測、環境水質監測資訊服務	完成監測站操作、維護及監測		100%	3,900	0	3,900
				114							
				115							
2.10	水資源	飲用水水質安全管理計畫(谷關水資源回收中心興建)	水利局	113	完成管線 2,600M	3,045	工程進度	100%	86,437	75,200	11,237
				114	完成水資中心						
				115	完成用戶接管 117 戶						
2.11	水資源	污水用戶接管倍增計畫,增加再生水廠水源量	水利局	113	29.7 萬戶	29.9	累計接管戶數	100%	1,325,982	1,100,565	225,417
				114	31.5 萬戶						
				115	33.3 萬戶						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
3.1	土地利用	*公有智慧低碳綠建築實施方針	各局處	113	15	25 (1 社會局、 2 警察局、 2 運動局、 19 教育局、 1 水利局)	推動件數(件)	100%	2,380,612	500,666	1,879,946
				114	15						
				115	15						
3.2	土地利用	建立花園城市(含樹木養護)	建設局 (梅川改善工程)	113	預計 113 年 9 月完成規劃設計案採購	100	工程進度(%)	100%	49,000	24,500	24,500
				114	114 年 3 月完成設計審查						
					114 年 5 月工程開工						
			建設局 (麻園頭溪水岸廊道)	115	115 年 4 月完成工程施作	100	工程進度(%)	100%	49,000	24,500	24,500
				113	預計 113 年 9 月完成規劃設計案採購						
				114	114 年 3 月完成設計審查						
					114 年 5 月工程開工						
				115	115 年 4 月完成工程施作						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
			建設局 (綠指環計畫)	113	台積電 113 年認養綠美化範圍（永春路-建國路）段，長度約 3.4 公里；另有昌佑建設申請認養（朝馬路-西屯路）登仰建設申請認養（西屯路-廣福路）段。	4.5	公里	100%	46,000	0	46,000
				114	寶輝建設刻正申請認養（大衛路-六順橋）段，預計施作長度為 2.12 公里。其餘未綠化路段持續積極媒合企業認養中。						
				115	未綠化路段持續積極媒合企業認養中。						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
			建設局 (中央公園原生種源苗圃)	113	建置第二期苗圃區域，包含綠棚、工作棚等，及招募苗圃志工。	完成建置第二期苗圃區域，包含綠棚、工作棚等，及招募苗圃志工		100%	9,613	0	9,613
				114	建置第二期苗圃區域，包含綠棚、工作棚等，及招募苗圃志工。						
				115	進行取得環境教育設施場所認證。						
			建設局 (美樂地公園)	113	預計完成 23 座	40	公園數(座)	100%	280,000	112,728	167,272
				114	預計完成 10 座						
				115	預計完成 10 座						
			民政局、 建設局	113	預計完成 3 座公墓綠美化(潭子區第 3 公墓及第 4 公墓、大安區第 10 公墓)	3	公墓數(座)	100%	60,000	0	60,000
				114	預計完成 1 座公墓綠美化(神岡區第 3 公墓)						
				115	預計完成 2 座公墓綠美化(大雅區第 6 公墓、神岡區第 8 公墓)						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
			永續低碳辦公室	113	30,000	33,393	喬木種植數量(株)	100%	80	80	0
				114	30,000						
				115	30,000						
3.3	土地利用	*縣市管河川及區域排水整體改善計畫	水利局	113	完成護岸護岸改善約 1,000 米	2,324	工程施作數量(公尺)	100%	136,281	82,976	53,305
				114	完成護岸改善約 875 米						
				115	完成護岸改善約 875 米						
3.4	土地利用	*都市總合治水建設計畫	水利局	113	80.5	84.90	雨水下水道建置率(%)	100%	170,174	129,385	40,789
				114	82						
				115	83						
3.5	土地利用	推動鄉村地區整體規劃強化氣候變遷調適計畫	都發局	113	完成 4 場工作坊	8	辦理工作坊場次	100%	1,900	608	1,292
				114	-						
				115	-						
3.6	土地利用	引導及鼓勵都市更新案件之基地保水相關設計	都發局	113	完成 4 案都市更新案件審查	14	審查都市更新案件	100%	4,200	4,200	0
				114	-						
				115	-						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果	113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
								總經費	中央補助	地方自籌
3.7	土地利用	運用都市計畫審議權責，落實都市計畫土地使用有關防洪、排水及滯洪等檢討	地政局 (烏日前竹地區區段徵收)	113	1.雨水下水道建置率 30%	1.雨水下水道建置率 73% 2.排水側溝建置率 67% 3.污水下水道建置率 73% 4.滯洪池建置率 40 %	100%	309,267	0	309,267
					2.排水側溝建置率 20%					
					3.污水下水道建置率 30%					
					4.滯洪池建置率 25%					
				114	1.雨水下水道建置率 60%					
					2.排水側溝建置率 40%					
					3.污水下水道建置率 60%					
					4.滯洪池建置率 50%					
				115	1.雨水下水道建置率 80%					
					2.排水側溝建置率 75%					
					3.污水下水道建置率 90%					
					4.滯洪池建置率 75%					

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
			地政局 (烏日九德地區區段徵收)	113	-	113 年無訂定量化目標，113 年無執行成果			無編列經費		
				114	1.雨水下水道建置率 10%						
					2.排水側溝建置率 0%						
					3.污水下水道建置率 20%						
					4.滯洪池建置率 10%						
				115	1.雨水下水道建置率 50%						
					2.排水側溝建置率 20%						
					3.污水下水道建置率 70%						
					4.滯洪池建置率 50%						
3.8	土地利用	*公共污水處理廠再生水推動計畫	水利局 (福田)	113	完成管線 7KM	8.11	工程進度	100%	1,036,099	953,211	82,888
				114	完成管線 7KM						
				115	完工供水 5.8 萬噸/日						
			水利局 (水湳)	113	供應 1 萬噸/每日	1	萬噸/每日(供水量)	100%	257,082	0	257,082
				114	供應 1 萬噸/每日						
				115	供應 1 萬噸/每日						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
3.9	土地利用	* 高美重要濕地(國家級)生態調查	農業局	113	4	4	每年調查次數(次)	100%	1,260	1,260	0
				114	4						
				115	4						
3.10	土地利用	113 年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)	原民會	113	1	1	增加面積(公頃)	100%	1,020	1,020	0
				114	1						
				115	1						
3.11	土地利用	推動綠化及造林計畫	農業局	113	13,650	13,800	種植數量(株)	100%	4,000	0	4,000
				114	14,000						
				115	14,000						
4.1	能源供給及產業	污泥循環利用-黑水虻技術	水利局	113	完成黑水虻自動養殖處理 200 公噸文山水資源回收中心廢棄污泥	118.9	廢棄污泥處理能力(公噸)	59.45%	4,100	0	4,100
4.2	能源供給及產業	勞工大學終身學習計畫	勞工局	113	100	317	辦理課程時數(小時)	100%	600	0	600
				114	100						
				115	100						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
4.3	能源供給及產業	臺中市企業先進智造學院計畫委託專業服務案	經發局	113	150	1,367	輔導人數(人次)	100%	6,250	0	6,250
				114	150						
				115	150						
4.4	能源供給與產業發展	臺中市小水力發電開發計畫	水利局	113	完成河川公地申請及水權申請	完成河川公地申請及水權申請	100%	廠商自籌			
				114	河道工程開工						
				115	河道工程完工						
				116	電廠啟用						
4.5	能源供給與產業發展	再生能源推廣建置計畫	經發局	113	每年再生能源裝置容量至少 70MW	137	裝置容量(MW)	100%	5,000	500	4,500
				114							
				115							
5.1	農業生產及生物多樣性	臺中市農產業保險試辦補助計畫	農業局	113	500	1,723	戶數(戶)	100%	19,616	0	19,616
				114	500						
				115	500						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
5.2	農業生產及生物多樣性	臺中市農業災害復建補助作業要點	農業局	113	1、700 戶	2,877 戶 2,184 公頃	1、補助農民購買清園藥劑及有機質肥料戶數(戶) 2、補助農民修繕溫網室面積(公頃)	100%	20,768	0	20,768
					2、5 公頃						
				114	1、700 戶						
					2、5 公頃						
				115	1、700 戶						
					2、5 公頃						
5.3	農業生產及生物多樣性	工業廢水導電度管制	環保局	113	擬定「臺中市永續淨零自治條例」第 17 條之相關子法規定,利用 200 台水質感測器水管家，結合雲端資訊平台，掌握事業放流水導電度水質變化	200	台	100%	2,000	0	2,000
				114	召開「高導電度潛勢區域討論會議」，追蹤討論示範區管制狀況，及討論規劃新的示範區；利用 300 台水質感測器水管家掌握事業放流水或水體端導電度數據變化						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
				115	召開「高導電度潛勢區域討論會議」，追蹤討論示範區管制狀況，及討論規劃新的示範區；利用 300 台水質感測器水管家掌握事業放流水或水體端導電度數據變化						
5.4	農業生產及生物多樣性	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫	農業局	113	1、100 個	100 個點位、3,877 調查點次	1、監測點位 2、監測調查點次	100%	1,350	715	635
					2、3,000 點次						
				114	1、100 個						
					2、3,000 點次						
				115	1、100 個						
					1、3,000 點次						
5.5	農業生產及生物多樣性	強化農情調查及防災資訊體系制度計畫	農業局	113	1、3 場次	3 場次會議、30 次推播次數	1、辦理場次 2、推播次數	100%	30	0	30
					2、30 次						
				114	1、3 場次						
					2、50 次						
				115	1、3 場次						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
					2、70 次						
5.6	農業生產與生物多樣性	臺中市豐收計畫	農業局	113	1、30 場	38 診斷場次、 38 研習班場次	1、診斷諮詢服務場次 2、農作物安全栽培研習班場次。	100%	859	0	859
					2、30 場						
				114	1、30 場						
					2、30 場						
				115	1、30 場						
					2、30 場						
5.7	農業生產與生物多樣性	*高美重要濕地(國家級)生態調查	農業局	113	4	4	每年調查次數(次)	100%	1,260	1,260	0
				114	4						
				115	4						
5.8	農業生產及生物多樣	*全國水環境改善計畫	水利局(柳川)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%	無編列經費		
				114	工程完成發包，預計達到進度 30%						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
			水利局 (葫蘆墩)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%	無編列經費		
				114	工程完成發包						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						
			水利局 (大智)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%	無編列經費		
				114	工程完成發包，預計達到進度 30%						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						
			水利局 (惠來溪)	113	完成規劃設計	100	工程進度(%)	100%	無編列經費		
				114	工程完成發包						
				115	工程完工報竣，預計進度達 100%						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果	113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
								總經費	中央補助	地方自籌
5.9	農業生產及生物多樣性	土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	環保局	113	1.2 處農地土壤監測	1.2 處農地土壤監測 2.98 坵塊土壤採樣 3.水質連續監測 20 月站 4.漑渠道水質抽測初驗 47 組 5.水質抽測複驗 5 組 6.縮時膠囊樹脂包調查 100 組 7.土壤監測 313 組 8.環境勘查評估	99.6%	2,000	2,000	0
					2.100 坵塊土壤採樣					
					3.水質連續監測 20 月站					
					4.漑渠道水質抽測初驗 47 組					
					5.水質抽測複驗 5 組					
					6.縮時膠囊樹脂包調查 100 組					
					7.土壤監測 313 組					
					8.環境勘查評估					
				114	1.2 處農地土壤監測					
					2.100 坵塊土壤採樣					
					3.水質連續監測 10 月站					
					4.漑渠道水質抽測初驗 47 組					
					5.水質抽測複驗 5 組					
					6.縮時膠囊樹脂包調查 100 組					
					7.土壤監測 313 組					
					8.環境勘查評估					

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
				115	1.2 處農地土壤監測						
					2.100 坵塊土壤採樣						
					3.水質連續監測 10 月站						
					4.溉渠道水質抽測初驗 47 組						
					5.水質抽測複驗 5 組						
					6.縮時膠囊樹脂包調查 100 組						
					7.土壤監測 313 組						
					8.環境勘查評估						
5.10	農業生產及生物多樣性	推動菇類培植廢棄包再利用	農業局	113	30,000	40,160	菇類培植廢棄包再利用業者處理量(噸數)	100%	無編列經費		
				114	30,000						
				115	30,000						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
6.1	海岸及海洋	臺中市污染防治潔淨海洋計畫	環保局	113	1.每年執行 12 處次海域監測(環檢科)：28 處次港口監測：12 處次海灘監測(環檢科) 2.每年辦理海洋廢棄物大小活動 8 場次、漁網回收 5 公噸、協助民眾及團體淨灘活動 3,000 人(環衛科)。 3.每年辦理海洋污染許可稽查及港口巡查 84 次、演練與兵棋推演 1 場次、海洋污染應變教育訓練 2 場次。	水保科完成海洋污染許可稽查及港口巡查 84 次、演練與兵棋推演 1 場次、海洋污染應變教育訓練 2 場次。 113 年淨灘活動：受理民眾辦理 134 場次(計 114 個單位)；動員 14,329 人次；清理垃圾 56.46 公噸(資源 11.64 公噸、非資源 44.82 公噸)		100%	4,000	2,000	2,000
				114							
				115							
6.2	海岸及海洋	*高美重要濕地(國家級)生態調查	農業局	113	4	4	每年調查次數(次)	100%	1,260	1,260	0
				114	4						
				115	4						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
6.3	海岸及海洋	減少海洋污染回收廢棄物－推行刺網漁業漁具實名制宣導及查核計畫	農業局	113	26	26	執行宣導及查核場次(場)	100%	630	567	63
				114	26						
				115	27						
7.1	健康	藍天白雲行動計畫	環保局	113	1.114 年 PM _{2.5} 年平均值 14μg/m ³ 2.119 年 PM _{2.5} 年平均值 12μg/m ³	13.9	PM _{2.5} 年平均值(μg/m ³)	100%	8,850	0	8,850
				114							
				115							
				116							
				117							
				118							
				119							
7.2	健康	加強高溫警示，提升戶外作業勞工調適和保護措施	勞工局	113	500	511	場次(場)	100%	30	0	30
				114	500						
				115	500						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
7.3	健康	113 年高級救護技術員訓練計畫	消防局	113	44	42	培訓人數(人)	95%	8,140	0	8,140
				114	46						
				115	-						
7.4	健康	氣候變遷下原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫	原民會	113	24	27	設置文健站(站)	100%	65,874	63,848	2,026
				114	26						
				115	26						
7.5	健康	*水污染防治稽查管理計畫	環保局	113	85	61	未受污染比例(%)	72%	15,000	8,460	6,540
				114	85						
				115	86						
7.6	健康	*事業及污水下水道系統回收推動計畫	環保局	113	25	17.1	大型事業廢水回收量成長率(%)	68.4%	300	0	300
				114	25						
				115	30						
7.7	健康	*環境水體水質監測	環保局	113	1.完成監測站採樣、分析	完成監測站操作、維護及監測		100%	3,900	0	3,900
				114	2.水質採樣與監測、環境						
				115	水質監測資訊服務						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
7.8	健康	空氣品質監測	環保局	113	-	113 年未明訂量化目標,113 年完成監測站操作、維護及監測數量 16 單位 (站)			19,330	0	19,330
				114	-						
				115	-						
7.9	健康	登革熱防治觀念宣導	衛生局	113	30	60	辦理宣傳場次(場)	100%	無編列經費		
				114	40						
				115	50						
8.1	能力建構	臺中市氣候變遷減緩及調適推動計畫	永續低碳辦公室	113	1.完成「臺中市氣候變遷調適執行方案」 2.完成「112 年度臺中市溫室氣體減量執行方案成果報告」	1.完成「臺中市氣候變遷調適執行方案」 2.完成「112 年度臺中市溫室氣體減量執行方案成果報告」		100%	1,820	1,820	0
				114	1.完成「113 年度臺中市氣候變遷調適執行方案成果報告」 2.完成「113 年度臺中市溫室氣體減量執行方案成果報告」						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果	113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
								總經費	中央補助	地方自籌
				115	1.完成「114 年度臺中市氣候變遷調適執行方案成果報告」 2.完成「114 年度臺中市溫室氣體減量執行方案成果報告」					
8.2	能力建構	強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫	消防局	113	1.辦理計畫推動說明座談會（7 場） 2.辦理公所訪談（7 場） 3.辦理防救災業務人員教育訓練場次（3 場） 4.依據大規模災害災損推估成果及避難收容處所維運計畫，辦理各避難收容處所之開設演練（6 場） 5.避難收容處所開設演練納入特殊對象（6 場） 6.避難收容處所開設演練納入特殊情境（6 場） 7.調查重要業務事項，並依業務恢復急迫性進行分類 8.依據大規模災害災損推	1.辦理計畫推動說明座談會：7 場。 2.辦理公所訪談：7 場。 3.辦理防救災業務人員教育訓練場次：3 場。 4.依據大規模災害災損推估成果及避難收容處所維運計畫，辦理各避難收容處所之開設演練：6 場。 5.避難收容處所開設演練納入特殊對象：6 場。 6.避難收容處所開設演練納入特殊情境：6 場。 7.調查重要業務事項，並依業務恢復急迫性進行分類：已調查完成，將另提計畫書。 8.依據大規模災害災損推估成果評估高風險地區選定韌性社區：2 處。 9.持續追蹤第 1 期及第 2 期韌性社區推動狀況：9 處。 10.培訓並取得防災士：200 人。	100%	13,402	10,454	2,948
				114						
				115						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
					估成果評估高風險地區選定韌性社區(2 處) 9.持續追蹤第 1 期及第 2 期韌性社區推動狀況(9 處) 10.培訓並取得防災士(200 人)						
8.3	能力建構	推動「臺中市永續淨零自治條例」	環保局	113	提送「臺中市永續淨零自治條例」	完成提送「臺中市永續淨零自治條例」		100%	無編列經費		
				114	核定「臺中市永續淨零自治條例」						
				115	-						
8.4	能力建構	因應氣候變遷，加強水患自主防災社區推動	水利局	113	每年提供社區 10 場教育訓練及 10 場演練	完成 21 場防災教育訓練、17 場演練	場次	100%	2,643	0	2,643
				114	每年提供社區 10 場教育訓練及 10 場演練						
				115	每年提供社區 10 場教育訓練及 10 場演練						
8.5	能力建構	因應氣候變遷，加強土石流自主防災社區推動	水利局	113	每年至少 10 場次	25	場次	100%	3,380	2,941	439
				114	每年至少 10 場次						
				115	每年至少 10 場次						

項次	調適領域	推動措施	主辦機關	本期(113-115 年)目標		113 年執行成果		113 年成果及累計進度(%)	113 年經費執行情形(千元)		
									總經費	中央補助	地方自籌
8.6	能力建構	推動校園氣候變遷教育與建構低碳永續校園	教育局	113	1.1 場	1.辦理氣候變遷宣導及推廣活動場次 1 場 2.發展推動防減災及氣候變遷調適教育各專業領域師資人才培育課程場次 1 場	100%	100	80	20	
					2.1 場						
				114	1.1 場						
					2.1 場						
					3.1 場						
				115	1.1 場						
					2.1 場						
					3.1 場						
8.7	能力建構	氣候變遷脆弱人口盤點	社會局	114	1	113 年無訂定目標		14,020	0	14,020	
				115	1						
8.8	能力建構	長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系之巷弄長照站	衛生局	113	125 家醫事 C 據點巷弄長照站輔導	125	輔導家數	100%	129,184	125,323	3,861
				114	130 家醫事 C 據點巷弄長照站輔導						
				115	135 家醫事 C 據點巷弄長照站輔導						